



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 18^ο/09-05-2023
Απόφαση 535/2023**

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ–ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ» Πρ/σμός μελέτης: 8.500.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **09 Μαΐου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 302723/812/04-05-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
5. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μαλλιαράς Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: θέμα 25ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ–ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ» Πρ/σμός μελέτης: 8.500.000,00 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 224398/3921/26-4-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 471/3-5-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005....»
12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το υπ’αριθ. πρωτ. 640755/1812 /17-10-2019 έγγραφο Χρηματοδότησης πίστωσης 28.300.000€ σε βάρος του έργου 2017ΕΠ00800005 της ΣΑΕΠ 008 «Έργα βελτίωσης – επισκευής υφιστάμενων οδοστρωμάτων εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ» για την υλοποίηση υποέργων από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. από την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
14. Τη Διακήρυξη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2804/2019 (ΑΔΑ: ΩΤΘΣ7ΛΛ-ΙΟΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με το 42ο/23-12-2019 Πρακτικό., και με το υπ’αριθ. 73859/14-01-2020 ελέγχθηκε η νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης.
15. Την εγκεκριμένη διακήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 23-01-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006191566)
16. Την με αριθμ. 420/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0ΗΔ7ΛΛ-Τ3Δ), με την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.»,
17. Την υπ’αριθμ. 690/16-6-2020 690/2020 (ΑΔΑ: Ω3ΜΝ7ΛΛ-8ΡΩ & ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007173505 2020-08-12) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού της 03-03-2020) στην Τεχνική Εταιρία ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.
18. Την υπ’ αριθμ.556/2020 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ολοκληρώθηκε ο προ συμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.

19. Τη σύμβαση κατασκευής του έργου, η οποία υπογράφηκε την 30-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007406748 2020-10-01). Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 2.308.795,78 € χωρίς ΦΠΑ.
20. Την αρχική προθεσμία περαίωση του έργου, η οποία ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την 30.12.2021.
21. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 556920 (7890)/08-10-2020 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.
22. Την με αριθμ. Πρωτ. 570265 (8034)/23-10-2020 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
23. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 709413 (10150)/24-12-2020 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
24. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 824032 (10554)/16-12-2022 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30-06-2022.
25. Την με αριθμ. Πρωτ. 837073 (10700)/23-12-2022 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
26. Την με αριθμ. 755/2022 (ΑΔΑ: Ω54Τ7ΛΛ-7ΝΦ) Απόφαση Ο.Ε. ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30-12-2022.
27. Την με αριθμ. Πρωτ. 621292 (7140)/06-09-2022 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
28. Την με αριθμ. 1818/2022 (ΑΔΑ: 9ΚΡΞ7ΛΛ-ΤΦΔ) Απόφαση Ο.Ε. ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η τρίτη (3^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 30-04-2023.
29. Την με αριθμ. Πρωτ. 58048 (675)/20-02-2023 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
30. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 30.07.2023.
31. Την αριθμ. πρωτ. 224398/3921/26-4-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 471/3-5-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ»

Προϋπολογισμός μελέτης: 8.500.000,00 €

Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ008 2017ΕΠ00800005

Ανάδοχος: «ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.»

ΣΧΕΤ.: Η από 30/03/2023 (αρ.Πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 224398/3921)/30-03-2023) αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».

Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».

Την υπ' αρ. Γ.Π.Κ.Μ οικ.61 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Την υπ' αρ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 458/Β/7-2-2022) και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ. Α6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.

Την από 30.09.2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007406748 2020-10-01) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.

Το ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η αρχική πίστωση για το έργο ύψους 8.500.000,00€ εγκρίθηκε με την αρ.Πρωτ. 640755/1812/ 17-10-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε βάρος του έργου 2017ΕΠ00800005 της ΣΑΕΠ 008 "Βελτίωση-επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου της ΠΚΜ" για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση – Επισκευή της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στο τμήμα από γέφυρα Δενδροποτάμου μέχρι ισόπεδο κόμβο Μελισσίου» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αρ.Πρωτ οικ.777346 (11231) /10-12-2019 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών έργων / Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την απόφαση 2804/2019 (ΑΔΑ: ΩΤΘΣ7ΛΛ-ΙΟΞ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση – Αναβάθμιση – επισκευή της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στο τμήμα από γέφυρα Δενδροποτάμου μέχρι ισόπεδο κόμβο Μελισσίου» .

Με την απόφαση 225/2020 (ΑΔΑ:61ΧΤ7ΛΛ-Λ4Β), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.

Ο Διαγωνισμός ορίστηκε για την 03-03-2020. Στο διαγωνισμό της 03-03-2020 συμμετείχαν 6 εργοληπτικές επιχειρήσεις. Με την απόφαση 420/2020 (ΑΔΑ: Ω0ΗΔ7ΛΛ-Τ3Δ) της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό Ι ανάθεσης του διαγωνισμού στην Τεχνική Εταιρεία ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. με μέση έκπτωσης 67%.

Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο (ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 24%) είναι 2.308.795,78 €.

Με την υπ' αριθμ.556/2020 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε ο προ συμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.

Με την Απόφαση 690/2020 (ΑΔΑ: Ω3ΜΝ7ΛΛ-8ΡΩ & ΑΔΑΜ: 20ΑΩΡΔ007173505 2020-08-12) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού της 03-03-2020) στην Τεχνική Εταιρεία ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 30-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007406748 2020-10-01). Το ποσό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 2.308.795,78 € χωρίς ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την 30.12.2021.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 556920 (7890)/08-10-2020 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. 570265 (8034)/23-10-2020 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.709413 (10150)/24-12-2020 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 824032 (10554)/16-12-2022 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30-06-2022.

Με την με αριθμ. Πρωτ. 837073 (10700)/23-12-2022 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Με την με αριθμ. 755/2022 Απόφαση Ο.Ε. ΠΚΜ εγκρίθηκε η δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30-12-2022.

Με την με αριθμ. Πρωτ. 621292 (7140)/06-09-2022 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Με την με αριθμ. 1818/2022 Απόφαση Ο.Ε. ΠΚΜ εγκρίθηκε η τρίτη (3^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 30-04-2023.

Με την με αριθμ. Πρωτ. 58048 (675)/20-02-2023 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου από τον Ιανουάριο 2023 έως τον Μάρτιο του 2023, ο Αναδόχος αιτείται την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τριάντα τέσσερις (34) ημέρες.

Επίσης, η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του Αναδόχου του έργου έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες που γνώριζε κατά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης.

Για τους ανωτέρω λόγους ο Ανάδοχος του έργου ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 30.07.2023.

Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σχετικά με το αίτημα του Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:

Λόγω των αποδεδειγμένα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου από τον Ιανουάριο 2023 έως τον Μάρτιο του 2023 επήλθε σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εργασιών του Αναδόχου κατά τριάντα τέσσερις (34) ημέρες.

Επιπρόσθετα, και εξαιτίας της φύσης των εργασιών (εργασίες ασφαλτόστρωσης, καθαρισμός ερεισμάτων κλπ), η επιρροή των καιρικών συνθηκών κατά τις περιόδους βροχοπτώσεων και αυξημένης υγρασίας είναι πράγματι καθοριστική. Κάθε ημερήσια σημειακή καιρική αστάθεια, εν τοις πράγμασι οδηγεί σε δυσλειτουργία της ομαλής ροής των εργασιών και επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης του μετώπου για τις επόμενες μέρες και το πραγματικό διάστημα καθυστέρησης μεταφράζεται σε πολλαπλάσιο αριθμό ημερών.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 30.07.2023, δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με Αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΥΣΕ/Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. .

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ», Προϋπολογισμού μελέτης: 8.500.000,00 €, έως τις 30-7-2023, δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες, με Αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Σχετικά με το αίτημα του Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:

Λόγω των αποδεδειγμένα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου από τον Ιανουάριο 2023 έως τον Μάρτιο του 2023 επήλθε σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εργασιών του Αναδόχου κατά τριάντα τέσσερις (34) ημέρες.

Επιπρόσθετα, και εξαιτίας της φύσης των εργασιών (εργασίες ασφαλτόστρωσης, καθαρισμός ερεισμάτων κλπ), η επιρροή των καιρικών συνθηκών κατά τις περιόδους βροχοπτώσεων και αυξημένης υγρασίας είναι πράγματι καθοριστική. Κάθε ημερήσια σημειακή καιρική αστάθεια, εν τοις πράγμασι οδηγεί σε δυσλειτουργία της ομαλής ροής των εργασιών και επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης του μετώπου για τις επόμενες μέρες και το πραγματικό διάστημα καθυστέρησης μεταφράζεται σε πολλαπλάσιο αριθμό ημερών.”

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2019 της ΣΑΕΠ008 , με κωδικό έργου 2017ΕΠ008000005, σύμφωνα με την με Α.Π 59917/05-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η6Ι) συλλογική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 535/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Τα Μέλη

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη