



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 41^ο/03-10-2023
Απόφαση [1228/2023](#)**

ΘΕΜΑ 1^ο: «Παράταση της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης καθώς και της 6^{ης} και 7^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας του Έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης», Προϋπολογισμός: 15.400.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **03 Οκτωβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **έκτακτη «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 666360/1863/02-10-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
4. Μαλλιάρας Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος, οι κ.κ Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, ο Καζαντζίδης Παντελής, Μουρτζίλας Στέργιος και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη της Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 1^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Παράταση της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης καθώς και της 6^{ης} και 7^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας του Έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης», Προϋπολογισμός: 15.400.000,00€», σύμφωνα με την υπ'αριθμ. πρωτ. 653786/11609/27-9-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ, αριθμ. πρωτ. 943/28-9-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον, διότι μετά τις 05.10.2023 (λήξη υπάρχουσας Παράτασης), οι Ασφαλιστικές Εταιρείες παύουν την ασφάλιση του Έργου, συνεπώς δεν θα ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών, με κίνδυνο απένταξης της Πράξης, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2023, και δέχεται τη συζήτησή του εκτός

ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του κανονισμού της Ο.Ε. και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-0Ν3)
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Εκ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
12. Την Απόφαση 3266/2018 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (Πρακτικό 49° /11.12.2018) με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΩ2Ο7ΛΛ-ΣΝΞ) και το υπ' αρ. πρ. 78392/17.01.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την πιστοποίηση του ελέγχου νομιμότητας της,
13. Την Απόφαση 319/2019 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (Πρακτικό 4° /05.02.2019) με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΛΦ77ΛΛ-ΡΛΞ),
14. Την ανάρτηση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης της Σύμβασης του Έργου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19PROC004315387 2019-01-09 και 19PROC004314609 2019-01-09 αντίστοιχα,
15. Την Απόφαση 677/2019 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (Πρακτικό 10° /12.03.2019) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΩΟ0Ν7ΛΛ-Β69) και το υπ' αρ. πρ. 18543/1.04.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την πιστοποίηση του ελέγχου νομιμότητας της

16. Την αριθμ. 1448/11-6-2019 (Α.Δ.Α.: 6Ψ5Ε7ΛΛ-ΧΡΗ & ΑΔΑΜ: 19ΑWRD005730120) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ του έργου του θέματος

17. Την από 25.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΟΓΧ7ΛΛ-ΨΘΗ & ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005909579 2019-11-26) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.

18. Την Απόφαση 32/01.02.2022 της ΟΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΘΤ17ΛΛ-ΙΥΖ) με την οποία εγκρίθηκε η Παράταση της 6ης Αποκλειστικής Προθεσμίας (6η ΑΠ) κατά ογδόντα εννέα (89) ημέρες δηλαδή μέχρι τις 30.04.2022 και της 7ης Αποκλειστικής Προθεσμίας (7η ΑΠ) ομοίως κατά ογδόντα εννέα (89) ημέρες δηλαδή μέχρι τις 30.04.2022 λόγω της άρνησης των τέως ιδιοκτητών να παραδώσουν τις εκτάσεις στην περιοχή της Ανδρομάχης (Ισόπεδος Κόμβος Κ2).

19. Την Απόφαση 526/10.05.2022 της ΟΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΦ9Υ7ΛΛ-6ΑΠ) με την οποία εγκρίθηκε η Παράταση της 6ης Αποκλειστικής Προθεσμίας (6η ΑΠ) κατά έως τις 31.10.2022 [δηλαδή κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημέρες] καθώς και της 7ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας έως τις 31.10.2022 [δηλαδή κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημέρες], λόγω της άρνησης των τέως ιδιοκτητών να παραδώσουν τις εκτάσεις στην περιοχή της Ανδρομάχης (Ισόπεδος Κόμβος Κ2).

20. Την υπ' αρ. 1465/08.11.2022 Πρακτικό 47° (ΑΔΑ: ΨΘ6Γ7ΛΛ-Ρ70) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ

21. Την υπ' αρ. 224/21.02.2023 Πρακτικό 7° (ΑΔΑ: ΨΡΑ67ΛΛ-Σ60) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε η Χορήγηση Παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του εν θέματι έργου

β. Το υπ' αρ. πρ. 237-17761/128484/21.08.2023 έγγραφο του ΝΣΚ

γ. Την υπ' αρ. πρ. 579205(10159) Εισήγηση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΕΥΔ-ΕΠ/ΠΚΜ

δ. Την υπ' αρ. πρ. 4389/27.09.2023 Θετική Γνωμοδότηση της ΕΥΔ-ΕΠ/ΠΚΜ (αρ. πρ. ΔΤΕ/ΠΚΜ 653786(11609)/27.09.2023).

22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 653786/11609/27-9-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ, αριθμ. πρωτ. 943/28-9-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την Παράταση της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης καθώς και της 6^{ης} και 7^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας του Έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» Προϋπολογισμός: 15.400.000,00€
Χρηματοδότηση: 2016 ΕΠ 00810010, ΣΑΕΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760
Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ»

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Η υπ' αρ. 224/21.02.2023 [Πρακτικό 7°] (ΑΔΑ: ΨΡΑ67ΛΛ-Σ60) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ
β. Το υπ' αρ. πρ. 237-17761/128484/21.08.2023 έγγραφο του ΝΣΚ
γ. Η υπ' αρ. πρ. 579205(10159) Εισήγηση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΕΥΔ-ΕΠ/ΠΚΜ
δ. Η υπ' αρ. πρ. 4389/27.09.2023 Θετική Γνωμοδότηση της ΕΥΔ-ΕΠ/ΠΚΜ [αρ. πρ. ΔΤΕ/ΠΚΜ 653786(11609)/27.09.2023]

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

4. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147 "Προθεσμίες".

5. Την υπ' αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ./61/13.01.2022 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022, ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση ταμείων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

6. Την υπ' αρ. πρ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΦΕΚ 458Β/07.02.2022) (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9) Απόφαση

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ. Α6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.

7. Την υπ' αρ. πρ. οικ.684176(9185)/31.10.2019 (ΦΕΚ 4303Β/28.11.2020) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ.

8. Την από 25.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΟΓΧ7ΛΛ-ΨΘΗ & ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005909579 2019-11-26) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.

9. Το ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Α. Ιστορικό – Συμβατικά Στοιχεία του Έργου:

Οι προσφορές του Έργου αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά στις 19 Φεβρουαρίου 2019 και μετά από τον αναγκαίο έλεγχο αναδεικνύεται ως μειοδότη, η Ένωση Οικονομικών Φορέων (κοινοπραξία): «ΤΕΚΑΛ ΑΕ» και «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,06%, με συμβατικό Προϋπολογισμό (προσφορά) 7.469.851,40€ (που αναλύεται σε 6.024.073,71€ για εργασίες και 1.445.777,69€ για ΦΠΑ).

Η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου του θέματος υπογράφηκε στις 25 Νοεμβρίου 2019 (ΑΔΑ: ΨΟΓΧ7ΛΛ-ΨΘΗ & ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005909579 2019-11-26) και είχε συμβατική 7^η Αποκλειστική Προθεσμία για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών 720 ημέρες δηλαδή έως τις 13 Νοεμβρίου 2021 όπως αναγράφεται στο Άρθρο 5, της ΕΣΥ του Έργου.

Η συνολική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου είναι 1200 ημέρες δηλαδή έως τις 09 Μαρτίου 2023 και περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση της συντήρησης των φυτών που φυτεύτηκαν στα πρανή της οδού.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει τις παρακάτω Αποκλειστικές Προθεσμίες (Παράγραφος 4α, του Άρθρου 147, του Ν 4412/2016):

1^η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (1^η ΑΠ):

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο/η Ανάδοχος υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 145, του Ν 4412/2016:

α. το «Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής», όπως προβλέπεται στο Άρθρο 8, της ΕΣΥ.

β. το Οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του Έργου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 13, της ΕΣΥ. Στο ίδιο διάστημα, ο/η Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει αναθεωρημένο ΣΑΥ – ΦΑΥ του Έργου.

2^η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (2^η ΑΠ):

Εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο/η Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει Φάκελο Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) για τη διαχείριση των υλικών από την κατασκευή ή την κατεδάφιση τεχνικών έργων και την τυχόν αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τιμμένο που θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β) όπως εξειδικεύονται με την υπ' αρ. πρ. οικ./4834/25.01.2013 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ.

3^η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (3^η ΑΠ):

Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο/η Ανάδοχος υποχρεούται να έχει υποβάλλει τέσσερις (04) εργοταξιακές μελέτες για την κατασκευή των τμημάτων 4, 6, 8 και 10.

4^η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (4^η ΑΠ):

Εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο/η Ανάδοχος υποχρεούται να έχει περαιώσει όλες τις εργασίες που περιγράφονται στη συμβατική Τεχνική Περιγραφή στα τμήματα 1, 2 και 3.

5^η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (5^η ΑΠ):

Εντός τριακοσίων (300) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο/η Ανάδοχος υποχρεούται να έχει περαιώσει τις ασφαλικές εργασίες στο τμήμα 7 και όλες τις εργασίες που περιγράφονται στη συμβατική Τεχνική Περιγραφή στο τμήμα 9.

6^η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (6^η ΑΠ):

Εντός πεντακοσίων σαράντα (540) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο/η Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις ασφαλικές εργασίες στο τμήμα 5 (οδικό τμήμα Κ3 - Κ2).

7^η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (7^η ΑΠ):

Εντός επτακοσίων είκοσι (720) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο/η Ανάδοχος υποχρεούται να έχει περαιώσει όλες τις εργασίες εκτός των εργασιών συντήρησης Πρασίνου.

✓

Το Έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» με την υπ' αρ. πρ 2072/31.03.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 008/1 με ενάρθρο 2016ΕΠ00810010 με την υπ' αρ. 36235/04.04.2016 (ΑΔΑ: ΩΒΙΟ465307-ΟΓΣ) Απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

✓

Με την (α) σχετική Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ είχε εγκριθεί Παράταση της 6^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας (6^η ΑΠ) έως τις 05.10.2023 [δηλαδή κατά διακόσιες δέκα (210) ημέρες] καθώς και της 7^{ης} Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας έως τις 05.10.2023 [δηλαδή κατά διακόσιες δέκα (210) ημέρες], λόγω της

άρνησης των τέως ιδιοκτητών να παραδώσουν τις εκτάσεις στην περιοχή της Ανδρομάχης (Ισόπεδος Κόμβος Κ2).

Β. Απόψεις και Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναφορικά με την Παράταση της 6^{ης} και της 7^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας:

Η Ανάδοχος δεν κατέθεσε Αίτηση χρονικής Παράτασης.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΥ) του Έργου (ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) έχει διαπιστώσει ότι σε επτά (7) ιδιοκτησίες οι τέως ιδιοκτήτες αρνούσαν να παραδώσουν τις εκτάσεις που διακρατούσαν παρανόμως, όλες στην περιοχή της Ανδρομάχης πλησίον του Κόμβου Κ2 της υπό κατασκευή Περιφερειακής Οδού Κατερίνης, στη συμβολή της με την Παλαιά Εθνική Οδό 13 Κατερίνης - Ελασσόνας, παρόλο που έχει συντελεστεί η Απαλλοτρίωση του συνόλου των εκτάσεων στην περιοχή του Έργου ήδη από το 2018 (Πίνακας Α, ΦΕΚ 122ΑΑΠ/08.06.2018 και Β και Γ ΦΕΚ 225ΑΑΠ/08.10.2018, οπότε και επήλθε η συντέλεση της Απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το Άρθρο 7, Παρ. 1, του Ν. 2882/2001) και παρόλες τις έγγραφες και προφορικές οχλήσεις μας.

Η ΔΥ έπραξε όλες τις απαραίτητες Διοικητικές ενέργειες προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Διοικητικής Αποβολής των μη συμμορφούμενων τέως ιδιοκτητών από το Εφετείο Θεσσαλονίκης, με μέριμνα του οποίου έγινε:

- η πρώτη δίκη Διοικητικής Αποβολής στις 11.10.2021 που αφορούσε 4 ιδιοκτησίες και
- η δεύτερη δίκη Διοικητικής Αποβολής στις 06.02.2023 που αφορούσε τις 3 εναπομείνουσες, με την παράσταση του Επιβλέποντα του Έργου ως μάρτυρα σε αμφότερες.

Στις 12.04.2022 μας κοινοποιήθηκε η υπ' αρ. 274/2022 Απόφαση της δικασίμου της 11.10.2022 που αφορούσε τις 4 πρώτες ιδιοκτησίες ενώ για τις άλλες 3 της δικασίμου της 06.02.2023, εξεδόθησαν στις 24.04.2023, οι υπ' αρ. 662/2023, 663/2023 και 664/2023 Αποφάσεις του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Δ' Τμήμα).

Οι διαδικασίες της Διοικητικής Αποβολής πιστοποιήθηκαν τελικά με το (β.) σχετικό έγγραφο του ΝΣΚ, οπότε και περιήλθε το σύνολο της απαλλοτριωθείσας έκτασης στην περιοχή της Ανδρομάχης στην ΠΚΜ για την υλοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών του Έργου του θέματος.

Επομένως η τήρηση τόσο της συνολικής συμβατικής προθεσμίας όσο και της 6^{ης} και 7^{ης} Αποκλειστικών Προθεσμιών ήταν αδύνατη, καθόσον μετά την ολοκλήρωση της Διαδικασίας της Διοικητικής Αποβολής, με εντολοδότη το ΝΣΚ και τη συνδρομή Δικαστικών Επιμελητών (ορισμένων από το ΝΣΚ), απαιτήθηκε αρκετός χρόνος για τη διακοπή των συνδέσεων ΟΚΩ και τη μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων, για λόγους ασφαλείας του απασχολούμενου προσωπικού. Οι εργασίες αυτές δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθούν ταχύτερα, καθώς προϋπέθεταν την απομάκρυνση των ιδιοκτητών και την οριστική παράδοση των ακινήτων στη ΔΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται απολύτως δικαιολογημένη η Χορήγηση Παράτασης τόσο της συνολικής συμβατικής προθεσμίας όσο και της 6^{ης} και 7^{ης} Αποκλειστικών Προθεσμιών κατά πενήντα επτά (57) ημέρες έως την 01.12.2023, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου δηλαδή με Αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Παράγραφο 8α, του Αρθρου 147, του Ν 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Η Υπηρεσία μας πιστοποιεί ότι οι τ. ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων έχουν παραδώσει τα κτίσματα τα οποία έχουν ήδη κατεδαφιστεί, συνεπώς το παραπάνω ζητούμενο διάστημα εκτιμάται ως επαρκές.

Επειδή η Ανάδοχος δεν κατέθεσε Αίτηση Χορήγησης Παράτασης, εισηγούμαστε να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Παραγράφου 5, του Αρθρου 147, του Ν 4412/2016 (τμήμα της Οριακής Προθεσμίας). Συγκεκριμένα, επειδή η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου είχε διάρκεια 1200 ημέρες, συνάγεται ότι η οριακή προθεσμία δύναται να είναι έως $\max(1200/3)=\max(400)$ ημέρες.

Επομένως η πρόταση της Υπηρεσίας μας των 57 ημερών {αθροιστικά: 210 [(α.) σχετική Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ] + 57 [προτεινόμενη Προθεσμία] = 267 ημερών} είναι μικρότερη από το μέγιστο διάστημα και μπορεί να εγκριθεί.

Η ΕΥΔ-ΕΠ/ΠΚΜ με το (δ) σχετικό έχει διατυπώσει θετική γνώμη.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα [2]:

| | Ημερομηνία Περαιώσης | | Σύνολο ημερών |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | Ισχύουσα | Προτεινόμενη | |
| 6 ^η Αποκλειστική Προθεσμία | 05.10.2023 | 01.12.2023 | 57 |
| 7 ^η Αποκλειστική Προθεσμία | 05.10.2023 | 01.12.2023 | 57 |
| Συνολική Προθεσμία | 05.10.2023 | 01.12.2023 | 57 |

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας κατά πενήντα επτά (57) ημέρες έως την 01.12.2023 καθώς και της 6^{ης} και της 7^{ης} Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας κατά πενήντα επτά (57) ημέρες έως την 01.12.2023, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Παράγραφο 8α, του Αρθρου 147, του Ν 4412/2016, δηλαδή με ανυπαιτιότητα της Αναδόχου και Αναθεώρηση.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αν. Προϊστάμενος
ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α' β

Την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη Χορήγηση Παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης», προϋπολογισμού 15.400.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και Αναθεώρησης), κατά πενήντα επτά (57) ημέρες έως τις 01-12-2023, καθώς και την παράταση της 6^{ης} και της 7^{ης} Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας κατά πενήντα επτά (57) ημέρες έως τις 01-12-2023, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Παράγραφο 8α, του Άρθρου 147, του Ν 4412/2016, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου κοινοπραξίας ΤΕΚΑΛ Α.Ε. - Γ. ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε. για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Η Ανάδοχος δεν κατέθεσε Αίτηση χρονικής Παράτασης.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΥ) του Έργου (ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) έχει διαπιστώσει ότι σε επτά (7) ιδιοκτησίες οι τέως ιδιοκτήτες αρνούνταν να παραδώσουν τις εκτάσεις που διακρατούσαν παρανόμως, όλες στην περιοχή της Ανδρομάχης πλησίον του Κόμβου Κ2 της υπό κατασκευή Περιφερειακής Οδού Κατερίνης, στη συμβολή της με την Παλαιά Εθνική Οδό 13 Κατερίνης - Ελασσόνας, παρόλο που έχει συντελεστεί η Απαλλοτρίωση του συνόλου των εκτάσεων στην περιοχή του Έργου ήδη από το 2018 (Πίνακας Α, ΦΕΚ 122ΑΑΠ/08.06.2018 και Β και Γ ΦΕΚ 225ΑΑΠ/08.10.2018, οπότε και επήλθε η συντέλεση της Απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το Άρθρο 7, Παρ. 1, του Ν. 2882/2001) και παρόλες τις έγγραφες και προφορικές οχλήσεις μας.

Η ΔΥ έπραξε όλες τις απαραίτητες Διοικητικές ενέργειες προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Διοικητικής Αποβολής των μη συμμορφούμενων τέως ιδιοκτητών από το Εφετείο Θεσσαλονίκης, με μέριμνα του οποίου έγινε:

- η πρώτη δίκη Διοικητικής Αποβολής στις 11.10.2021 που αφορούσε 4 ιδιοκτησίες και*
- η δεύτερη δίκη Διοικητικής Αποβολής στις 06.02.2023 που αφορούσε τις 3 εναπομείνουσες,*

με την παράσταση του Επιβλέποντα του Έργου ως μάρτυρα σε αμφότερες.

Στις 12.04.2022 μας κοινοποιήθηκε η υπ' αρ. 274/2022 Απόφαση της δικασίμου της 11.10.2022 που αφορούσε τις 4 πρώτες ιδιοκτησίες ενώ για τις άλλες 3 της δικασίμου της 06.02.2023, εξεδόθησαν στις 24.04.2023, οι υπ' αρ. 662/2023, 663/2023 και 664/2023 Αποφάσεις του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Δ' Τμήμα).

Οι διαδικασίες της Διοικητικής Αποβολής πιστοποιήθηκαν τελικά με το (β.) σχετικό έγγραφο του ΝΣΚ, οπότε και περιήλθε το σύνολο της απαλλοτριωθείσας έκτασης στην περιοχή της Ανδρομάχης στην ΠΚΜ για την υλοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών του Έργου του θέματος.

Επομένως η τήρηση τόσο της συνολικής συμβατικής προθεσμίας όσο και της 6^{ης} και 7^{ης} Αποκλειστικών Προθεσμιών ήταν αδύνατη, καθόσον μετά την ολοκλήρωση της Διαδικασίας της Διοικητικής Αποβολής, με εντολοδότη το ΝΣΚ και τη συνδρομή Δικαστικών Επιμελητών (ορισμένων από το ΝΣΚ), απαιτήθηκε αρκετός χρόνος για τη διακοπή των συνδέσεων ΟΚΩ και τη μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων, για λόγους ασφαλείας του απασχολούμενου προσωπικού. Οι εργασίες αυτές δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθούν ταχύτερα, καθώς προϋπέθεταν την απομάκρυνση των ιδιοκτητών και την οριστική παράδοση των ακινήτων στη ΔΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται απολύτως δικαιολογημένη η Χορήγηση Παράτασης τόσο της συνολικής συμβατικής προθεσμίας όσο και της 6^{ης} και 7^{ης} Αποκλειστικών Προθεσμιών κατά πενήντα επτά (57) ημέρες έως την 01.12.2023, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου δηλαδή με Αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Παράγραφο 8α, του Άρθρου 147, του Ν 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Η Υπηρεσία μας πιστοποιεί ότι οι τ. ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων έχουν

παραδώσει τα κτίσματα τα οποία έχουν ήδη κατεδαφιστεί, συνεπώς το παραπάνω ζητούμενο διάστημα εκτιμάται ως επαρκές.

Επειδή η Ανάδοχος δεν κατέθεσε Αίτηση Χορήγησης Παράτασης, εισηγούμαστε να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Παραγράφου 5, του Άρθρου 147, του Ν 4412/2016 (τμήμα της Οριακής Προθεσμίας). Συγκεκριμένα, επειδή η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου είχε διάρκεια 1200 ημέρες, συνάγεται ότι η οριακή προθεσμία δύναται να είναι έως $\max 1200/3 = \max 400$ ημέρες.

Επομένως η πρόταση της Υπηρεσίας μας των 57 ημερών {αθροιστικά: 210 [(α.) σχετική Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ] + 57 [προτεινόμενη Προθεσμία] = 267 ημερών} είναι μικρότερη από το μέγιστο διάστημα και μπορεί να εγκριθεί.

Η ΕΥΔ-ΕΠ/ΠΚΜ με το (δ) σχετικό έχει διατυπώσει θετική γνώμη.΄΄

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» με την υπ' αρ. πρ 2072/31.03.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 008/1 με ενάρθρο 2016ΕΠ00810010 με την υπ' αρ. 36235/04.04.2016 (ΑΔΑ: ΩΒΙΟ465307-ΟΓΣ) Απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

| | Ημερομηνία Περαίωσης | | Σύνολο ημερών |
|---|----------------------|-------------------|---------------|
| | Ισχύουσα | Προτεινόμενη | |
| 6^η Αποκλειστική Προθεσμία | 05.10.2023 | 01.12.2023 | 57 |
| 7^η Αποκλειστική Προθεσμία | 05.10.2023 | 01.12.2023 | 57 |
| Συνολική Προθεσμία | 05.10.2023 | 01.12.2023 | 57 |

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1228/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Τα Μέλη

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη