



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 42<sup>ο</sup>/17-10-2023  
Απόφαση 1292/2023**

**ΘΕΜΑ 60<sup>ο</sup>:** «Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022” Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης έργου: 1.352.027,83 ευρώ(με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **17 Οκτωβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 690214/1927/11-10-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε. .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μαλλιαρας Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 60<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022” Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης έργου: 1.352.027,83 ευρώ(με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 552691/9702/14-9-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 944/29-9-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5565Β/31.10.2022.
13. Την υπ. αρ.πρωτ. 47430/14-5-2020 (ΑΔΑ : 6Ξ1146ΜΤΛΡ-ΛΤΝ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε για την τριετία 2020-2022 , η ένταξη του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ50800002 στη ΣΑΕΠ 508 και Προϋπολογισμό 1.352.027,83 € (με Φ.Π.
14. Το υπ'αριθμ.582220/1863/21-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών/ ΠΚΜ,με το οποίο η προβλεπόμενη πίστωση ποσού 1.352.027,83 € σε βάρος του έργου 2014ΕΠ50800002 στη ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ2020 «ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66», εγκρίνεται να διατεθεί για την υλοποίηση του υποέργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»,από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ΠΚΜ.
15. Την υπ' αριθμ. 32/27-4-2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27, Ν.4412/2016) (ΑΔΑ:6ΖΞ57ΛΛ-4Χ8)
16. Την υπ'αριθμ. 540/18-5-2021(ΑΔΑ:ΩΤΓΘ7ΛΛ-ΗΩΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής/ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση των όρων της Διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του θέματος και της συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού αυτού

17. Την **ανάρτηση της Διακήρυξης** και της Προκήρυξης της σύμβασης του έργου του θέματος στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., οι οποίες έλαβαν τους αριθμούς 21PROC008689946 2021-05-31 και 21PROC008690288 2021-05-31 (ΑΔΑ:ΩΚ9Σ7ΛΛ-Η9Ε) αντίστοιχα.
18. Την υπ' αριθμ. 900/27-7-2021 (ΑΔΑ: 67Β67ΛΛ-27Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής/Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
19. Τον υπ' αριθμ. 201428/10-9-2021 Θετικό έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. 900/27-7-2021 (ΑΔΑ: 67Β67ΛΛ-27Τ) Απόφασης της Ο.Ε./ΠΚΜ, από την ΑΔΜ-Θ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 225 του Ν.3850/10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
20. Την υπ' αριθμ. 1193/5-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΨΣ7ΛΛ-8ΩΦ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD009909837) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 22-06-2021 και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του εν θέματι έργου, στην κα ΒΙΡΓΙΝΙΑ Κ. ΡΩΣΣΙΟΥ Ε.Δ.Ε. με συνολική δαπάνη προσφοράς 496.379,688 € (μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και με μέση έκπτωση 63,29%.
21. Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο [ποσό συμφωνητικού χωρίς ΦΠΑ]: 400.306,20 €.
22. Με το υπ' αριθμ. 59233/28-12-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ε' Κλιμάκιο - Ελεγκτικό Συνέδριο, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία η αρ.939/2021 Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της αριθμ.1193/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής/ΠΚΜ για τη σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
23. Τη **σύμβαση** κατασκευής του έργου, η οποία υπογράφηκε στις 14.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010063067 2022-02-16). Το ποσό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 303.672,62€ € χωρίς ΦΠΑ.
24. Την αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, η οποία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2022
25. Την με αριθμ. Πρωτ. 445703(5975)/ΠΕ/01-03-2022 (ΑΔΑ:60ΡΙ7ΛΛ-ΒΡΚ) Απόφαση Προισταμένου ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.
26. Την με αριθμ. Πρωτ. 147121(1497)/8-3-2022 Απόφαση Προισταμένου ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
27. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 378165(4210)/26.07.2022 Απόφαση Προϊσταμένης ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 496.379,688€ (με ΦΠΑ) ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
28. Την υπ' αριθμ.30/10-1-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, περί έγκρισης 1<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την 28-2-2023 (ΑΔΑ:ΨΥ6Ρ7ΛΛ-971).
29. Την υπ' αριθμ. 91686(1403)/ 15-2-2023 Απόφαση έγκρισης του 1ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την 28-2-2023.
30. την υπ' αριθμ.309/14-3-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2023 (ΑΔΑ:ΨΘΟ87ΛΛ-ΟΜ1)
31. την υπ' αριθμ.**772/27-6-2023** Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η **3<sup>η</sup> παράταση συνολικής** προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 14-8-2023 (ΑΔΑ: **9Κ037ΛΛ-ΩΜ0**)
32. Τη σχετική **Αίτηση της Αναδόχου** με την οποία αιτείται τη Χορήγηση 4ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις **14-2-2024**.
33. Την αριθμ. πρωτ. 552691/9702/14-9-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία έχει ως εξής:

**Θέμα :** Εισήγηση για 4η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: **“ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022”**

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης έργου: 1.352.027,83 ευρώ(με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 2022ΝΠ20800004 ΣΑΝΠ 208 ΠΔΕ 2022

Ανάδοχος: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε.Δ.Ε.. ( e-mail: tzinaross@gmail.com )

**Σχετ.:** Η από 11-8-2023 (αρ.Πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 552691(9702) /11-8-2023 ) αίτηση της Αναδόχου για χορήγηση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010)** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του **Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018)** «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το **ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010)** «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. **81320** και **77909** Αποφάσεις (**ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016**) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του **ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013)** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το **Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το **Άρθρο 147: «Προθεσμίες»**.
5. Την υπ' αρ. **Γ.Π.Κ.Μ οικ.61 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Την υπ' αρ. **72217(1346)/31.01.2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9)** Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 458/Β'7-2-2022) και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ. Α6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.
7. Την Αριθμ. Δ11/334219/25.10.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΦΕΚ5565Β31.10.2022) Καθορισμός συντελεστών αναθέωσης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016
8. Την από **14.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010063067 2022-02-16)** υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος καθώς και την από **19.04.2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012540035 2023-04-24)** υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος.
9. Το υπ' αριθμ. **οικ.177898(391)/13-3-2023** έγγραφο του Γεν.Διευθυντή Προγραμματισμού & Υποδομών/ΠΚΜ με θέμα :Απόψεις-Διευκρινήσεις για τήρηση διαδικασιών μετά την ισχύ του Ν.5013/2023 στα άρθρα 33 και 35 .
10. Την ανωτέρω σχετική **αίτηση** της Αναδόχου με την οποία αιτείται τη **Χορήγηση 4ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου κατά 6 (έξι) μήνες, δηλαδή έως τις 14-2-2024.**

Και επειδή:

Με τη σχετική **Αίτηση** της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη **Χορήγηση 4ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας** του Έργου του θέματος,σας γνωρίζουμε επιπλέον τα εξής:

#### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- Η προβλεπόμενη πίστωση ποσού 1.352.027,83 € σε βάρος του έργου 2014ΕΠ50800002 στη ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ2020 «ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66»,σύμφωνα με το υπ'αριθμ.582220/1863/21-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών/ ΠΚΜ,εγκρίθηκε να διατεθεί για την υλοποίηση του υποέργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»,από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ΠΚΜ.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ.217076(3052)/27-4-2021 Απόφαση ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

- Με την απόφαση 540/18-5-2021 (ΑΔΑ:ΩΤΓΘ7ΛΛ-ΗΩΣ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
- Με την υπ' αριθμ. 1193/5-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 22-06-2021 και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022**», στην κα ΒΙΡΓΙΝΙΑ Κ. ΡΩΣΣΙΟΥ Ε.Δ.Ε. με συνολική δαπάνη προσφοράς 496.379,688 € (μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και με μέση έκπτωση 63,29%.
- Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο [ποσό συμφωνητικού χωρίς ΦΠΑ]: **400.306,20 €**.
- Με το υπ' αριθμ. 59233/28-12-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ε' Κλιμάκιο - Ελεγκτικό Συνέδριο μας κοινοποιήθηκε η αρ.939/2021 Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 1193/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής/ΠΚΜ για τη σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις **14.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010063067 2022-02-16)**
- Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι η **31η Δεκεμβρίου 2022**.
- Με την με αριθμ. Πρωτ. 445703(5975)/ΠΕ/01-03-2022 (ΑΔΑ:60ΡΙ7ΛΛ-ΒΡΚ) Απόφαση Προϊσταμένου ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.
- Με την με αριθμ. Πρωτ. 147121(1497)/8-3-2022 Απόφαση Προϊσταμένου ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. **30/10-1-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ** εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την **28-2-2023 (ΑΔΑ:ΨΥ6Ρ7ΛΛ-971)**.
- Με την υπ' αριθμ. **91686(1403)/ 15-2-2023 Απόφαση** εγκρίθηκε το 1ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την 28-2-2023.
- Με την υπ' αριθμ. **309/14-3-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ** εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2023 (**ΑΔΑ:ΨΘ087ΛΛ-ΟΜ1**)
- Με την υπ' αριθμ. **214356 (3786)/ 25-4-2023** Απόφαση εγκρίθηκε το 2ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2023.
- Με την υπ' αρ. 356/28-3-2023 Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η σύναψη της **1<sup>ης</sup> ΣΣΕ** με την Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι την Εργοληπτική Επιχείρηση: "ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ", με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,29 % (ΑΔΑ:Ψ6267ΛΛ-ΝΩΣ και ΑΔΑΜ:23ΑWRD012398886).
- Με την με αριθμ.πρωτ. 378165(4210)/26-7-2022 Απόφαση ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση,
- Με την με αριθμ.πρωτ. 53207(606)/23-1-2023 Απόφαση ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
- Η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/ΠΚΜ (3η Συνεδρία, Πράξη 14η / 8 – 3 -2023) δόθηκε για τη διαχείριση των "επί έλασσον" δαπανών του 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με τη δημιουργία της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
- Με την υπ' αριθμ.(356)/28-3-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ εγκρίθηκε η σύναψη της **1<sup>ης</sup> ΣΣ** του έργου του θέματος σε συνέχεια του 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, με την Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι την Εργοληπτική Επιχείρηση: "ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ", με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,29 % (ΑΔΑ:Ψ6267ΛΛ-ΝΩΣ και ΑΔΑΜ:23ΑWRD012398886)
- Η 1η συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, δεν υπάγεται στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου διότι η αξία αυτής (**57.214,59 €**, χωρίς Φ.Π.Α.) είναι κατώτερη των σωρευτικώς πιθέμενων ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης (αρχική συμβατική δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α)
- Με την υπ' αριθμ. **1.1.540036(9512)/7-8-2023** Απόφαση του Αν. Προϊσταμένου ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν λόγω έργου, συνολικής δαπάνης 496.379,688 €, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- Με τη σχετική **Αίτηση** της, η Ανάδοχος αιτείται τη **Χορήγηση της 4ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι Έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 14-2-2024.**
- Η ανάδοχος δήλωσε σαν έδρα της επιχείρησής της την Έδεσσα με ταχυδρομική διεύθυνση οδός Τσιμισκή 15, ΤΚ 58200, τηλ. 2381022801, email: tzinaross@gmail.com, διόρισε αντίκλητό της, την κα Μαρία Βαλταλή, κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός Κολοκοτρώνη 7, Τ.Κ. 54641, e-mail: mvaltali@gmail.com), η οποία αποδέχθηκε το διορισμό της (Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986)

#### **Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.**

Η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της Αναδόχου του έργου έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες που γνώριζε κατά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης.

Η Αναδόχος του έργου ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 14-2-2024, ενόψει σύνταξης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, λόγω ανάγκης αντιμετώπισης μέρους των προβλημάτων που προκάλεσε η θεομηνία στην Π.Ε. Πέλλας στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2023, με αποτέλεσμα την υπ' αριθμ. Α309/27-01-2023 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της περιοχής του έργου (ΑΔΑ: 6Δ3246ΝΠΙΘ-Ω7Χ) που δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στη περιοχή ανάντι της γέφυρας του Λιποχωρίου έως και την αρχή της τάφρου Τ66. Σε αυτή ακριβώς την περιοχή προτείνονται οι εργασίες της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ούτως ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν παρόμοιες καταστροφικές συνέπειες στο μέλλον.

#### **Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.**

Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι λόγω της ανωτέρω προαναφερόμενης απρόβλεπτης κατάστασης, είναι επιτακτική ανάγκη η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον προς έγκριση 5ο Α.Π.Ε. και την 2<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ανάντι της γέφυρας Λιποχωρίου, για την αποφυγή των καταστρεπτικών συνεπειών στην περιοχή από παρόμοια καιρικά φαινόμενα.

Είναι γεγονός ότι ο τεράστιος όγκος νερού, λόγω της πρωτοφανούς βροχόπτωσης στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2023, δεν μπόρεσε να διοχετευθεί στην τάφρο Τ66 με αποτέλεσμα την κατάρρευση αναχώματος ανάντι της γέφυρας Λιποχωρίου.

Η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητη λόγω των εργασιών της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης που αποσκοπούν στο να επανακτήσει η τάφρος Τ66 στην ανωτέρω περιοχή τη μέγιστη δυνατή παροχευετικότητα αποκαθιστώντας την υδραυλική διατομή της στην αρχική της γεωμετρία, ούτως ώστε να προστατεύει από πλημμύρες που είναι άλλωστε και ο πρωταρχικός λόγος της κατασκευής της.

Κατόπιν των ανωτέρω:

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την Έγκριση Χορήγησης 4ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 6 (έξι) μήνες, δηλαδή έως τις 14-2-2024, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5565Β/31.10.2022 ΥΑ/ Αριθμ. Δ11/334219 'Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022"

Η χορήγηση της παράτασης θα πρέπει να είναι "με Αναθεώρηση" διότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει .

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά ως εξής:

**Πέρασ Συμβατικής Διάρκειας της σύμβασης του έργου : 31-12-2022**

**Ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης (1η Παράταση) : 28-02-2023**

**Ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης (2η Παράταση) : 30-06-2023**

**Ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης (3η Παράταση) : 14-08-2023**

**Προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης (4η Παράταση) : 14-02-2024**

#### **Συνημμένα**

1)Το από 11-8-2023 έγγραφο της αναδόχου

#### **Εσωτερική διανομή**

Χρονολογικό Αρχείο + Φ.Ε. + ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ

**Η Αν. Προϊσταμένη  
ΥΕΔΠ/ Δ.Τ.Ε./ Π.Κ.Μ.**

**Δέσποινα Ανταβαλίδου  
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία, η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», προϋπολογισμού 1.352.027,83 € (με ΦΠΑ), με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 14-2-2024, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι λόγω της ανωτέρω προαναφερόμενης απρόβλεπτης κατάστασης, είναι επιτακτική ανάγκη η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον προς έγκριση 5ο Α.Π.Ε. και την 2<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ανάντι της γέφυρας Λιποχωρίου, για την αποφυγή των καταστρεπτικών συνεπειών στην περιοχή από παρόμοια καιρικά φαινόμενα.

Είναι γεγονός ότι ο τεράστιος όγκος νερού, λόγω της πρωτοφανούς βροχόπτωσης στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2023, δεν μπόρεσε να διοχετευθεί στην τάφρο Τ66 με αποτέλεσμα την κατάρρευση αναχώματος ανάντι της γέφυρας Λιποχωρίου.

Η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητη λόγω των εργασιών της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης που αποσκοπούν στο να επανακτήσει η τάφρος Τ66 στην ανωτέρω περιοχή τη μέγιστη δυνατή παροχετευτικότητα αποκαθιστώντας την υδραυλική διατομή της στην αρχική της γεωμετρία, ούτως ώστε να προστατεύει από πλημμύρες που είναι άλλωστε και ο πρωταρχικός λόγος της κατασκευής της.”

**Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΝΠ 208 του ΠΔΕ 2022 με κωδικό 2022ΝΠ20800004**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1292/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καρπανού Αικατερίνη**