



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 09^ο/19.03.2024
Απόφαση [374/2024](#)**

ΘΕΜΑ 20^ο : «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 17ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΟΧΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 18ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **19 Μαρτίου 2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω του [e:Presence.gov.gr](https://e-presence.gov.gr), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 193805/602/14-3-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 20^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 17ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΟΧΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 18ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.184122/2731/13-03-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 543/12-03-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2022, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 51/22-07-2022 απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΩΖΔ7ΛΛ-Π40), που αφορά την 2η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2022, με πίστωση 1.411.227,11 €
12. Την με αριθ. 1665/16-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ω37Τ7ΛΛ-9ΕΕ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του εν λόγω έργου και συγκροτήθηκε η επταμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου, καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 41821/02-08-2019 έγγραφο έγκρισης της ως άνω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
13. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 19PROC005379315.
14. Την από 11-09-2020 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 20SYMV007297586 και συμβατική δαπάνη 1.311.227,11€, (εκ των οποίων 891.600,88€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένων 136.006,91€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 133.740,13€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 31.828,44€ για απολογιστικά ΑΕΕΚ, 271,77€ για αναθεώρηση και 253.785,89€ για τη δαπάνη Φ.Π.Α. (24%), που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου
15. Τον Εγκεκριμένο 1° ΑΠΕ Δαπάνης 1.311.227,11 € (ΦΠΑ 24%), που εγκρίθηκε με την Α.Π. οικ 127463(2292)/02-03-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008236639) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ.
16. Τον Εγκεκριμένο 2° ΑΠΕ Δαπάνης 1.311.227,11 € (ΦΠΑ 24%) που εγκρίθηκε με την Α.Π. οικ. 671292 (10306)/20-10-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV009414694) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ.
17. Τον Εγκεκριμένο 3° ΑΠΕ Δαπάνης 1.311.227,11 € (ΦΠΑ 24%) που εγκρίθηκε με την Α.Π. οικ. 234126(3076)/01-04-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010309676) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ.
18. Την υπ' αριθμ. 1558/22-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ 6Ν617ΛΛ-ΖΝ3, ΑΔΑΜ 22ΑWRD011690844) με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του έργου

του θέματος λόγω αύξησης της τελικής δαπάνης της Σύμβασης λόγω απολογιστικών ΑΕΚΚ και αναθεώρησης.

19. Το από 07-02-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Οι κάτωθι υπογράφοντες:

1. Μπίλλη Χρυσούλα, Πολ. Μηχ/κών με Α'β., του Τμ. Προγ/σμού του Δ. Λαγκαδά, ως Πρόεδρος
2. Ρωμανίδου Παρθένα, Αρχ. Μηχ/κών με Α'β., στο Τμ. Σ.Ε./Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., ως μέλος
3. Βάσιος Δημήτριος, Τ.Ε. Μηχ/κών με Α'β., στο Τμ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., ως μέλος

που οριστήκαμε ως Επιτροπή Παραλαβής για το έργο του θέματος, σύμφωνα με την με Α.Π. 15422(152)/16-01-2024 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έχοντας υπόψη το Ν. 4412 / 2016 και ειδικότερα του άρθρου 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταβήκαμε σήμερα στις 07 Φεβρουαρίου 2024, επί τόπου του έργου παρουσία εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας και της επίβλεψης, προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραλαβή του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Αντικείμενο έργου (σύντομη περιγραφή):	Το έργο περιλαμβάνει εργασίες που υλοποιήθηκαν στην 17 ^η και στην 18 ^η επαρχιακή οδό αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, όπως: επισκευή, συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσίαζαν τοπικές φθορές παραμορφώσεις, ρηγματώσεις, καθιζήσεις και τροχοσυλακώσεις, ή επούλωση λάκκων όπου υπήρχε έντονο πρόβλημα καθίζησης οδοστρώματος με παράλληλες εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και γενικά βελτίωση των μέτρων ασφαλείας της οδού.
Προϋπολογισμός έργου	3.800.000,00 ΕΥΡΩ
Απόφαση έγκρισης μελέτης	Η με Α.Π. οικ 652780 / (14817) / 19.12.2018 απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Μ.Ε.Θ.
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	Η με αριθμ. 1665/16-07-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω37Τ7ΛΛ-9ΕΕ, ΑΔΑΜ: 19PROC005379315)
Απόφαση έγκρισης Πρακτικού κατακύρωσης	Η υπ αριθμ 157 / 04.02.2020 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ / με την οποία εγκρίθηκε το 2 ^ο πρακτικό με (ΑΔΑ: ΩΣΔ67ΛΛ-ΙΕΟ & ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006830197)
Έκπτωση	μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,14%
Προσυμβατικός έλεγχος	Η υπ' αριθμ 173/2020 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	20SYMV007297586 / 11-09-2020

<p>Ποσό σύμβασης</p>	<table> <tr> <td>Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ 18% 136.066,91€)</td> <td>891.600,88 €</td> </tr> <tr> <td>Απρόβλεπτα 15%</td> <td>133.740,13 €</td> </tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</td> <td>1.025.341,01 €</td> </tr> <tr> <td>για απολογιστικά ΑΕΚΚ</td> <td>30.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>για ΓΕ + ΟΕ 18% απολογιστικών</td> <td>1.828,44 €</td> </tr> <tr> <td>Αναθεώρηση</td> <td>271,77 €</td> </tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</td> <td>1.057.441,22 €</td> </tr> <tr> <td>Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%</td> <td>253.785,89 €</td> </tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ</td> <td>1.311.227,11 €</td> </tr> </table>	Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ 18% 136.066,91€)	891.600,88 €	Απρόβλεπτα 15%	133.740,13 €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	1.025.341,01 €	για απολογιστικά ΑΕΚΚ	30.000,00 €	για ΓΕ + ΟΕ 18% απολογιστικών	1.828,44 €	Αναθεώρηση	271,77 €	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	1.057.441,22 €	Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%	253.785,89 €	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	1.311.227,11 €
Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ 18% 136.066,91€)	891.600,88 €																		
Απρόβλεπτα 15%	133.740,13 €																		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	1.025.341,01 €																		
για απολογιστικά ΑΕΚΚ	30.000,00 €																		
για ΓΕ + ΟΕ 18% απολογιστικών	1.828,44 €																		
Αναθεώρηση	271,77 €																		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	1.057.441,22 €																		
Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%	253.785,89 €																		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	1.311.227,11 €																		
<p>Εγκεκριμένοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών</p>	<p>Εγκεκριμένος 1^{ος} ΑΠΕ Δαπάνης 1.311.227,11 € (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. οικ 127463(2292)/02-03-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008236639) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ.</p> <p>Εγκεκριμένος 2^{ος} ΑΠΕ Δαπάνης 1.311.227,11 € (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. οικ. 671292 (10306)/20-10-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009414694) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ.</p> <p>Εγκεκριμένος 3^{ος} ΑΠΕ Δαπάνης 1.311.227,11 € (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. οικ. 234126(3076)/01-04-2022 (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010309676) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ.</p> <p>Εγκεκριμένος 4^{ος} ΑΠΕ Δαπάνης 1.331.895,85 € (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. οικ. 849874 (11929)/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011704424) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. (περιλαμβάνει ποσότητες τελικής επιμέτρησης και αναθεώρηση)</p> <p>Εγκεκριμένος 5^{ος} ΑΠΕ Δαπάνης 1.603.418,60 € (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. οικ. 438644 (6498)/26-06-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012950372) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. (περιλαμβάνει απολογιστικά ασφάλτου)</p>																		
<p>Επιμετρήσεις</p>	<p>Με την Α.Π. 657470(10135)/30-11-2020 απόφαση εγκρίθηκε η 1^η Αναλ. Επιμ. Με την Α.Π. 397237(6848)/30-06-2021 απόφαση εγκρίθηκε η 2^η Αναλ. Επιμ. Με την Α.Π. 224412 (2954)/11-04-2022 απόφαση εγκρίθηκε η 3^η Αναλ. Επιμ. Με την Α.Π. 509807 (7595)/19-07-2022 απόφαση εγκρίθηκε η 4^η Αναλ. Επιμ. Με την Α.Π. 536053 (7964)/02-08-2022 απόφαση εγκρίθηκε η 5^η Αναλ. Επιμ. Με την Α.Π. 745452 (10778)/17-11-2022 απόφαση εγκρίθηκε η 6^η Αναλ. Επιμ.</p>																		
<p>Λογαριασμοί</p>	<p>Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου υποβλήθηκαν συνολικά 9 (εννέα) λογαριασμοί συνολικού ποσού 1.551.386,63€ με ΦΠΑ. Εκκρεμεί για έγκριση ο 10^{ος} λογαριασμός που αφορά το αίτημα πρόσθετης καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης (Υποβλήθηκε στην Γ.Γ. Υποδομών – Τεχνικό Συμβούλιο για έγκριση)</p>																		
<p>Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης</p>	<p>Με την με Α.Π. 800987 (11413)/ 30-11-2022 Απόφαση ΥΤΕ-ΜΕΘ, αποφασίστηκε η έγκριση της τελικής επιμέτρησης του έργου .</p>																		

Βεβαίωση Περαιώσεως και Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής έργου	Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 10-09-2022 σύμφωνα με την με Α.Π. οικ 646689 (9333)/13-09-2022 βεβαίωση περαιώσεως. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την με Α.Π. 15422(152)/ 16-01-2024 Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	Μαρία Σαραφείδου, Πολ. Μηχανικός με Α΄β. (Α.Π. Απόφασης οικ. 539992 (8254)/ 01-10-2020) (με ΑΔΑ: ΨΕΜ97ΛΛ-417)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2131ΘΕΣ007ΙΔΠ18

Τέλος τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Παραλαβής το Μητρώο του έργου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.

II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες ανταποκρίνονται στις εκτελεσθείσες.

α/α	Περιγραφή Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Εγκεκριμ. Ποσότητες 5ου Α.Π.Ε.	Ποσότητες Τελικής Επιμέτρησης	
				αριθμητικώς	ολογράφως
ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	μ3	1.712,92	1.712,92	Χίλια επτακόσια δώδεκα και ενενήντα δύο
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	μ3	7.117,84	7.117,84	Επτά χιλιάδες εκατόν δέκα επτά και ογδόντα τέσσερα
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερεισματος, σε κάθε είδους έδαφος	μ	2.013,84	2.013,84	Δύο χιλιάδες δεκατρία και ογδόντα τέσσερα
4	Καθαρισμός οριογραμμών και ερεισμάτων οδών από φερτές ύλες και αναπτυχθείσα μικροβλάστηση	μ2	103.051,96	103.051,96	Εκατόν τρεις χιλιάδες πενήντα ένα και ενενήντα έξι
ΟΜΑΔΑ 2η: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0m	μ3	22,82	22,82	Είκοσι δύο και ογδόντα δύο
6	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	μ3	101,41	101,41	Εκατόν ένα και σαράντα ένα
7	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	μ3	0,26	0,26	Μηδέν και είκοσι έξι

8	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	μ3	36,08	36,08	Τριάντα έξι και οχτώ
9	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ με σκυρόδεμα C20/25	μ3	82,88	82,88	Ογδόντα δύο και ογδόντα οχτώ
10	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	χλγρ	3.002,56	3.002,56	Τρεις χιλιάδες δύο και πενήντα έξι
11	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	χλγρ	891,11	891,11	Οχτακόσια ενενήντα ένα και ένδεκα
12	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επισκέψεως ή υδροσυλλογής επί ανακατασκευασμένου πεζοδρομίου ή επί νέου ασφαλτοτάπητα	τεμ	2	2	Δύο
ΟΜΑΔΑ 3η: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
13	Κατασκευή ερεισμάτων	μ3	53,76	53,76	Πενήντα τρία και εβδομήντα έξι
ΟΜΑΔΑ 4η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
14	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	μ2	104.802,96	104.802,96	Εκατόν τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια δύο και ενενήντα έξι
15	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	μ2	5000,00	5000,00	Πέντε χιλιάδες
16	Ασφαλτική προεπάλειψη	μ2	97.175,52	97.175,52	Ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντα και πενήντα δύο
17	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	μ2	116.929,97	116.929,97	Εκατόν δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννιά και ενενήντα επτά
18	Αποκατάσταση λάκκων οδοστρώματος	χλγρ	37.720,00	37.720,00	Τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι
19	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	τον.	10.757,80	10.757,80	Δέκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά και ογδόντα
20	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	μ2	116.929,97	116.929,97	Εκατόν δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννιά και ενενήντα επτά
ΟΜΑΔΑ 5η: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ					

21	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	μ	1.215,45	1.215,45	Χίλια διακόσια δεκαπέντε και σαράντα πέντε
22	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 . Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	μ	90,00	90,00	Ενενήντα
23	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	μ	245,10	245,10	Διακόσια σαράντα πέντε και δέκα
24	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	μ	164,50	164,50	Εκατόν εξήντα τέσσερα και πενήντα
25	Αφαίρεση στύλου πινακίδα	τεμ	5,00	5,00	Πέντε
26	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 - Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	μ2	7,75	7,75	Επτά και εβδομήντα πέντε
27	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	τεμ	36,00	36,00	Τριάντα έξι
28	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ	31,00	31,00	Τριάντα ένα
29	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40mm (3")	τεμ	65,00	65,00	Εξήντα πέντε
30	Επί έλαττον τιμή του Άρθρου Ε-10.2, (α/α 102) του συμβατικού τιμολογίου για στύλο πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN mm(2,5")	τεμ	65,00	65,00	Εξήντα πέντε
31	Χιλιομετρικοί δείκτες πλήρως αντανακλαστικοί με μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 . Χιλιομετρικός δείκτης διαστάσεων 0,32x0,475 m	τεμ	50,00	50,00	Πενήντα
32	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	μ2	5.791,18	5.791,18	Πέντε χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ένα και δέκα οχτώ
33	Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης με ενισχυμένη βάση ύψους 80cm	τεμ	10,00	10,00	Δέκα
34	Καθρέπτης ασφαλείας με πλαίσιο διαμέτρου 60cm	τεμ	3,00	3,00	Τρία
ΟΜΑΔΑ 6η: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
35	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους μέχρι 4 m	τεμ	100,00	100,00	Εκατό
36	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m`	τεμ	100,00	100,00	Εκατό

37	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	50,00	50,00	Πενήντα
38	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	50,00	50,00	Πενήντα
39	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	30,00	30,00	Τριάντα
40	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m		15.100,00	15.100,00	Δεκαπέντε χιλιάδες εκατό
41	Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m		2.920,00	2.920,00	Δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι
42	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες		5,00	5,00	πέντε
43	Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια	στρμ	0,63	0,63	Μηδέν και εξήντα τρία

III. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ευρήματα της Επιτροπής

Η Επιτροπή κατά την επί τόπου στο έργο μετάβαση της και λαμβάνοντας υπόψη το Μητρώο του έργου, διαπίστωσε κατά το εφικτό ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες ασφαλιόστρωσης, σήμανσης (διαγράμμιση, πινακίδες, στηθαία), κατασκευής ερεισμάτων, διατηρούνται καλώς, εκπληρώνοντας ποιοτικά τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν και ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, τις πρότυπες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Σε ότι αφορά τις εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και κοπής και ανανέωσης θάμνων και δέντρων δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των εργασιών δια ζώσης, έτσι όπως αναφέρονται στην Τελική Επιμέτρηση λόγω του μεγάλου χρόνου που μεσολάβησε από την εκτέλεση των εργασιών (κάτι για το οποίο δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη ο Ανάδοχος).

Παρόλα αυτά δεν αμφισβητείται η εκτέλεση τους από την Επιτροπή καθώς τόσο από το ημερολόγιο εργασιών του έργου τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης τους εξακριβώνεται η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

Επιπρόσθετα, από την Επιτροπή διαπιστώθηκε ότι

- μία εκ των λεπίδων στη χ.θ. 4000,00 (θέση ψυγεία) έχει υποστεί φθορά από πτώση οχήματος
- στην είσοδο του οικισμού του Σοχού και στο ύψος του Κέντρου Υγείας Σοχού, επί του νέου ασφαλοτάπητα, υφίστανται τομές της ΔΕΥΑ Λαγκαδά (τρεις), οι οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί εντέχνως.
- στην είσοδο του οικισμού Σκεπαστού και στην έξοδο του οικισμού προς Λίμνη επί του νέου ασφαλοτάπητα υφίστανται τομές της ΔΕΥΑ Βόλβης (τέσσερις), οι οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί εντέχνως.

Σε ότι αφορά τα στηθαία ασφαλείας η Επιτροπή εκτιμά ότι είναι φαινόμενο δυναμικό, καθόσον λόγω τροχαίου ατυχήματος υπάρχει το ενδεχόμενο της καταστροφής τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου εγγύησης χωρίς την υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Σε ότι αφορά τις τομές της ΔΕΥΑΛ και ΔΕΥΑΒ, οι οποίες έγιναν εντός του χρόνου συντήρησης του έργου, στο φάκελο του έργου υπάρχει σχετική αλληλογραφία της Υπηρεσίας με τις Υπηρεσίες ΟΚΩ για την υποχρέωση και αποκλειστική ευθύνη της έντεχνης αποκατάστασης τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές Προδιαγραφές.

Δυστυχώς όπως προέκυψε από την επί τόπου αυτοψία δεν υπήρξε ανάλογη ανταπόκριση από μέρους τους κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος.

Τέλος, κατά τον έλεγχο της Επιτροπής ελήφθησαν υπόψη

α) τα εργαστηριακά αποτελέσματα των δοκιμών που υπάρχουν στο φάκελο του έργου και

β) τα πιστοποιητικά των υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο

γ) την έγγραφη βεβαίωση που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο για την έντεχνη τοποθέτηση των ΣΑΟ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε προμηθευτή

Από την εργολαβική σύμβαση προβλέπονταν χρόνος εγγύησης 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση, δηλαδή μέχρι τις 10-12-2023.

Η επιτροπή παραλαβής μετά από τα παραπάνω αναφερόμενα παραλαμβάνει το έργο
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Θεσσαλονίκη, 07-02-2024
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μπίλλη Χρυσούλα
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Μαρία Σαραφείδου
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Ρωμανίδου Παρθένα
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' β

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Βάσιος Δημήτριος
Τ.Ε. Μηχανικός με Α' β

20. Την αριθμ. πρωτ. οικ.184122/2731/13-03-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 17ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΟΧΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 18ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ»

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'/11-01-2024.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172.
7. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2022, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 51/22-07-2022 απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΩΖΔ7ΛΛ-Π40), που αφορά την 2η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2022, με πίστωση 1.411.227,11 €
8. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 514974 (515)/15-7-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Προγραμματισμού & Υποδομών/Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
9. Την υπ' αριθμ. 1558/22-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ 6Ν617ΛΛ-ΖΝ3, ΑΔΑΜ 22ΑWRD011690844) με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του έργου του θέματος λόγω αύξησης της τελικής δαπάνης της Σύμβασης λόγω απολογιστικών ΑΕΚΚ και αναθεώρησης.
10. Τον Ν3852/2010, άρθρο 175Α παρ. 2β, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθ. 20 του Ν5056/2023, όπου αναφέρεται στις επιπλέον αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής: «Η Περιφερειακή Επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής ... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

11. Την με Α.Π. 15422(152) / 16-01-2024 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
12. Το από 07 – 02 - 2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 07-02-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 17ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΟΧΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 18ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

<p>Η Εισηγήτρια Θεσσαλονίκη, 04- 03 - 2024</p> <p>Μ. Σαραφείδου ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Αβ.</p>	<p>Η Αν.Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 05- 03 - 2024</p> <p>Κονδυλένια Σαφλέκου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Αβ.</p>	<p>Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 05- 03 - 2024</p> <p>Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Αβ</p>
--	--	--

Την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από 07-02-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 17ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΟΧΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 18ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ με κωδικό 2131ΘΕΣ007ΙΔΠ18.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 374/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικ. Καμπανού