



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 26^ο/16.07.2024

Απόφαση [1001/2024](#)

ΘΕΜΑ 43^ο: «Έγκριση 3ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020», Προϋπολογισμού: 500.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **16 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω του [e:Presence.gov.gr](https://e-presence.gov.gr), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 492957/1528/11-7-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 177 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87^Α /2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 43^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 3ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020», Προϋπολογισμού: 500.000,00€», σύμφωνα με την από 25-06-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. ΠΚΜ 425224/1966/25-06-2024 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Τη Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ / Π.Ε. Πέλλας με κωδικό αριθμό 2131ΠΕΛ06ΙΔΠ20.
12. Την υπ' αρ. 23/06-04-2020 (ΑΔΑ:63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ περί «Έγκριση τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020», με την οποία εντάχθηκε το έργο με ενάρημο 2131ΠΕΛ06ΙΔΠ20 και προϋπολογισμό 500.000,00 €.
13. Την με αριθ. 812/13-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΤΞ7ΛΛ-ΦΗΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία **εγκρίθηκε η Διακήρυξη** του έργου του θέματος.
14. Την αριθμ. 1712/28-12-2021 (**Α.Δ.Α.: Ω8ΨΡ7ΛΛ-4ΛΕ** και **ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010166975 /2022-03-8**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία **κατακυρώθηκε το έργο** στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΥCΟΝ SA», με ποσοστό έκπτωσης 51,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένη μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 200.028,65 €, χωρίς ΦΠΑ και 248.035,53 € με ΦΠΑ 24%.
15. Την από 29-03-2022 **Σύμβαση κατασκευής του έργου** του θέματος, με ΑΔΑΜ:22SYMV010284388 2022-03-29, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δέκα (10) μήνες, δηλαδή μέχρι 29-01-2023.
16. Την υπ' αρ. 547/16-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΧΥΖ7ΛΛ-Ζ2Η) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020» Προϋπολογισμού: 500.000,00€» έως 24-10-2023.
17. Την υπ' αρ. 1239/17-10-2023 (ΑΔΑ: 6Τ697ΛΛ-73Φ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση Οριακής Προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020» Προϋπολογισμού: 500.000,00€» έως 23-03-2024.
18. Την υπ' αρ. 382/19-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΦΧΘ7ΛΛ-84Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα «Έγκριση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020», Προϋπολογισμού: 500.000,00€ σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως 31-05-2024.

19. Την υπ' αρ. 631/13-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΓΠ7ΛΛ-ΚΞΗ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση 2ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020», Προϋπολογισμού: 500.000,00€» έως 30-06-2024

20. Το υπ' αρ. ΠΚΜ 425224 (1966)/17-06-2024 αίτημα του αναδόχου για 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020» Προϋπολογισμού: 500.000,00€» έως τις 30-10-2024.

21. Την από 25-06-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την χορήγηση 3^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας του έργου: "ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020", χωρίς αναθεώρηση με υπαιτιότητα αναδόχου κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι μέχρι 19-08-2024.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

- 1) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- 2) Την με αρ. πρωτ. Π.Κ.Μ. 371409(1823)/01-07-2021 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
- 3) Την με αριθμ. 812/13-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΤΞ7ΛΛ-ΦΗΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- 4) Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC009096827 2021-08-20 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020», προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- 5) Την αρ. 1322/02-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΥ1Β7ΛΛ-ΧΓ2) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ.
- 6) Την με αριθμ. 1712/28-12-2021 (Α.Δ.Α.: Ω8ΨΡ7ΛΛ-4ΛΕ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010166975/2022-03-8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΥCΟΝ SA», με ποσοστό έκπτωσης 51,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένη μελέτης του έργου και συνολική δαπάνη 200.028,65 €, χωρίς ΦΠΑ και 248.035,53 € με ΦΠΑ 24%.
- 7) Την υπ' αρ. 07/2022 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλαμαριάς, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης του ανωτέρω έργου.
- 8) Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ06ΙΔΠ20.
- 9) Την από 29-03-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010284388 2022-03-29, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δέκα (10) μήνες, δηλαδή μέχρι 29-01-2023.
- 10) Την υπ' αρ. ΠΚΜ 836799 (3504)/01-12-2022 Απόφαση Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Πέλλας με θέμα «Επιμήκυνση Χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020» βάσει του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 με χρόνο λήξης της επιμήκυνσης την 24-05-2023».
- 11) Το γεγονός ότι από την ενεργοποίηση της επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου (25-11-2022) έως τη λήξη της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου (συμβατική προθεσμία) υπολειπόταν χρόνος 66 ημερών.
- 12) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109Α / 06-06-2022), η δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν προσαμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.
- 13) Την υπ' αρ. 294537/25-09-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)» και συγκεκριμένα την παρ. 3 όπου αναφέρεται ότι η χρήση του δικαιώματος της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρησης για το υπό κρίση διάστημα αφού κατά ρητή πρόβλεψη της οικείας διάταξης η εν λόγω χορηγούμενη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος δεν συνιστά παράταση του συμβατικού χρόνου και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εφαρμογής για το διάστημα αυτό των προβλέψεων του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 περί προθεσμιών.
- 14) Το γεγονός ότι για το διάστημα από 25-11-2022 έως 24-05-2023, κατά το οποίο ο ανάδοχος έκανε χρήση του δικαιώματος επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρηση.
- 15) Την υπ' αρ. 547/16-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΧΥΖ7ΛΛ-Ζ2Η) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020» Προϋπολογισμού: 500.000,00€» έως 24-10-2023.
- 16) Την υπ' αρ. 1239/17-10-2023 (ΑΔΑ: 6Τ697ΛΛ-73Φ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση Οριακής Προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020» Προϋπολογισμού: 500.000,00€» έως 23-03-2024.

- 17) Την υπ' αρ. 382/19-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΦΧΘ7ΛΛ-84Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα «Έγκριση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020», Προϋπολογισμού: 500.000,00€ σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως 31-05-2024.
- 18) Την υπ' αρ. 631/13-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΓΠ7ΛΛ-ΚΞΗ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση 2ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020», Προϋπολογισμού: 500.000,00€» έως 30-06-2024
- 19) Το γεγονός ότι έως σήμερα το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 85%.
- 20) Το υπ' αρ. ΠΚΜ 425224 (1966)/17-06-2024 αίτημα του αναδόχου για 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσης των εργασιών μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020» Προϋπολογισμού: 500.000,00€» έως τις 30-10-2024.
- 21) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 παρ. 8 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊστάμενη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία». Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, δύναται να χορηγηθεί παράταση έως 50 ημέρες, προκειμένου να συμπληρωθεί χρόνος παρατάσεων εντός της οριακής προθεσμίας ίσος με την αρχική συμβατική προθεσμία.
- 22) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 παρ. 6 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».
- 23) Το γεγονός ότι λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) στην περιοχή του έργου, υπήρξε καθυστέρηση 25 ημερών στην εκτέλεση των εργασιών (μετεωρολογικά στοιχεία Μάϊου – Ιουνίου 2024).
- 24) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το από 12-06-2024 έγγραφο του προμηθευτή των άρθρων του Προϋπολογισμού:
- Άρθρο ΗΛΜ-108: Ηλεκτρονική πινακίδα ορίου ταχύτητας.
 - Απολογιστικές εργασίες για στη σύνδεση των ηλεκτρονικών πινακίδων σε δίκτυο ΔΕΗ ή την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
- δεν είναι δυνατή η παράδοση των απαιτούμενων υλικών πριν τις 30-09-2024.
- 25) Το γεγονός ότι η προθεσμία περαιώσης του έργου εκπνέει στις 30-06-2024 και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών αυτές δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας.
- 26) Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- 27) Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 3^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση με υπαιτιότητα αναδόχου του έργου:

"ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020"

Ανάδοχος: : ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, μέχρι: 19-08-2024, ήτοι πενήντα (50) ημέρες πέραν της εγκεκριμένης παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών μετά την πάροδο της Οριακής Προθεσμίας του έργου για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. Στον ανάδοχο θα επιβληθούν, για κάθε μέρα από μέρους του υπαίτιας υπέρβασης ποινικές ρήτρες σε ποσοστό 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, ήτοι (15%*200.027,58€) / 699 ημέρες παρατάσεων = 42,92 €/ημέρα και για χρονικό διάστημα από 01-07-2024 έως και την περαίωση των εργασιών. Σημειώνεται ότι η παρούσα παράταση είναι η τελευταία παράταση εντός της οριακής προθεσμίας που δύναται να χορηγηθεί.

ΕΔΕΣΣΑ, 25-06-2024

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μηχ/γος. Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, χωρίς αναθεώρηση, με υπαιτιότητα αναδόχου του έργου: **"ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2020"**. Ανάδοχος: **ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, μέχρι: **19-08-2024**, ήτοι πενήντα (50) ημέρες πέραν της εγκεκριμένης παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών μετά την πάροδο της Οριακής Προθεσμίας του έργου για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Το γεγονός ότι λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) στην περιοχή του έργου, υπήρξε καθυστέρηση 25 ημερών στην εκτέλεση των εργασιών (μετεωρολογικά στοιχεία Μάϊου – Ιουνίου 2024).

Το γεγονός ότι σύμφωνα με το από 12-06-2024 έγγραφο του προμηθευτή των άρθρων του Προϋπολογισμού:

- **Άρθρο ΗΛΜ-108:** Ηλεκτρονική πινακίδα ορίου ταχύτητας.
- **Απολογιστικές εργασίες** για στη σύνδεση των ηλεκτρονικών πινακίδων σε δίκτυο ΔΕΗ ή την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

δεν είναι δυνατή η παράδοση των απαιτούμενων υλικών πριν τις 30-09-2024.

Το γεγονός ότι η προθεσμία περαίωσης του έργου εκπνέει στις 30-06-2024 και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών αυτές δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας.”

Στον ανάδοχο επιβάλλονται, για κάθε μέρα από μέρους του υπαίτιας υπέρβασης ποινικές ρήτρες σε ποσοστό 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, ήτοι $(15\% * 200.027,58\text{€}) / 699$ ημέρες παρατάσεων = 42,92 €/ημέρα και για χρονικό διάστημα από 01-07-2024 έως και την περαίωση των εργασιών.

Σημειώνεται ότι η παρούσα παράταση είναι η τελευταία παράταση εντός της οριακής προθεσμίας που δύναται να χορηγηθεί.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ με κωδικό αριθμό έργου 2131ΠΕΛ06ΙΔΠ20

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1001/2024

**Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Τα Μέλη

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη