



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 32°/27-8-2024
Απόφαση [1187/2024](#)**

ΘΕΜΑ 52°: «Έγκριση 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022”»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **27 Αυγούστου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 582575/1824/22-8-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 52° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022”», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 498239/6931/9-8-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία διαβιβάστηκε με

το αριθ. πρωτ. 760/20-8-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΝΠ 208 του ΠΔΕ 2023 με κωδικό 2022ΝΠ208000045198458 ,ΑΔΑ:Ω8ΒΛΗ-ΤΒΛ
13. Την υπ. αρ.πρωτ. 47430/14-5-2020 (ΑΔΑ : 6Ξ1146ΜΤΛΡ-ΛΤΝ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε για την τριετία 2020-2022 , η ένταξη του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ50800002 στη ΣΑΕΠ 508 και Προϋπολογισμό 1.352.027,83 € (με Φ.Π.
14. Το υπ'αριθμ.582220/1863/21-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών/ ΠΚΜ,με το οποίο η προβλεπόμενη πίστωση ποσού 1.352.027,83 € σε βάρος του έργου 2014ΕΠ50800002 στη ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ2020 «ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66», εγκρίνεται να διατεθεί για την υλοποίηση του υποέργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ΠΚΜ.

15. Την υπ' αριθμ. 32/27-4-2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27, Ν.4412/2016) (ΑΔΑ:6ΖΞ57ΛΛ-4Χ8)
16. Την υπ' αριθμ. 540/18-5-2021(ΑΔΑ:ΩΤΓΘ7ΛΛ-ΗΩΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής/ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση των όρων της Διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του θέματος και της συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού αυτού
17. Την ανάρτηση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης της σύμβασης του έργου του θέματος στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., οι οποίες έλαβαν τους αριθμούς 21PROC008689946 2021-05-31 και 21PROC008690288 2021-05-31(ΑΔΑ:ΩΚ9Σ7ΛΛ-Η9Ε) αντίστοιχα.
18. Την υπ' αριθμ. 1193/5-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΨΣ7ΛΛ-8ΩΦ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD009909837) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 22-06-2021 και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του εν θέματι έργου, στην κα ΒΙΡΓΙΝΙΑ Κ. ΡΩΣΣΙΟΥ Ε.Δ.Ε. με συνολική δαπάνη προσφοράς 496.379,688 € (μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και με μέση έκπτωση 63,29%.
19. Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο [ποσό συμφωνητικού χωρίς ΦΠΑ]: 400.306,20 €.
20. Με το υπ' αριθμ. 59233/28-12-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ε' Κλιμάκιο - Ελεγκτικό Συνέδριο, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία η αρ.939/2021 Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της αριθμ.1193/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής/ΠΚΜ για τη σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
21. Την από 14.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010063067 2022-02-16) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος, την από 19.04.2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜV012540035 2023-04-24) υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος και την από 6-2-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜV014234308 2024-02-08) υπογραφείσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος.
22. Την αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, η οποία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2022
23. Την υπ' αρ. 356/28-3-2023 Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ με την Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι την Εργοληπτική Επιχείρηση: "ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ", με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,29 % (ΑΔΑ:Ψ6267ΛΛ-ΝΩΣ και ΑΔΑΜ:23ΑWRD012398886).
24. Την υπ' αριθμ.30/10-1-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την 28-2-2023 (ΑΔΑ:ΨΥ6Ρ7ΛΛ-971).
25. Την υπ' αριθμ.309/14-3-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2023 (ΑΔΑ:ΨΘΟ87ΛΛ-ΟΜ1)
26. Την υπ' αριθμ.772/27-6-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 14-8-2023 (ΑΔΑ: 9Κ037ΛΛ-ΩΜ0)
27. Την υπ' αριθμ. 1292/17-10-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 4^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 14-2-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΜ17ΛΛ-ΝΑΗ)
28. Την με αριθμ. 1620/05-12-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η σύναψη της 2^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος Συνολικής Δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων δαπανών ΓΕ & ΟΕ 18%, Απροβλέπτων, Απολογιστικών, Αναθεώρησης και ΦΠΑ) ποσού 667.679,688 € (Αυξητικός κατά 171.300,00€) με ΑΔΑ:ΨΚΩΛ7ΛΛ-ΔΖΖ και ΑΔΑΜ:24ΑWRD0141144805

29. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 70634/11-1-2024 Κοινοποίηση της Πράξης 019/24 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε η νομιμότητα του Σχεδίου της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατασκευής του έργου του θέματος και δεν υπάρχει κώλυμα σύναψης αυτής
30. Την από 6-2-2024 σύναψη της 2^{ης} ΣΣΕ με την Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι την Εργοληπτική Επιχείρηση: "ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ", με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,29 % (ΑΔΑ:ΡΡΥΚ7ΛΛ-13Ρ και ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014234308 2024-02-08).
31. Την υπ' αριθμ. 324/12-3-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής /ΠΚΜ έγκρισης 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 (έξι) μήνες , δηλαδή έως τις 14-8-2024 (**ΑΔΑ:Ψ3ΙΒ7ΛΛ-Π0Θ**)
32. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου, με την οποία αιτείται εμπρόθεσμα τη Χορήγηση της 6ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι Έργου κατά 2 (δύο) μήνες ,δηλαδή έως τις 14-10-2024.
33. Την αριθμ. πρωτ. 498239/6931/9-8-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 760/20-8-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : Εισήγηση για 6η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022"

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης έργου: 1.352.027,83 ευρώ(με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 2022ΝΠ20800004 ΣΑΝΠ 208 ΠΔΕ 2022

Ανάδοχος: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε.Δ.Ε.. (e-mail: tzinaross@gmail.com)

Σχετ.: Η από 15-7-2024 (αρ.Πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 498239(6931) /15-7-2024) αίτηση της Αναδόχου για χορήγηση 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" και ιδιαιτέρως τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 160 και των παρ.1 & 2 του άρθρου 175 του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/τΑ'/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το με αριθ. πρωτ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Διευθυντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)» σύμφωνα με τα οποία Προϊστάμενη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος
6. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρωπινό δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις".
7. Τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών" και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Έναρξη ισχύος".
8. Τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3Γ1) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
9. Το υπ' αριθμ. οικ.177898(391)/13-3-2023 έγγραφο του Γεν.Διευθυντή Προγραμματισμού & Υποδομών/ΠΚΜ με θέμα : " Απόψεις - Διευκρινήσεις για τήρηση διαδικασιών μετά την ισχύ του Ν.5013/2023 στα άρθρα 33 και 35".

10. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
11. Την υπ' αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ".
12. Την υπ' αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
13. Την υπ' αριθμ. ΓΠΚΜ/93/10-1-2024 (ΑΔΑ:9Ξ4Ε7ΛΛ-ΕΩΗ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ.
14. Την υπ' αρ. 107833(2003)/11.02.2022 (ΑΔΑ: 94Φ27ΛΛ-ΓΧΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
15. Την υπ' αριθμ. ΓΠΚΜ/οικ.71/8-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες ΠΚΜ.
16. Την υπ' αριθμ. οικ. 2604(59)/2.1.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ : 664Γ7ΛΛ-ΛΑ8 , ΦΕΚ 145/τ.Β'/11.01.2024)
17. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/ 09.01.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στην Αναπληρώτρια Περιφερειάρχη, στους Αντιπεριφερειάρχες και στους Προϊσταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β'/ 11.01.2024) και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Α, άρθρο 1, παρ. 8 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους και το άρθρο 10, παρ. 1 που αφορά τα σύμφωνα αποδοχής όρων υλοποίησης και τις τροποποιήσεις έργων, εφόσον αφορούν περισσότερες της μίας Μητροπολιτικής/Περιφερειακές Ενότητες ή το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εκπρόσωπος της ΠΚΜ.
18. Την Αριθμ. Δ11/334219/25.10.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΦΕΚ5565Β31.10.2022) Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
19. Την από 14.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010063067 2022-02-16) υπογραφέισα Σύμβαση του Έργου του θέματος , την από 19.04.2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012540035 2023-04-24) υπογραφέισα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος και την από 6-2-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014234308 2024-02-08) υπογραφέισα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος.
20. Την διασφαλισμένη πηγή Χρηματοδότησης από Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών (Απόφαση υπ' αριθμ. 100897/31-10-2023 Ένταξη/Τροποποίηση στο ΠΔΕ2023, στη ΣΑΝΠ208 του έργου με κωδικό 2022ΝΠ208000045198458 ,ΑΔΑ:Ω8ΒΛΗ-ΤΒΛ)
21. Την ανωτέρω σχετική αίτηση της Αναδόχου με την οποία αιτείται τη Χορήγηση 6ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου κατά 2 (δύο) μήνες ,δηλαδή έως τις 14-10-2024.
Με τη σχετική αίτηση της , η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση 6ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε επιπλέον τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Η προβλεπόμενη πίστωση ποσού 1.352.027,83 € σε βάρος του έργου 2014ΕΠ50800002 στη ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ2020 «ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66», σύμφωνα με το υπ' αριθμ.582220/1863/21-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών/ ΠΚΜ, εγκρίθηκε να διατεθεί για την υλοποίηση του υποέργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ΠΚΜ.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.217076(3052)/27-4-2021 Απόφαση ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
- Με την απόφαση 540/18-5-2021 (Α Δ Α : Ω Τ Γ Θ 7 Λ Λ - Η Ω Σ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
- Με την υπ' αριθμ. 1193/5-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 22-06-2021 και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου:

- «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», στην κα ΒΙΡΓΙΝΙΑ Κ. ΡΩΣΣΙΟΥ Ε.Δ.Ε. με συνολική δαπάνη προσφοράς 496.379,688 € (μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και με μέση έκπτωση 63,29%.
- Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο - ποσό συμφωνητικού χωρίς ΦΠΑ: 400.306,20 €.
 - Με το υπ' αριθμ. 59233/28-12-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ε' Κλιμάκιο - Ελεγκτικό Συνεδριο μας κοινοποιήθηκε η αρ.939/2021 Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της αριθμ.1193/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής/ΠΚΜ για τη σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
 - Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 14.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010063067 2022-02-16)
 - Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2022 .
 - Με την με αριθμ. Πρωτ. 445703(5975)ΠΕ/01-03-2022 (ΑΔΑ:60ΡΙ7ΛΛ-ΒΡΚ) Απόφαση Προϊσταμένου ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.
 - Με την με αριθμ. Πρωτ. 147121(1497)/8-3-2022 Απόφαση Προϊσταμένου ΤΣΕΔΠ/ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
 - Με την υπ'αριθμ.30/10-1-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες , δηλαδή μέχρι την 28-2-2023 (ΑΔΑ:ΨΥ6Ρ7ΛΛ-971).
 - Με την υπ'αριθμ. 91686(1403)/ 15-2-2023 Απόφαση εγκρίθηκε το 1ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΣΕΔΠΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) κατά δύο (2) μήνες , δηλαδή μέχρι την 28-2-2023.
 - Με την υπ'αριθμ.309/14-3-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες , δηλαδή μέχρι τις 30-6-2023 (ΑΔΑ:ΨΘΟ87ΛΛ-ΟΜ1)
 - Με την υπ'αριθμ. 214356 (3786)/ 25-4-2023 Απόφαση εγκρίθηκε το 2ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΣΕΔΠΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) κατά τέσσερις (4) μήνες , δηλαδή μέχρι τις 30-6-2023 .
 - Με την υπ'αριθμ.772/21-6-2023 Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η 3η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 14-8-2023. (ΑΔΑ:9Κ037ΛΛ-ΩΜ0)
 - Με την υπ'αριθμ. 461800 (8109)/ 4-7-2023 Απόφαση εγκρίθηκε το 3ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΣΕΔΠΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 14-8-2023.
 - Με την υπ' αρ. 356/28-3-2023 Απόφαση της ΟΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ με την Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι την Εργοληπτική Επιχείρηση: "ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ", με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,29 % (ΑΔΑ:Ψ6267ΛΛ-ΝΩΣ και ΑΔΑΜ:23ΑWRD012398886).
 - Με την με αριθμ.πρωτ. 378165(4210)/26-7-2022 Απόφαση ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση,
 - Με την με αριθμ.πρωτ. 53207(606)/23-1-2023 Απόφαση ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
 - Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/ΠΚΜ (3η Συνεδρία, Πράξη 14η / 8 – 3 -2023) που δόθηκε για τη διαχείριση των "επί έλασσον" δαπανών του 3^{ου} ΑΠΕ και την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με τη δημιουργία της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
 - Με την υπ' αριθμ.(356)/28-3-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου του θέματος σε συνέχεια του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, με την Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι την Εργοληπτική Επιχείρηση: "ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ", με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,29 % (ΑΔΑ:Ψ6267ΛΛ-ΝΩΣ και ΑΔΑΜ:23ΑWRD012398886)
 - Η 1η συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, δεν υπάγεται στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου διότι η αξία αυτής (57.214,59 €, χωρίς Φ.Π.Α.) είναι κατώτερη των σωρευτικά πιθέμενων ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης (αρχική συμβατική δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α)
 - Με την υπ' αριθμ. Ι.Τ.540036(9512)/7-8-2023 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν λόγω έργου, συνολικής δαπάνης 496.379,688 €, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (ΑΔΑ:Ψ5ΠΤ7ΛΛ-0ΥΧ).
 - Με την υπ'αριθμ. 746840(13031)/ 13-11-2023 (ΑΔΑ:9Θ6Χ7ΛΛ-1ΓΦ) Απόφαση εγκρίθηκε το 4ο αναθεωρημένο χρονοδιαγράμμα του έργου του θέματος κατά 6 (έξι) μήνες ,δηλαδή έως τις 14-2-2024 από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΣΕΔΠΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ)
 - Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/ΠΚΜ (14η Συνεδρία, Πράξη 85η / 13-9-2023) για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με τη δημιουργία 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος για την οποία συντάχθηκε ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τον 4ο Α.Π.Ε).

- Την με αριθμ. 1620/05-12-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η σύναψη της 2^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος Συνολικής Δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων δαπανών ΓΕ & ΟΕ 18%, Απροβλέπτων, Απολογιστικών, Αναθεώρησης και ΦΠΑ) ποσού 667.679,688 € (Αυξητικός κατά 171.300,00€) με ΑΔΑ:ΨΚΩΛ7ΛΛ-Δ2Ζ και ΑΔΑΜ:24ΑWRD0141144805
- Την υπ'αριθμ.πρωτ. 70634/11-1-2024 Κοινοποίηση της Πράξης 019/24 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε η νομιμότητα του Σχεδίου της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατασκευής του έργου του θέματος και δεν υπάρχει κώλυμα σύναψης αυτής
- Την από 6-2-2024 σύναψη της 2^{ης} ΣΣΕ με την Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι την Εργοληπτική Επιχείρηση: "ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ", με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,29 % (ΑΔΑ:ΡΡΥΚ7ΛΛ-13Ρ και ΑΔΑΜ:24ΣΥΜV014234308 2024-02-08).
- Με την σχετική Αίτηση της , η Ανάδοχος αιτείται εμπρόθεσμα τη Χορήγηση της 6ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι Έργου κατά 2 (δύο) μήνες ,δηλαδή έως τις 14-10-2024.
- Η ανάδοχος δήλωσε σαν έδρα της επιχείρησής της την Έδεσσα με ταχυδρομική διεύθυνση οδός Τσιμισκή 15,ΤΚ 58200, τηλ. 2381022801, email: tzinaross@gmail.com , διόρισε αντίκλητό της, την κα Μαρία Βαλταλή, κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός Κολοκοτρώνη 7, Τ.Κ. 54641,e-mail:mvaltali@gmail.com) , η οποία αποδέχθηκε το διορισμό της(Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986).

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της Αναδόχου του έργου έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες που γνώριζε κατά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης .

Η Ανάδοχος του έργου ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 2 (δύο) μήνες ,δηλαδή έως τις 14-10-2024 , λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που καθιστούσαν αδύνατη τη συνέχιση των εργασιών στο έργο του θέματος

Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου , η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει με τις αυτοψίες που γίνονται στο έργο του θέματος πως σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες και τα ημερολόγια του έργου , η 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αλλά μόνο κατά 20 (είκοσι) ημέρες , (13 ημέρες εργάσιμες που δεν εκτελέστηκαν εργασίες και 7 ημέρες που αντιστοιχούν σε Σαββατοκύριακο και Αργίες λόγω Πάσχα), δηλαδή έως τις 3-9-2024.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση Χορήγησης 6ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 20 (είκοσι) ημέρες ,δηλαδή έως τις 3-9-2024, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5565B/31.10.2022 ΥΑ/ Αριθμ. Δ11/334219 'Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022"

Η χορήγηση της παράτασης θα πρέπει να είναι "με Αναθεώρηση" διότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει .

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά ως εξής:

Πέρασ Συμβατικής Διάρκειας της σύμβασης του έργου : 31-12-2022
 Ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης (1η Παράταση) : 28-02-2023
 Ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης (2η Παράταση) : 30-06-2023
 Ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης (3η Παράταση) : 14-08-2023
 Ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης (4η Παράταση) : 14-02-2024
 Ισχύουσα ημερομηνία περαίωσης (5η Παράταση) : 14-08-2024

Προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης (6η Παράταση) : 03-09-2024

Η Αν. Προϊσταμένη
 ΥΕΔΠ/Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.
 κ.α.α

Γεώργιος Χρίστογλου
 Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ., Ιντζές Κ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 6^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ Τ66 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», προϋπολογισμού 1.352.027,83 € (με ΦΠΑ), με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ, κατά 20 (είκοσι) ημέρες ,δηλαδή έως τις 3-9-2024, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5565Β/31.10.2022 ΥΑ/ Αριθμ. Δ11/334219 'Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022", για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου , η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει με τις αυτοψίες που γίνονται στο έργο του θέματος πως σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες και τα ημερολόγια του έργου , η 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αλλά μόνο κατά 20 (είκοσι) ημέρες , (13 ημέρες εργασίες που δεν εκτελέστηκαν εργασίες και 7 ημέρες που αντιστοιχούν σε Σαββατοκύριακο και Αργίες λόγω Πάσχα), δηλαδή έως τις 3-9-2024.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΝΠ 208 του ΠΔΕ 2023 με κωδικό 2022ΝΠ208000045198458 ,ΑΔΑ:Ω8ΒΛΗ-ΤΒΛ

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1187/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη