



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 11<sup>ο</sup>/14-03-2023**

**Απόφαση 312/2023**

**ΘΕΜΑ 22<sup>ο</sup>** : «Έγκριση χορήγησης παράτασης 153 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 08-08-2023 για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **14 Μαρτίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια περιφοράς»** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΦΕΚ 136<sup>Α</sup>/2022), κατόπιν και της αριθμ. πρωτ. οικ. **Ο.Ε. 168852/481/09-03-2023** προσκλήσεως της Προέδρου αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
4. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
5. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μαλλιαράς Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
13. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 22<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης 153 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 08-08-2023 για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 87956/891/7-3-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 503/8-3-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με

- τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
  4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7/ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
  5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777/ΛΛ-ΤΗΣ),
  6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57/ΛΛ-Ι1Ν),
  7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7/ΛΛ-ΟΝ3 )
  8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37/ΛΛ-ΕΞ7),
  9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7/ΛΛ-6Τ),
  10. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  11. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
  12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ιδίων Πόρων με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ006ΙΔΠ18.
  13. Την υπ’αριθμ. 2016/20-08-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΓ757/ΛΛ-ΚΡΞ), περί έγκρισης Διακήρυξης για το εν θέματι έργο
  14. Την με αριθμ. 2623/2019 (πρακτικό 39ο/03-12-2019) αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό ΑΔΑ: Ψ6327/ΛΛ-1ΞΞ
  15. Την με αριθμ 228 / 2020 (πρακτικό 6ο / 19-02-2020) αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό με (ΑΔΑ: 9Σ3Ρ7/ΛΛ-ΓΒΕ & ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006918420 2020-06-24)
  16. Την από 09 - 09 - 20(13 / 2020) (ΑΔΑΜ:20SYMV007280996) σύμβαση κατασκευής του έργου
  17. Την με αριθμ. οικ. 644382 (10035) / 11-10-2021 ΑΔΑΜ: 21SYMV009351187 2021-10-12 Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.
  18. Την με αριθμ. οικ. 227338 (2984) / 04-04-2022 ΑΔΑΜ: 22SYMV01035847 2022-04-08 Απόφαση έγκρισης 2ου Α.Π.Ε.
  19. Την με αριθμ. Οικ. 846893 (11882) / 29-11-2022 ΑΔΑΜ: 22SYMV011702901 2022-11-30 Απόφαση έγκρισης 3ου Α.Π.Ε.
  20. Την 08-09-2022 Συμβατική ημερομηνία περαίωσης
  21. Την με αριθμ. Πρωτ. 675142(9754)/19-10-2022 απόφαση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος ΑΔΑΜ: 22SYMV011459977 2022-10-20
  22. Την από 03-02-2023 αίτηση της αναδόχου για 153 ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 08-08- 2023.

**23.** Την αριθ. πρωτ. 87956/891/7-3-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 503/8-3-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση χορήγησης παράτασης 153 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 08-08-2023 για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23»

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Τίτλος έργου	:	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23»
Προϋπολογισμός μελέτης	:	2.100.000,00 € ΕΥΡΩ (Κωδ. Έργου 2131ΘΕΣ006ΙΔΠ18)
Απόφαση έγκρισης μελέτης	:	οικ. 437504(9079) / 09-07-2019 απόφαση της ΥΤΕ / ΜΕΘ
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	:	Η με αριθμ. 2016/20-08-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΓ757ΛΛ-ΚΡΞ)
Αποφάσεις έγκρισης Πρακτικών Δημοπρασίας	:	1. Η Α.Π. 2623/2019 (πρακτικό 39ο/03-12-2019) αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το 1 <sup>ο</sup> πρακτικό ΑΔΑ: Ψ6327ΛΛ-1ΞΞ 2. Η Α.Π. 228 / 2020 (πρακτικό 6 <sup>ο</sup> / 19-02-2020) αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το 2 <sup>ο</sup> πρακτικό με (ΑΔΑ: 9Σ3Ρ7ΛΛ-ΓΒΕ & ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006918420 2020-06-24)
Έκπτωση	:	μέση τεκμαρτή έκπτωση 64,00%
Προσυμβατικός έλεγχος	:	Η υπ' αριθμ 370 / 2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	:	09 - 09 - 20(13 / 2020) (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007280996)
Συνολική δαπάνη του έργου	:	764.940,07 € (ΦΠΑ 24%)
Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.	:	οικ. 644382 (10035) / 11-10-2021 ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009351187 2021-10-12
Απόφαση έγκρισης 2ου Α.Π.Ε.	:	οικ. 227338 (2984) / 04-04-2022 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ01035847 2022-04-08
Απόφαση έγκρισης 3ου Α.Π.Ε.	:	Οικ. 846893 (11882) / 29-11-2022 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011702901 2022-11-30
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	:	08-09-2022
Απόφαση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος	:	675142(9754)/19-10-2022 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011459977 2022-10-20 με επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος 08-03-2023
Αιτούμενη ημερομηνία παράτασης	:	08-08-2023
Προτεινόμενη ημερομηνία παράτασης	:	08-08-2023
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	Κοινοπραξία" Καϊσίδης Νικόλαος-Σαλακίδης Γεώργιος "
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	:	Σπατόβαλης Αλέξανδρος, ΤΕ Μηχανικός με Α'β. (Α.Π. Απόφ. οικ.493142(7537) / 14-09-2020, με ΑΔΑ: 6ΜΑΧ7ΛΛ-ΔΔΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ιδίων Πόρων με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ006ΙΔΠ18.
2. Την από 03-02-2023 αίτηση της αναδόχου για 153 ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
3. Το γεγονός ότι:
  - Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί 84% του έργου. Το υπόλοιπο 16% που απομένει αφορά εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και τέλος εργασίες ασφάλισης με ΣΑΟ για τις θέσεις που υποδείχθηκαν από την Υπηρεσία παρά την οδό σύμφωνα με την υποβαλλόμενη μελέτη ασφάλισης. .
  - Όπως αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου, παρατηρείται συστηματική καθυστέρηση παράδοσης των υλικών που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω έργο. Ακόμη απαιτείται η σύνταξη και η έγκριση της μελέτης αντικατάστασης – τοποθέτησης των νέων στηθαίων ασφαλείας οδών.» οι κύριες υπολειπόμενες εργασίες αφορούν σε προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, για τις οποίες παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών λόγω της πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας των προμηθευτών.
  - Η ενεργειακή κρίση σε όλη τη διάρκεια του 2022 με την παρατεταμένη έλλειψη πρώτων υλών δημιούργησε στην αγορά μία πρωτοφανή καθυστέρηση στην παραγωγή υλικών Η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών αλλά και της ενέργειας έφερε σε πολλές επιχειρήσεις μεγάλη αδυναμία στην κάλυψη των υποχρεώσεων τους γιατί ήταν αδύνατο να προβλεφθεί.
  - Αξίζει να σημειωθεί ότι με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. 275234/05.09.2022 (ΦΕΚ τεύχος Β 4767/12.09.22), για τον καθορισμό τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και, του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE),απολογιστικά, η οποία δεν συνοδεύτηκε από διευκρινιστικές οδηγίες επήλθαν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις σε όλα τα σχετικά έργα. Η διαδικασία που ακολουθείται στην παρούσα φάση περιλαμβάνει α) έγκριση με την τροποποίηση του Προγράμματος, β) σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την υπηρεσία, γ)

γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο για τον ΑΠΕ .

- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2023 .

Όλα τα παραπάνω απαιτούν επιπρόσθετο χρόνο και δαπάνες για τα υπό εκτέλεση έργα και η καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

4. Το Π.Δ. 7 / 18-01-2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316 / 2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412 / 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
6. Την Υπουργική Απόφαση 359881 / 2021 (ΦΕΚ 5983 Β / 20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412 / 2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412 / 2016».
7. Το άρθρο 153 παρ.1.α. του Νόμου 4938/2022 - ΦΕΚ 109/Α/6-6-2022
8. Την με αριθμ. Πρωτ. 675142(9754)/19-10-2022 απόφαση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011459977 2022-10-20
9. Το γεγονός ότι δεν έχει λάβει Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου σύμφωνα με το άρθρο 154 του Νόμου 4938/2022 - ΦΕΚ 109/Α/6-6-2022
10. Καθώς ότι δεν καταβλήθηκαν δαπάνες αναθεωρήσεων για το διάστημα αυτό της εξαμήνης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος άρθρο 152 του Νόμου 4938/2022

Όλα τα παραπάνω απαιτούν επιπρόσθετο χρόνο και δαπάνες για τα υπό εκτέλεση έργα και η καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23», κατά 153 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 08-08-2023.

Μ.Ε.Π.  
Ο ΑΝ. Προϊστάμενος  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημήτριος Αγγελίδης  
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

Την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

#### α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 21, 22 ΚΑΙ 23», προϋπολογισμού 2.100.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου κοινοπραξίας "Καϊσίδης Νικόλαος – Σαλακίδης Γεώργιος", κατά 153 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 08-08-2023, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

“ Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί 84% του έργου. Το υπόλοιπο 16% που απομένει αφορά εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και τέλος εργασίες ασφάλισης με ΣΑΟ για τις θέσεις που υποδείχθηκαν από την Υπηρεσία παρά την οδό σύμφωνα με την υποβαλλόμενη μελέτη ασφάλισης. .

Όπως αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου, παρατηρείται συστηματική καθυστέρηση παράδοσης των υλικών που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω έργο. Ακόμη απαιτείται η

σύνταξη και η έγκριση της μελέτης αντικατάστασης – τοποθέτησης των νέων στηθαίων ασφαλείας οδών.» οι κύριες υπολειπόμενες εργασίες αφορούν σε προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, για τις οποίες παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών λόγω της πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας των προμηθευτών.

Η ενεργειακή κρίση σε όλη τη διάρκεια του 2022 με την παρατεταμένη έλλειψη πρώτων υλών δημιούργησε στην αγορά μία πρωτοφανή καθυστέρηση στην παραγωγή υλικών. Η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών αλλά και της ενέργειας έφερε σε πολλές επιχειρήσεις μεγάλη αδυναμία στην κάλυψη των υποχρεώσεών τους γιατί ήταν αδύνατο να προβλεφθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. 275234/05.09.2022 (ΦΕΚ τεύχος Β 4767/12.09.22), για τον καθορισμό τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και, του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), απολογιστικά, η οποία δεν συνοδεύτηκε από διευκρινιστικές οδηγίες επήλθαν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις σε όλα τα σχετικά έργα. Η διαδικασία που ακολουθείται στην παρούσα φάση περιλαμβάνει α) έγκριση με την τροποποίηση του Προγράμματος, β) σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την υπηρεσία, γ) γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο για τον ΑΠΕ .

Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2023 .

Όλα τα παραπάνω απαιτούν επιπρόσθετο χρόνο και δαπάνες για τα υπό εκτέλεση έργα και η καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.”

**Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ιδίων Πόρων με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ006ΙΔΠ18.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 312/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**