



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 27^ο/23.07.2024
Απόφαση 1031/2024**

ΘΕΜΑ 23^ο : «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ – ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **23 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 510711/1580/18-7-2023 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Μυλόπουλος Ιωάννης και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και οι Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 23^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ – ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.504556/8315/16-07-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 1913/17-07-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το γεγονός ότι το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ – ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» και κωδικό 2131ΘΕΣ005ΙΔΠ17, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2024, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 43/20-03-2024 απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ), που αφορά την 1η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2024, με πίστωση 1.163.727,76 €
12. Τη με αριθμ. 1788/24-7-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Έγκριση Διακήρυξης) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 7Τ437ΛΛ-071), προϋπολογισμού μελέτης: 3.000.000,00 €.
13. Την αριθ. 578/05-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΑ3Η7ΛΛ-ΝΒΚ) απόφαση κατακύρωσης της Ο.Ε.
14. Την από 10-07-2019 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜV005259727 2019-07-12
15. Την από 01-07-2022 Συμπληρωματική Σύμβαση έργου, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV01 0850994 2022-07-01
16. Τη με αριθμό 944/19-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 32ο/19.07.2022, ΑΔΑ: ΨΓΞΔ7ΛΛ-ΙΡΩ) περί έγκρισης 4ης παράτασης έργου
17. Το από 26 – 06 - 2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Οι κάτωθι υπογράφοντες:

1. Καπετανικόλα Ευαγγελία, Π.Ε. Πολ. Μηχ/κών, στην Τ. Υ. του Δ. Βόλβης, ως Πρόεδρος
2. Πουλουτίδου Παρασκευή, Π.Ε. Πολ. Μηχ/κών με Α'β., στο Τμ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε./ Μ.Ε.Θ., ως μέλος
3. Κουρούπη Κλεοπάτρα, Π.Ε. Πολ. Μηχ/κών με Α'β., στο ΤΕΔΠ/Υ.Τ.Ε./ Μ.Ε.Θ., ως μέλος

που οριστήκαμε ως Επιτροπή Παραλαβής για το έργο του θέματος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 139559 (1958)/05-04-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ677ΛΛ-Σ1Ζ) Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έχοντας υπόψη το Ν. 4412 / 2016 και ειδικότερα του άρθρου 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

μεταβήκαμε σήμερα στις 26 Ιουνίου 2024, επί τόπου του έργου παρουσία εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας και της επίβλεψης, προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραλαβή του.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

- Αντικείμενο έργου	Το έργο περιλάμβανε εργασίες ασφαλτόστρωσης, καθαρισμού ερεισμάτων, κοπής και ανανέωσης θάμνων και δέντρων, κατασκευής ερεισμάτων, διαγράμμισης καθώς και εργασίες χωματοουργικές και τεχνικές σε τμήματα της Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας. Επίσης υπογράφηκε Συμπληρωματική Σύμβαση, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες για την αποκατάσταση των έργων υποδομής της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας (Γέφυρα Λογαγίου χ.θ. 89+000).
- Έγκριση μελέτης έργου:	Η υπ. αρ. πρωτ. οικ. 303862 (8903)/20.06.2018 απόφαση ΥΤΕ/ΜΕΘ
- Προϋπολογισμός έργου:	3.000.000,00 ευρώ. (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση έργου:	Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ, με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ005ΙΔΠ17.
- Ανάδοχος έργου:	ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.
- Έκπτωση προσφοράς έργου:	66,71%
- Συνολική δαπάνη προσφοράς έργου:	Το συνολικό ποσό της σύμβασης ήταν 1.015.233,73€ το οποίο αναλύεται επιμέρους ως εξής: 587.676,26 € Εργασίες 105.781,73€ (ΓΕ + ΟΕ 18%) 693.457,99 € Εργασίες με ΓΕΟΕ 104.018,70 € Απρόβλεπτα 15% 21.198,44 € απολογιστικά ΑΕΚΚ με ΓΕ+ΟΕ 18% απολογιστικών 61,75 € Αναθεώρηση 818.736,88 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ € 196.496,85 € Δαπάνη Φ.Π.Α (24%)
Ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης	88.054,51 € Εργασίες 15.849,81€ (ΓΕ + ΟΕ 18%) 103.904,32 € Εργασίες με ΓΕΟΕ 15.585,65 € Απρόβλεπτα 15% 529,96€ απολογιστικά ΑΕΚΚ με ΓΕ+ΟΕ 18% απολογιστικών 20,39 € Αναθεώρηση 28.809,68€ Δαπάνη ΦΠΑ (24%)
- Ημερομηνία υπογραφής εργολαβικής σύμβασης εκτέλεσης έργου:	10/7/2019, ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ005259727 2019-07-12
- Ημερομηνία υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου:	01/7/2022, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010850994 2022-07-01
- Συνολική προθεσμία περαίωσης έργου:	Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν (730) επτακόσιες τριάντα ημέρες, σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση.
- Συμβατικός χρόνος περαίωσης έργου:	09-07-2021

-Επιβλέποντες/Επιβλέπουσες έργου:	<p>Η υπ. αρ. πρωτ. οικ. 455747 (9427) / 17.07.2019 / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., (ΑΔΑ ΨΤΡΙ7ΛΛ-Γ5Π) ορίζει</p> <ul style="list-style-type: none"> • επιβλέπουσα: Δ. Κοσμούλη, Π.Ε. Πολ. Μηχανικός και • βοηθό επίβλεψης: Α. Σπατόβαλης, ΤΕ Μηχανικός
- Χρονοδιάγραμμα έργου:	Η με αρ. Πρωτ. 466711 (9642)/06-8-2019 απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του ΤΣΕ / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. 420724 (7222)/08-7-2021 απόφαση έγκρισης αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του ΤΣΕ / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
2 ^ο Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. 646475 (10060)/13-10-2021 απόφαση έγκρισης 2 ^{ου} αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος
3 ^ο Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. οικ. 24484 (283)/12-01-2022 απόφαση έγκρισης 3 ^{ου} αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος
4 ^ο Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. 549705 (8150)/01-08-2022 απόφαση έγκρισης 4 ^{ου} αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος
1 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 595060/11631/24-9-2019 απόφαση (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005606137), συνολικού κόστους του έργου ποσού 1.015.233,73€
2 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 712988/13180/13-11-2019 απόφαση (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005850437), συνολικού κόστους του έργου ποσού 1.015.233,73€
3 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 246663/4488/27-4-2021 απόφαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008539542), συνολικού κόστους του έργου ποσού 1.015.233,73€
4 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 13907 (169)/10-01-2022 απόφαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009909454), συνολικού κόστους του έργου ποσού 1.015.233,73€ και έγκρισης της 1 ^{ης} ΣΣ, συνολικού κόστους της 1 ^{ης} Σ.Σ. του έργου ποσού 148.850,00€. Το συνολικό κόστος του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.164.083,73€
5 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 845987 (11877)/29-11-2022 απόφαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011695177), συνολικού κόστους του έργου ποσού 1.015.233,73 €, και έγκρισης του 1 ^{ου} ΑΠΕ της 1 ^{ης} ΣΣ, δαπάνης 148.850,00€. Το συνολικό κόστος του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.164.083,73€
6 ^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	<p>Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 248483 (3464)/10-4-2023 απόφαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012476860), δαπάνης 1.010.768,73 € και έγκρισης 2^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ., δαπάνης 152.959,03€.</p> <p>Το συνολικό κόστος του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.163.727,76€</p>
-1 ^η Παράταση έργου	με αριθμό πρωτ. οικ.404567(6956)/ 01-7-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008862759), έως 09/10/2021
2 ^η Παράταση έργου	με αριθμό πρωτ. οικ.633447(9876)/06-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009325540), έως 09/01/2022

3 ^η Παράταση έργου	με αριθμό πρωτ. οικ. 793334(11567) / 22-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009854187), έως 09/07/2022
4 ^η Παράταση έργου	με αριθμό πρωτ. οικ.527346(7852)/28-7-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011022098), έως 09/01/2023
- Επιμετρήσεις	<ul style="list-style-type: none"> • 1η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 553377(10991) / 09.09.2019 απόφαση έγκρισης • 2η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 603782(11782) / 30.09.2019 απόφαση έγκρισης • 3η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 717927 (13247) / 22.11.2019 απόφαση έγκρισης • 4η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 754663 (13426) / 02.12.2019 απόφαση έγκρισης • 5η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 113155 (1770) / 26.02.2020 απόφαση έγκρισης • 6η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 224194 (3266) / 12.05.2020 απόφαση έγκρισης • 7η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 319022 (4512) / 07.07.2020 απόφαση έγκρισης • 8η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 447067 (6707) / 01.09.2020 απόφαση έγκρισης • 9η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 242199 (4420) / 28.04.2021 απόφαση έγκρισης • 10η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 602235 (9471) / 14.10.2021 απόφαση έγκρισης • 11η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 319455 (4466) / 16.05.2022 απόφαση έγκρισης • 12η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 614599 (8931) / 27.09.2022 απόφαση έγκρισης • 13η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 847809 (11904) / 05.12.2022 απόφαση έγκρισης • 14η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 245651 (3429) / 26.04.2023 απόφαση έγκρισης
- Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης	Η υπ. αρ. πρωτ. 245705 (3431)/04-5-2023 Απόφαση
Βεβαίωση Περαιώσεως	Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-01-2023 σύμφωνα με την με Α.Π. οικ. 101562 (1147) / 09-02-2023 Βεβαίωση περαιώσεως
Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής έργου:-	Η υπ. αρ. πρωτ. οικ. 139559 (1958)/05-4-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ677ΛΛ-Σ1Ζ) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ.
Τέλος τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Παραλαβής ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και το μητρώο του έργου τα οποία υποβλήθηκαν επικαιροποιημένα από τον Ανάδοχο.	

• **II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εκφικτό την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες ανταποκρίνονται στις εκτελεσθείσες και αποδέχεται ως εκτελεσθείσες τις ποσότητες των εργασιών που αναγράφονται στο παρόν Πρωτόκολλο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ.ΑΝ	Μ.Μ	Εγκεκριμένη Ποσότητα 6 ^{ος} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (70%)						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	5.992,28	5.992,28	ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	2.249,94	2.249,94	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

3	Καθαρισμός οριογραμμών και ερεισμάτων οδών από φερτές ύλες και αναπτυχθείσα μικροβλάστηση	ΥΔΡ-6059	m ²	49.995,00	49.995,00	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (70%)						
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	16.098,15	16.098,15	ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 6067	m ³	244,15	244,15	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	Πλήρωση σκαμμάτων δικτύου αποστράγγισης με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg	ΥΔΡ 6157	m ³	194,25	194,25	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ (70%)						
7	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.B	m ²	1.999,50	1.999,50	ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
8	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m ²	3.999,00	3.999,00	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
9	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75% ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m ³	849,79	849,79	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (66%)						
10	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	63.441,91	63.441,91	ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	63.684,41	63.684,41	ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
12	Αποκατάσταση λάκκων ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	ΟΔΟ-4521B	m ²	297,67	297,67	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
13	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	6.502,12	6.502,12	ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ ΔΥΟ ΤΟΝΟΙ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
14	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	63.684,41	63.684,41	ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

						ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
	5η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ (67%)					
15	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W3	ΟΔΟ-2653	m	605,00	605,00	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
16	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	ΟΔΟ-2653	m	904,00	904,00	ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
17	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	ΟΔΟ-2653	m	270,50	270,50	ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
18	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	ΟΔΟ-2151	m	400,00	400,00	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
19	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ-2653	m	757,60	757,60	ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
20	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	kg	2.314,00	2.314,00	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΙΛΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
21	Αφαίρεση πινακίδας	ΟΙΚ-6541	τεμ	15,00	15,00	ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
22	Αφαίρεση στύλου πινακίδας	ΟΔΟ-2653	τεμ	6,00	6,00	ΕΞΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
23	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m ²	4,93	4,93	ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
24	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ	10,00	10,00	ΔΕΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
25	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ	13,00	13,00	ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
26	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου	ΟΙΚ-	τεμ	6,00	6,00	ΕΞΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ

	μεγέθους	6541				ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
27	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ	16,00	16,00	ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
28	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	42.535,60	42.535,60	ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
29	Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης με ενισχυμένη βάση ύψους 80cm	ΟΙΚ-6532	τεμ	50,00	50,00	ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (67%)						
30	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	2.998,00	2.998,00	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
31	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	2.249,00	2.249,00	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
32	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	849,00	849,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
33	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	569,00	569,00	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
34	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	469,00	469,00	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
35	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	1,00	1,00	ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
36	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	ΠΡΣ 5353	τεμ	498,00	498,00	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
37	Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΠΡΣ 5353	τεμ	599,00	599,00	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
38	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα	ΠΡΣ 5352	m	99,50	99,50	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
39	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας	ΠΡΣ 5352	m	199,00	199,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
40	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΠΡΣ 5371	στρ.	9,95	9,95	ΕΝΝΕΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
41	Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα	ΠΡΣ 5371	στρ.	9,95	9,95	ΕΝΝΕΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
42	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΠΡΣ 5371	στρ.	4,95	4,95	ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

						ΕΚΑΤΟΣΤΑ
43	Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΠΡΣ 5390	στρ.	1,00	1,00	ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
44	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΠΡΣ 5390	στρ.	1,00	1,00	ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
45	Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια	ΠΡΣ 5390	στρ.	29,95	29,95	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
46	Καθαρισμός στύλων από διαφημιστικά υλικά	ΟΙΚ 7792	τεμ	997,00	997,00	ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
47	Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο	ΠΡΣ 5390	m	4.995,00	4.995,00	ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ.ΑΝ.	M.M	Εγκεκριμένη Ποσότητα 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 2 ^{ος} ΑΠΕ 1 ^{ης} ΣΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (70%)						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	51.997,22	51.997,22	ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m ³	23,25	23,25	ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (70%)						
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	7.992,10	7.992,10	ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m ²	154,73	154,73	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m ³	7,14	7,14	ΕΠΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ-2612	kg	6.272,69	6.272,69	ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΙΛΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
7	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	m ³	31.575,12	31.575,12	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

8	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	ΥΔΡ 6067	m ³	1.251,97	1.251,97	ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
9	Λειτουργία εργαταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων - Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	ΥΔΡ 6108	h	282,00	282,00	ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
10	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με συλλεκτούς λίθους από χειμάρρους κλπ	ΥΔΡ 6158	m ³	176,40	176,40	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
11	Παραγωγή, μεταφορά, διάσπρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6329	m ³	258,81	258,81	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
12	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370	m ²	150,00	150,00	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
13	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ 6370	m ²	150,00	150,00	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ (67%)						
14	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 - Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	ΟΔΟ-2653	m	103,50	103,50	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

III. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή κατά την επί τόπου στο έργο μετάβαση της και λαμβάνοντας υπόψη το Μητρώο του έργου, διαπίστωσε κατά το εφικτό ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες ασφαλτόστρωσης, σήμανσης (διαγράμμιση, πινακίδες, στηθαία), κατασκευής ερεισμάτων καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης των έργων υποδομής στο τεχνικό της χ.θ. 89+000 (γέφυρα Λογαρίου), διατηρούνται καλώς, εκπληρώνοντας ποιοτικά τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν και ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, τις πρότυπες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Σε ότι αφορά τις εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και κοπής και ανανέωσης θάμνων και δέντρων, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των εργασιών δια ζώσης, έτσι όπως αναφέρονται στην Τελική Επιμέτρηση λόγω του μεγάλου χρόνου που μεσολάβησε από την εκτέλεση των εργασιών (κάτι για το οποίο δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη ο Ανάδοχος).

Παρόλα αυτά δεν αμφισβητείται η εκτέλεση τους από την Επιτροπή καθώς τόσο από το ημερολόγιο εργασιών του έργου, τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης τους εξακριβώνεται η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

Τέλος, κατά τον έλεγχο της Επιτροπής ελήφθησαν υπόψη

α) τα εργαστηριακά αποτελέσματα των δοκιμών που υπάρχουν στο φάκελο του έργου και

β) τα πιστοποιητικά των υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο

γ) την έγγραφη βεβαίωση που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο για την έντεχνη τοποθέτηση των ΣΑΟ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε προμηθευτή

Από την εργολαβική σύμβαση προβλέπονταν χρόνος εγγύησης 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση, δηλαδή μέχρι τις 09/04/2024

Η επιτροπή παραλαβής μετά από τα παραπάνω αναφερόμενα παραλαμβάνει το έργο

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Θεσσαλονίκη, ...26 - ...06 – 2024

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Καπετανικόλα Ευαγγελία (Πρόεδρος) ΠΕ Πολ. Μηχ.	Κοσμούλη Δέσποινα ΤΕ Μηχανικών με Α' β
Πουλουτίδου Παρασκευή (μέλος) ΠΕ Πολ. Μηχ. με Α' β	Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κουρούπη Κλεοπάτρα, (μέλος) ΠΕ. Πολ. Μηχ/κών με Α' β	ΟΡΚΑ ΑΤΕΕ

18. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.504556/8315/16-07-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ – ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αρ.:οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»», την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ.αρ.:οικ.212528(3135)/22.03..2024 (ΦΕΚ 2089/Β'/07.04.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και την υπ' αρ. οικ. 249859(3725)/08.4.2024 (ΦΕΚ 2793/Β'/17.05.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172.
7. Το γεγονός ότι το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ – ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» και κωδικό 2131ΘΕΣ005ΙΔΠ17, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της

ΠΚΜ έτους 2024, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 43/20-03-2024 απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ), που αφορά την 1η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2024, με πίστωση 1.163.727,76 €

8. Τον Ν3852/2010, άρθρο 175Α παρ. 2β, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθ. 20 του Ν5056/2023, όπου αναφέρεται στις επιπλέον αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής: «Η Περιφερειακή Επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής ... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».
9. Την με Α.Π. 139559 (1958)/05-04-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ677ΛΛ-Σ1Ζ) απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
10. Το από 26 – 06 - 2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη

Επίσης τα παρακάτω στοιχεία του έργου (ΙΣΤΟΡΙΚΟ):

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

- Έγκριση μελέτης έργου:	Η υπ. αρ. πρωτ. οικ. 303862 (8903)/20.06.2018 απόφαση ΥΤΕ/ΜΕΘ
- Προϋπολογισμός έργου:	3.000.000,00 ευρώ. (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση έργου:	Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ, με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ005ΙΔΠ17.
- Έγκριση Διακήρυξης	Η με αριθμ. 1788/24-7-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 7Τ437ΛΛ-07Ι), προϋπολογισμού μελέτης: 3.000.000,00 €.
- Κατακύρωση έργου	Η με αριθμ. 578/05-3-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΑ3Η7ΛΛ-ΝΒΚ – ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004991104)
- Ανάδοχος έργου:	ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.
- Ημερομηνία υπογραφής εργολαβικής σύμβασης εκτέλεσης έργου:	10/7/2019, ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ005259727 2019-07-12 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
- Έκπτωση προσφοράς έργου:	66,71%
- Συνολική δαπάνη προσφοράς έργου:	Το συνολικό ποσό της σύμβασης ήταν 1.015.233,73€ το οποίο αναλύεται επιμέρους ως εξής: 587.676,26 € Εργασίες 105.781,73€ (ΓΕ + ΟΕ 18%) 693.457,99 € Εργασίες με ΓΕΟΕ 104.018,70 € Απρόβλεπτα 15% 21.198,44 € απολογιστικά ΑΕΚΚ με ΓΕ+ΟΕ 18% απολογιστικών 61,75 € Αναθεώρηση 818.736,88 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ € 196.496,85 € Δαπάνη Φ.Π.Α (24%)
- Συμβατικός χρόνος περαίωσης έργου:	09-07-2021
- Ημερομηνία υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου:	01/7/2022, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010850994 2022-07-01 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
Ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης	88.054,51 € Εργασίες 15.849,81€ (ΓΕ + ΟΕ 18%) 103.904,32 € Εργασίες με ΓΕΟΕ 15.585,65 € Απρόβλεπτα 15% 529,96€ απολογιστικά ΑΕΚΚ με ΓΕ+ΟΕ 18% απολογιστικών 20,39 € Αναθεώρηση 28.809,68€ Δαπάνη ΦΠΑ (24%)
-1 ^η Παράταση έργου	με αριθμό πρωτ. οικ.404567(6956)/ 01-7-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008862759), έως 09/10/2021
2 ^η Παράταση έργου	με αριθμό πρωτ. οικ.633447(9876)/06-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009325540),

	έως 09/01/2022
3 ^η Παράταση έργου	με αριθμό πρωτ. οικ. 793334(11567) / 22-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009854187), έως 09/07/2022
4 ^η Παράταση έργου από Ο.Ε.	Η με αριθμό 944/19-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Πρακτικό 32 ^ο /19.07.2022, ΑΔΑ: ΨΓΞΔ7ΛΛ-ΙΡΩ) περί έγκρισης 4 ^{ης} παράτασης έργου ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
4 ^η Παράταση έργου	με αριθμό πρωτ. οικ.527346(7852)/28-7-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011022098), έως 09/01/2023 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
-Επιβλέποντες/Επιβλέπουσες έργου:	Η υπ. αρ. πρωτ. οικ. 455747 (9427) / 17.07.2019 / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., (ΑΔΑ ΨΤΡΙ7ΛΛ-Γ5Π) ορίζει <ul style="list-style-type: none"> • επιβλέπουσα: Δ. Κοσμούλη, Π.Ε. Πολ. Μηχανικός και • βοηθό επίβλεψης: Α. Σπατόβαλης, ΤΕ Μηχανικός
- Χρονοδιάγραμμα έργου:	Η με αρ. Πρωτ. 466711 (9642)/06-8-2019 απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του ΤΣΕ / Υ.Τ.Ε.ΜΕΘ
Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. 420724 (7222)/08-7-2021 απόφαση έγκρισης αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του ΤΣΕ / Υ.Τ.Ε.ΜΕΘ
2 ^ο Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. 646475 (10060)/13-10-2021 απόφαση έγκρισης 2 ^{ου} αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος
3 ^ο Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. οικ. 24484 (283)/12-01-2022 απόφαση έγκρισης 3 ^{ου} αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος
4 ^ο Αναπροσαρμοσμένο Χρονοδιάγραμμα έργου	Η με αρ. Πρωτ. 549705 (8150)/01-08-2022 απόφαση έγκρισης 4 ^{ου} αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος
1 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 595060/11631/24-9-2019 απόφαση (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005606137), συνολικού κόστους του έργου ποσού 1.015.233,73€
2 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 712988/13180/13-11-2019 απόφαση (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005850437), συνολικού κόστους του έργου ποσού 1.015.233,73€
3 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ αριθμ. Πρωτ. οικ. 246663/4488/27-4-2021 απόφαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008539542), συνολικού κόστους του έργου ποσού 1.015.233,73€
4 ^{ος} ΑΠΕ - 1 ^η ΣΣΕ και το 1 ^ο ΠΚΜΝΕ	Η με αρ. 1607 / 2021 (Πρακτικό 53ο / 21-12-2021) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΤΘΣ7ΛΛ-Β6Ψ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009862609) συνολικής δαπάνης 1.164.083,73 €
4 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 13907 (169)/10-01-2022 απόφαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009909454), συνολικού κόστους του έργου ποσού 1.015.233,73€ και έγκρισης της 1 ^{ης} ΣΣ, συνολικού κόστους της 1 ^{ης} Σ.Σ. του έργου ποσού 148.850,00€. Το συνολικό κόστος του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.164.083,73€

5 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 845987 (11877)/29-11-2022 απόφαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011695177), συνολικού κόστους του έργου ποσού 1.015.233,73 €, και έγκρισης του 1 ^{ου} ΑΓΠΕ της 1 ^{ης} ΣΣ, δαπάνης 148.850,00€. Το συνολικό κόστος του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.164.083,73€
6 ^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	Η υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 248483 (3464)/10-4-2023 απόφαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012476860), δαπάνης 1.010.768,73 € και έγκρισης 2 ^{ου} Τακτοποιητικού ΑΓΠΕ της 1ης Σ.Σ., δαπάνης 152.959,03€. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Το συνολικό κόστος του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.163.727,76€
- Επιμετρήσεις	<ul style="list-style-type: none"> • 1η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 553377(10991) / 09.09.2019 απόφαση έγκρισης • 2η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 603782(11782) / 30.09.2019 απόφαση έγκρισης • 3η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 717927 (13247) / 22.11.2019 απόφαση έγκρισης • 4η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 754663 (13426) / 02.12.2019 απόφαση έγκρισης • 5η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 113155 (1770) / 26.02.2020 απόφαση έγκρισης • 6η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 224194 (3266) / 12.05.2020 απόφαση έγκρισης • 7η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 319022 (4512) / 07.07.2020 απόφαση έγκρισης • 8η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 447067 (6707) / 01.09.2020 απόφαση έγκρισης • 9η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 242199 (4420) / 28.04.2021 απόφαση έγκρισης • 10η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 602235 (9471) / 14.10.2021 απόφαση έγκρισης • 11η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 319455 (4466) / 16.05.2022 απόφαση έγκρισης • 12η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 614599 (8931) / 27.09.2022 απόφαση έγκρισης • 13η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 847809 (11904) / 05.12.2022 απόφαση έγκρισης • 14η Αναλ. Επιμ. με αριθ. πρωτ. 245651 (3429) / 26.04.2023 απόφαση έγκρισης
- Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης	Η υπ. αρ. πρωτ. 245705 (3431)/04-5-2023 Απόφαση ΥΤΕΜΕΘ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
Βεβαίωση Περαίωσης	Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 09-01-2023 σύμφωνα με την με Α.Π. οικ. 101562 (1147) / 09-02-2023 Βεβαίωση περαίωσης
Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής έργου:-	Η υπ. αρ. πρωτ. οικ. 139559 (1958)/05-4-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ677ΛΛ-Σ1Ζ) Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος
και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 26-06-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ – ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ», αναδόχου «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

<p><i>Η Εισηγήτρια</i> Θεσσαλονίκη, 16- 07 - 2024</p> <p><i>Δ. Κοσμούλη</i> ΤΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.</p>	<p><i>Η Αν.Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ</i> Θεσσαλονίκη, 16 - 07 - 2024</p> <p><i>Κονδυλένια Σαφλέκου</i> ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.</p>	<p><i>Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ</i> Θεσσαλονίκη, 16 - 07 - 2024</p> <p><i>Δημήτριος Αγγελίδης</i> ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β</p>
---	--	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπουλίδης Στ. και Φωτιάδης Φ. δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 26-06-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ – ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ», αναδόχου «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ με κωδικό 2131ΘΕΣ005ΙΔΠ17.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1031/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικ. Καμπανού