



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 35^ο/17.09.2024

Απόφαση [1294/2024](#)

ΘΕΜΑ 20^ο : «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγίας Ελένης», προϋπολογισμού 250.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **17 Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.) , κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 633693/1975/12-9-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυριζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 20^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγίας Ελένης», προϋπολογισμού 250.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ622245/5617/09-09-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 622952/592/10-09-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Κ.Α.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020, την αριθ. 23/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 4^η/06-04-2020, Θέμα 2^ο ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ), με κωδικό 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ20.
12. Την με αριθμ. 1108/2020 (Πρακτικό 38ο/08-09-2020, με ΑΔΑ: ΩΤ5Υ7ΛΛ-ΧΓ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγίας Ελένης», προϋπολογισμού μελέτης: 250.000,00 €.
13. Την με αρ. ΑΔΑΜ 20PROC007475527 2020-10-14 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
14. Την με αριθμ. 1136/2021 (Πρακτικό 39ο/28-09-2021, με **ΑΔΑ: ΨΒ9Σ7ΛΛ-5ΛΠ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,51% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 121.234,01€, με τον ΦΠΑ.
15. Την υπ’ αριθ. 772412(7684)/30-11-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 21ΣΥΜV009633311.
16. Την με αριθ. 913118(8939)/17-03-2023 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ (ΑΔΑ; Ψ5Ψ77ΛΛ-8ΚΚ).
17. Την με αριθ. οικ. 368457(3638)/30-05-2023 Απόφαση έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ (ΑΔΑ: 67ΗΑ7ΛΛ-ΩΧΗ).
18. Το από 23-08-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ

οι υπογράφωντες,

1. Τσούκα Ασημίνα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος της ΔΤΥ/Δήμου Σερρών, ως Πρόεδρος
2. Δήμου Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της Υπ/σης της Τ.Ε/Π.Ε., ως μέλος

3. Ψυλλάκη Περσεφόνη, Αρχιτέκνων Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της Υπ/νσης της Τ.Ε/Π.Ε., ως μέλος οι οποίοι οριστήκαμε με την υπ' αριθ.: οικ. 472672(4163)/04-07-2024 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ ως Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών του αναφερόμενου στον τίτλο Έργου, μεταβήκαμε την 23/08/2024, ημέρα Παρασκευή, επί τόπου του έργου, για να παραλάβουμε τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ", παρουσία και του εκπροσώπου του Αναδόχου κ. Γαλάνη Στυλιανού και της Επιβλέπουσας του έργου κ. Μπακάλη Χρυσούλας, Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ, που ορίστηκε με την υπ' αριθ.: οικ. 787767 (7858)/06-12-2021 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ.

Αφού λάβαμε υπόψη :

α) τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

β) την υπ' αριθ.: 194253(1938)/22-03-2023 Βεβαίωση περαίωσης του έργου (ημερομηνία περαίωσης 01-03-2023) και

γ) την από 19-5-2023 Τελική Επιμέτρηση του έργου, όπως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: οικ. 467260(4630)/06-07-2023 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ και αφού προβήκαμε κατά το εφικτό σε ποσοτικό έλεγχο των εργασιών, παραλαμβάνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, όπως αυτές παρακάτω αναγράφονται κατ' είδος και ποσότητα :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

					Σύνολα ποσοτήτων	
α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Αριθμητικά	Ολογράφως
	NET		Αναθεώρησης			
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	μ3	2.094,60	Δύο χιλιάδες ενενήντα τέσσερα και εξήντα εκατοστά
2	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	μ3	233,23	Διακόσια τριάντα τρία και είκοσι τρία εκατοστά
3	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	ΟΔΟ-1510	μ3	556,76	Πεντακόσια πενήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά
4	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας E4	ΟΔΟ-1510	μ3	424,04	Τετρακόσια είκοσι τέσσερα και τέσσερα εκατοστά
5	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	μ3	1.919,59	Χίλια εννιακόσια δέκα εννέα και πενήντα εννέα εκατοστά
6	A-23	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Α	μ3	1.146,23	Χίλια εκατόν σαράντα έξι και είκοσι τρία εκατοστά
7	NT-1	Εκσκαφή, μεταφορά, καθαρισμός προμήθεια δανείων χωμάτων, κατασκευή επιχώματος, συμπίεση, κατασκευή ερείσματος	ΟΙΚ - 2171	μ2	180,00	Εκατόν ογδόντα
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
8	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	μ3	42,05	Σαράντα δύο και πέντε εκατοστά
9	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	μ3	157,42	Εκατόν πενήντα επτά και σαράντα δύο εκατοστά
10	B-29.4.4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	χγρ	15,00	Δέκα πέντε
11	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	ΟΔΟ-2612	χγρ	19.781,88	Δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα και ογδόντα οχτώ εκατοστά
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						

12	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ3121.Β	μ3	42,57	Σαράντα δύο και πενήντα επτά εκατοστά
13	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ3211.Β	μ2	410,40	Τετρακόσια δέκα και σαράντα εκατοστά

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
14	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με σφαλοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	μμ	15,00	Δέκα πέντε
15	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	μ2	1.821,11	Χίλια οχτακόσια είκοσι ένα και έντεκα εκατοστά
16	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	μ2	480,00	Τετρακόσια ογδόντα
17	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	μ2	3.636,15	Τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα έξι και δεκαπέντε εκατοστά
18	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4321.Β	tv	445,04	Τετρακόσια σαράντα πέντε και τέσσερα εκατοστά
19	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	μ2	4.116,15	Τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα έξι και δεκαπέντε εκατοστά
20	ΝΤ-2	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ΟΙΚ-2178	tv	678,00	Εξακόσια ογδόντα επτά
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
21	Ε-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	μμ	50,00	Πενήντα
22	Ε-4.1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ-2653	μμ	30,00	Τριάντα
23	Ε-4.2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	χλγ	480,00	Τετρακόσια ογδόντα
24	Ε-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	ΟΙΚ-6541	μ2	0,50	Μηδέν και Πενήντα εκατοστά
25	Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ	2,00	Δύο
26	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	μ2	1.703,12	Χίλια επτακόσια τρία και δώδεκα εκατοστά

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συμβατικά στοιχεία

α. Με την υπ' αριθ.: 1136/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: 270969/11-11-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγίας Ελένης", προϋπολογισμού 250.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με κωδικό έργου 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ20 στη μειοδότη Εργοληπτική Επιχείρηση "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ", που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 51,51% (πενήντα ένα και πενήντα ένα εκατοστό επί τοις εκατό) επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των

εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου αυτού, στον οποίο ανατέθηκε το υπόψη έργο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεσή του έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος εκατόν είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενός λεπτού (121.234,01€). Το εργολαβικό ανάλλαγμα αναλύεται κατωτέρω, με βάση την προσφερθείσα μέση έκπτωση 51,51% και περιλαμβάνει : α) ποσό 72.025,27€ για την αξία των εργασιών, β) ποσό 12.964,55€ για το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα (Ε.Ο. + Γ.Ε. 18,00%), γ) ποσό 12.748,47€ για απρόβλεπτες δαπάνες, δ) ποσό 31,07€ για αναθεώρηση και ε) ποσό 23.464,65€ για Φ.Π.Α. (24%), που θα καταβληθεί από τον "Κύριο του Έργου".

β. Η σύμβαση του υπόψη έργου, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του Γαλάνη Στυλιανού, εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ" του έργου, υπεγράφη στις 30-11-2021 και η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, εξοπλισμένου και έτοιμου προς λειτουργία σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, ορίστηκε αρχικά σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 01-03-2023.

Με την υπ' αριθ.: 1792/20-12-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ.

Με την υπ' αριθ.: οικ. 368457(3638)/30-05-2023 Απόφαση της ΥΤΕ/Π.Ε. Σερρών/Π.Κ.Μ., εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν να γίνουν εργασίες καθαίρεσης του υπάρχοντος τεχνικού και κατασκευής νέου, στην ίδια θέση, χωρίς να αλλάξουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της Επαρχιακής Οδού. Απαιτήθηκε η κατασκευή νέου τεχνικού λόγω εκτεταμένων και μη αναστρέψιμων ζημιών στους τοίχους αντιστήριξης εισόδου και εξόδου του υπάρχοντος τεχνικού καθώς και στους χαλινούς αγκύρωσης της θεμελίωσής του.

Παράλληλα αποκαταστάθηκε και το οδόστρωμα εκατέρωθεν του τεχνικού, και έγινε καθαρισμός των τάφρων απορροής ομβρίων, τοποθετήθηκαν νέα κιγκλιδώματα καθώς και πινακίδες σήμανσης του τεχνικού, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή κίνηση των οχημάτων.

1^{ος} Α.Π.Ε

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: 1792/20-12-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου με τον 1^ο Α.Π.Ε. παρέμεινε το ίδιο με αυτό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η συνολική δαπάνη παρέμεινε αμετάβλητη στα 121.234,01€, με ΦΠΑ (24%). Η τακτοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας με τον 1^ο Α.Π.Ε. έγινε εντός της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Ο εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών και από ακριβέστερες προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών, μέσω της απορρόφησης των απορρόφησης των απορρόφησης σύμφωνα με το Ν. 4412/16 άρθρο 156 §2,3,4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021.

2^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: οικ. 368457(3638)/30-05-2023 της ΠΚΜ / ΠΕ Σερρών / ΥΠΔ/ΝΣΗΣ ΤΕ. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου με τον 2^ο Α.Π.Ε. παρέμεινε το ίδιο με αυτό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η συνολική δαπάνη αυξήθηκε στα 133.463,22€, με ΦΠΑ (24%) λόγω αναθεώρησης. Η τακτοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας με τον 2^ο Α.Π.Ε. έγινε εντός της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Ο εγκεκριμένος 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- τις αυξομειώσεις των διαφόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών και από ακριβέστερες προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών, μέσω της απορρόφησης των απορρόφησης σύμφωνα με το Ν. 4412/16 άρθρο 156 §2,3,4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021.
- Την επαύξηση του κονδυλίου της Αναθεώρησης, βάσει :
 - Της υπ' αριθμ. 359881/10.12.2021 Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΧΙΔ465ΧΘΞ-ΓΚΖ) και της διευκρινιστικής Εγκυκλίου 1/19.01.2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων (Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021), με εφαρμογή σε όλα τα εν εξελίξει έργα ανεξαρτήτως του χρόνου δημοπράτησής τους και με χρήση των συντελεστών αναθεώρησης Γ' τριμήνου 2021 ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα τρίμηνα.
 - Της υπ' αριθ. 166653/27.05.2022 Απόφασης Υπουργού, όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' τριμήνου 2021.
 - Της υπ' αριθ. Δ11/334219/25.10.2022 Απόφασης Υπουργού, όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμήνου 2022, όπου μεταξύ των άλλων προβλέπεται οι συντελεστές Αναθεώρησης του Δ' τριμ. 2021 να ισχύουν ως προσωρινοί για εργασίες που δεν εκδόθηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το Α' τριμ. 2022 & οι συντελεστές Αναθεώρησης Α' τριμ. 2022 να ισχύουν ως προσωρινοί συντελεστές για τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα, μέχρι την έκδοση οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.
- Την χρήση των "επί έλασσον" δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν μετά από τον αναλυτικό έλεγχο όλων των ποσοτήτων των εργασιών του έργου.

Συνολικά, οι παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ομάδων ομοειδών εργασιών και των υπολοίπων κονδυλίων της εργολαβίας διαμορφώθηκαν ως εξής :

2^{ος} ΑΠΕ

	Αρχική Σύμβαση	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ	Διαφορές
Ομάδα Α - Χωματουργικά :	9.232,37	17.604,03	18.556,27	952,24

Ομάδα Β – Τεχνικά έργα :	20.706,01	22.613,48	22.613,48	0,00
Ομάδα Γ – Οδοστρωσία :	519,00	692,00	722,92	30,92
Ομάδα Δ – Ασφαλτικά :	35.052,29	35.390,40	35.682,36	291,96
Ομάδα Ε – Σήμανση - Ασφάλεια :	6.515,60	6.515,60	5.254,03	-1.261,57
Γενικό άθροισμα δαπανών :	72.025,27	82.815,51	82.829,06	
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) :	12.964,55	14.906,79	14.909,23	2,44
Σύνολο με Γ.Ε. και Ο.Ε. :	84.989,82	97.722,30	97.738,29	15,99
Απρόβλεπτα :	12.748,47	15,99	0,00	-15,99
Άθροισμα :	97.738,29	97.738,29	97.738,29	0,00
Αναθεώρηση :	31,07	31,07	9.893,34	9.862,27
Σύνολο δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) :	97.769,36	97.769,38	107.631,63	9.862,27
Φ.Π.Α. :	23.464,65	23.464,65	25.831,59	2.366,94
Συνολική δαπάνη έργου :	121.234,01	121.234,01	133.463,22	12.229,21

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί για καταβολή στον Ανάδοχο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ", με την 5η Πιστοποίηση (Ιούνιος 2023) το ποσό των 107.631,63€ (πλέον 25.851,59€ ΦΠΑ), ήτοι συνολικά 133.463,22€.

Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο ολόκληρο το ανωτέρω ποσό των 107.631,63€ (πλέον 25.851,59€ ΦΠΑ), ήτοι συνολικά 133.463,22€.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οκτώ (8) Επιμετρήσεις, ενώ η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε στις 19/5/2024 από τον Ανάδοχο, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: οικ. 467260(4630)/06-07-2023 Απόφαση της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε ποσοτικό έλεγχο στο μέτρο του εφικτού στις εκτελεσθείσες εργασίες που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές οριστικές επιμετρήσεις, διαπίστωσε ότι αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου τις παραλαμβάνει στο σύνολό τους ποσοτικά σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο το σύνολο των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τη Σύμβαση εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, τα συμβατικά τεύχη του έργου και τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και μετά από έλεγχο και προσεκτική μακροσκοπική εξέταση στο μέτρο του εφικτού, των εμφανών στοιχείων του έργου, διαπίστωσε ότι από ποιοτικής άποψης οι εργασίες στο σύνολό τους εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η ποιότητα των κατασκευών είναι καλή και ως εκ τούτου παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά στο σύνολό του.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕΔΙΑ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Το Μητρώο του έργου περιλαμβάνει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, που αφορά εργασίες συντήρησης του έργου υποβλήθηκε στις 19-05-2023.

Επιδείχθηκε συμμόρφωση του Αναδόχου στην υλοποίηση των Νομοθετικών και Συμβατικών υποχρεώσεων. Τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας προσωπικού και μηχανημάτων και οι κανόνες

ασφάλειας και υγιεινής γενικά εγκρίθηκαν σε όλες τις φάσεις της κατασκευής και υποβλήθηκε το απαιτούμενο Σ.Α.Υ. Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας υποβλήθηκαν με το υπ' αριθ.: 04/05/2023 από τον Ανάδοχο και εγκρίθηκε με το υπ' αριθ.: 301258(2954)/07-07-2023 έγγραφο της ΠΚΜ/ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ΥΔΤΕ.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τη Βεβαίωση Περαιώσεως εργασιών, το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 01-03-2023. Η Τελική Επιμέτρηση των εργασιών υποβλήθηκε στις 19-5-2023.

Ο χρόνος συντήρησης του έργου αρχίζει από την κατάθεση της τελικής επιμέτρησης δηλαδή την 19-05-2023 και ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες και επομένως η λήξη του είναι η 19-08-2024.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Από την σύμβαση προβλέπεται χρόνος εγγύησης και συντήρησης της εργολαβίας δέκα πέντε (15) μήνες. Δεδομένου ότι παρήλθε ο ανωτέρω χρόνος, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο ΟΡΙΣΤΙΚΑ έχοντας υπόψιν τον Ν. 4412/2016 και τη σύμβαση του έργου.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 172 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021 και τη Σύμβαση του έργου, συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο Παραλαβής, σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Σέρρες 23/08/2024

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Για τον Ανάδοχο
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ"

Γαλάνης Στυλιανός

Μπακάλη Χρυσούλα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Η Πρόεδρος

Για την Επιτροπή Παραλαβής
Το Μέλος

Το Μέλος

Τσούκα Ασημίνα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Δήμου Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ψυλλάκη Περσεφόνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

19. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ622245/5617/09-09-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγίας Ελένης» προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α / 08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης κ Αποκ/νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την με αριθ. 15485/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
4. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί «Εκλογής Τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-06-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-01-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/8-1-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 93/10-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ).
7. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ).
8. Την αριθ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175, παρ. 6 (ΑΔΑ:6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ).
9. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
10. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 212528(3135)/22.03.24 (ΦΕΚ 2089/Β/07-04-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα "Τροποποίηση της υπ' αρ.. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) Απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με εντολή Περιφερειάρχη".
11. Την υπ' αριθ. οικ. 641925(5511)/18-11-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
12. Την αριθ. οικ. 156475(1324)/16-03-2021 τροποποίησης της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
13. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
14. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

15. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Κ.Α.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020, την αριθ. 23/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 4^η/06-04-2020, Θέμα 2^ο ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ).
16. Την υπ' αριθ. 772412(7684)/30-11-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009633311.
17. Την με αριθ. 913118(8939)/17-03-2023 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ (ΑΔΑ: Ψ5Ψ77ΛΛ-8ΚΚ).
18. Την με αριθ. οικ. 368457(3638)/30-05-2023 Απόφαση έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ (ΑΔΑ: 67ΗΑ7ΛΛ-ΩΧΗ).
19. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 472672(4163)/04-07-2024 (ΑΔΑ:Ψ9ΔΗ7ΛΛ-ΟΛΨ) Απόφαση περί ορισμού Επιτροπής Παραλαβής του θέματος
20. Το από 23-08-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του από 23-08-2024 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγίας Ελένης», αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από **23-08-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής** του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγίας Ελένης», αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) Π.Ε. Σερρών, με κωδικό 2131ΣΕΡ002ΚΑΠ20.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1294/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικ. Καμπανού