



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 13^ο/28-03-2023

Απόφαση 351/2023

ΘΕΜΑ 6^ο : «Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης 6 μηνών, ήτοι μέχρι την 19/09/2023 για την περαίωση του έργου: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 2 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΙΣΣΟΥ): ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΟΦΗ ΦΙΛΥΡΟΥ ΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **28 Μαρτίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια περιφοράς»** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΦΕΚ 136^Α/2022), κατόπιν και της αριθμ. πρωτ. οικ. **Ο.Ε. 206696/581/23-3-2023** προσκλήσεως της Προέδρου αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μαλλιαράς Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 6^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης 6 μηνών, ήτοι μέχρι την 19/09/2023 για την περαίωση του έργου: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 2 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΙΣΣΟΥ): ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΟΦΗ ΦΙΛΥΡΟΥ ΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.

113322/1354/13-3-2023 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 559/17-3-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-0Ν3)
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) και την αρ.15400/17-4-2013/εγκύκλιο αριθμ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Την με αριθμ. 886/21-07-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΡΚ7ΛΛ-ΘΥ1) απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης και τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
13. Την με αριθμ. 68/19.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΤΗΧ7ΛΛ-5ΜΖ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008102213) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση “Πεϊτσίνης Βασίλειος του Πέτρου”, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,10% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 121.087,69€ (χωρίς ΦΠΑ).
14. Το με αρ. Πρωτ.5634/08.03.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
15. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων Μ.Ε.Θ. με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ013ΙΔΠ18.
16. Την από 24.05.2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008686869) σύμβαση του έργου.

17. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες (300) ημέρες με λήξη την 19.03.2022.
18. Την με Α.Π.Ο.Ε.354/29-03-2022 Απόφαση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου επιπλέον της συνολικής προθεσμίας, έως 19-09-2022, “με αναθεώρηση” (ΑΔΑ: ΩΥΩΖ7ΛΛ-ΚΘ1).
19. Την με Α.Π. Ο.Ε.1225/20-09-2022 Απόφαση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου επιπλέον της συνολικής προθεσμίας, έως 19-03-2023, “με αναθεώρηση” (ΑΔΑ: Ψ8ΔΦ7ΛΛ-ΦΦ1).
20. Την από 14/02/2023 αίτηση της αναδόχου για 6 μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
21. Την αριθμ. πρωτ. 113322/1354/13-3-2023 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 559/17-3-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης 6 μηνών, ήτοι μέχρι την 19/09/2023 για την περαίωση του έργου: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 2 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΙΣΣΟΥ): ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΟΦΗ ΦΙΛΥΡΟΥ ΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
2. Την με αρ. πρωτ. 705289/οικ.13112/11.11.2019 Απόφαση της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
3. Την με αριθμ. 886/21-07-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΡΚ7ΛΛ-ΘΥ1) απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης και τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Την με αριθμ. 68/19.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΤΗΧ7ΛΛ-5ΜΖ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008102213) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση “Πείτσινης Βασίλειος του Πέτρου”, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,10% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 121.087,69€ (χωρίς ΦΠΑ).
5. Το με αρ. Πρωτ.5634/08.03.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
6. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων Μ.Ε.Θ. με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ013ΙΔΠ18.
7. Την από 24.05.2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜV008686869) σύμβαση του έργου.
8. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες (300) ημέρες με λήξη την 19.03.2022.
9. Την με Α.Π.Ο.Ε.354/29-03-2022 Απόφαση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου επιπλέον της συνολικής προθεσμίας, έως 19-09-2022, “με αναθεώρηση” (ΑΔΑ: ΩΥΩΖ7ΛΛ-ΚΘ1).
10. Την με Α.Π. Ο.Ε.1225/20-09-2022 Απόφαση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου επιπλέον της συνολικής προθεσμίας, έως 19-03-2023, “με αναθεώρηση” (ΑΔΑ: Ψ8ΔΦ7ΛΛ-ΦΦ1).
11. Την από 14/02/2023 αίτηση της αναδόχου για 6 μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
12. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου, η ανάγκη παράτασης των εργασιών προκαλείται από αίτια που γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία, και είναι:
 “[...] Α) λόγω της πολύ μεγάλης καθυστέρησης στην απαραίτητη μετακίνηση των δικτύων ΟΚΩ από τους αρμόδιους οργανισμούς και υπηρεσίες η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου 2023
 Β) η ενεργειακή κρίση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2022 και η παρατεταμένη έλλειψη πρώτων υλών, δημιούργησε μια πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην παραγωγή υλικών στην αγορά. Η πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους της ενέργειας – η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί - και η οποία οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, έκαναν πάρα πολλές επιχειρήσεις να αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις και τις παραγγελίες τους ή να το κάνουν με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση

και

Γ) λόγω, των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες καταιγίδες – πολύ χαμηλές θερμοκρασίες – παγετός κλπ) που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου

οδήγησαν στο να μην καταστεί δυνατό να εκτελεστούν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες του ανωτέρω έργου [...].

Για την θεραπεία του (α) εκ των ανωτέρω,

13. Εκτελέστηκαν επανηλλειμένα αυτοψίες (και παρουσία του αναδόχου) στη θέση όπου εντοπίστηκε ο αγωγός λυμάτων ώστε να διαπιστωθεί η εγγύτητα αυτού στη ζώνη παρέμβασης όπως και πιθανές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του από την υλοποίηση του έργου.
14. Διενεργήθηκε κοινή συνάντηση της Υπηρεσίας με την ΔΕΥΑ Πυλαίας – Χορτιάτη (παρουσία του αναδόχου) σχετικά με το θέμα της μετακίνησης του αγωγού, όπου συζητήθηκαν προτάσεις θεραπείας, ο τρόπος εφαρμογής αυτών επί τόπου του έργου, αλλά και οι απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών χωρίς την πρόκληση προβλημάτων στην τοπική κοινότητα Εξοχής.
15. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
16. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων» του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
17. Την Υ.Α.359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016».
18. Την Υ.Α.166653/2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης τρίτης (3ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 2 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΙΣΣΟΥ): ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΡΟΦΗ ΦΙΛΥΡΟΥ ΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ», κατά 6 μήνες, δηλαδή μέχρι και 19/09/2023.

Ο Εισηγητής
Θεσσαλονίκη, 13-03-2023

Ελευθέριος Κεχαγιάς
ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Αβ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Θεσσαλονίκη, 13-03-2023

Κονδυλένια Σαφλέκου
ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Αβ.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Θεσσαλονίκη, 13-03-2023

Δημήτριος Αγγελίδης
ΠΕ Πολ. Μηχανικός ΙΔΑΧ με Αβ

Την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: : «Επαρχιακή Οδός 2 (Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορυφής Κισσού): Σταθεροποίηση πρανούς και αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος στο ύψος του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου. Κατασκευή έργων υποδομής - απορροής επιφανειακών υδάτων του οδοστρώματος από στροφή Φιλύρου έως Ασβεστοχωρίου», προϋπολογισμού 350.000,00€ (με Φ.Π.Α.), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΠΕΙΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», κατά 6 μήνες, δηλαδή μέχρι και 19-09-2023, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“[...] Α) λόγω της πολύ μεγάλης καθυστέρησης στην απαραίτητη μετακίνηση των δικτύων ΟΚΩ από τους αρμόδιους οργανισμούς και υπηρεσίες η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου 2023

Β) η ενεργειακή κρίση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2022 και η παρατεταμένη έλλειψη πρώτων υλών, δημιούργησε μια πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην παραγωγή υλικών στην αγορά. Η πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους της ενέργειας – η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί - και η οποία οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, έκαναν πάρα πολλές επιχειρήσεις να αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις και τις παραγγελίες τους ή να το κάνουν με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και

Γ) λόγω, των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες καταιγίδες – πολύ χαμηλές θερμοκρασίες – παγετός κλπ) που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου οδήγησαν στο να μην καταστεί δυνατό να εκτελεστούν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες του ανωτέρω έργου [...]”.

Για την θεραπεία του (α) εκ των ανωτέρω,

Εκτελέστηκαν επανηλλειμένα αυτοψίες (και παρουσία του αναδόχου) στη θέση όπου εντοπίστηκε ο αγωγός λυμάτων ώστε να διαπιστωθεί η εγγύτητα αυτού στη ζώνη παρέμβασης όπως και πιθανές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του από την υλοποίηση του έργου.

Διενεργήθηκε κοινή συνάντηση της Υπηρεσίας με την ΔΕΥΑ Πυλαίας – Χορτιάτη (παρουσία του αναδόχου) σχετικά με το θέμα της μετακίνησης του αγωγού, όπου συζητήθηκαν προτάσεις θεραπείας, ο τρόπος εφαρμογής αυτών επί τόπου του έργου, αλλά και οι απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών χωρίς την πρόκληση προβλημάτων στην τοπική κοινότητα Εξοχής.”

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων Μ.Ε.Θ. με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ013ΙΔΠ18.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 351/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη