



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 15^ο/11-04-2023

Απόφαση 413/2023

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **11 Απριλίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 243783/676/6-4-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μαλλιαράς Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 6^ο της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/34/186088/809/5-4-2023 εισήγηση της Υποδιευθύνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3)
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' αρμοδιότητας των Περιφερειών.
12. Τις υπ' αριθμ. 23/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΡ77ΛΛ-5Ε9) & υπ' αριθμ. 43/25-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΛΦ7ΛΛ-ΩΕΒ) Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία ορίζεται ως τρόπος Δημοπράτησης του έργου η ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/05-08-2016 και την Εγκύκλιο 6/2013 παρ. 3 (αρ. πρωτ. 15400/17-04-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) σχετικά με οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013, του ν.3669/2008 και του ν. 3316/2005.
13. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο εντάχθηκε το έργο με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ19 (αριθ. ενάρ. Έργου 02.02.721.9781.α.28) χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ) 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 93/28-12-2020 (ΑΔΑ:6Λ3Ζ7ΛΛ-Θ1Α) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021, στο οποίο έχει περιληφθεί το έργο του θέματος.
14. Την με αριθμ. 951/03-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΚΞ7ΛΛ-ΘΚΡ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 6/2021 επικαιροποιημένη Αναλυτική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009117024), για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00 €.

15. Την με αριθμ. 168/22-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑ:Ψ6ΡΡ7ΛΛ-Δ0Ε & ΑΔΑΜ:22ΑWRD010863512), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,02% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 660.391,46€ με Φ.Π.Α. 24% και αναθεώρηση.
16. Την υπ' αριθμ. 482/28-06-2022 πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
17. Την από 25-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010997118 & ΑΔΑ:Ψ51Ξ7ΛΛ-Ν3Ο) Σύμβαση του έργου.
18. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 21 Απριλίου 2023.
19. Την από 15-03-2023 αίτηση του αναδόχου για δύο μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
20. Την υπ' αρ. ΔΥ/04-04-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου» αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (αρ. σύμβ.5/2022) κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023.
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/34/186088/809/5-4-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου»
 αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (αρ. σύμβ. 5/2022)
 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το Π.Δ. 7 (ΦΕΚ26α'/31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και άλλες σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
5. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β'/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α'/ 27-12-2010).
6. Το με αριθμό πρωτ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)).
7. Την υπ' αριθμ. Οικ 61/13-1-22 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-1-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-1-22 (ΦΕΚ458Β/7-2-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
9. Την με αριθμ. 951/03-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΚΞ7ΛΛ-ΘΚΡ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 6/2021 επικαιροποιημένη Αναλυτική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009117024), για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00 €.

10. Την με αριθμ. 168/22-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑ:Ψ6ΡΡ7ΛΛ-Δ0Ε & ΑΔΑΜ:22ΑWRD010863512), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,02% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 660.391,46€ με Φ.Π.Α. 24% και αναθεώρηση.
11. Την υπ' αριθμ. 482/28-06-2022 πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
12. Την από 25-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010997118 & ΑΔΑ:Ψ51Ξ7ΛΛ-Ν3Ο) Σύμβαση του έργου.
13. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 21 Απριλίου 2023.
14. Την από 15-03-2023 αίτηση του αναδόχου για δύο μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
15. Την υπ' αρ. ΔΥ/04-04-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου» αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (αρ. σύμβ.5/2022) κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023.

Επειδή

1. Με την υπ' αρ. ΔΥ/04-04-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τεκμηριώνεται πλήρως, η αναγκαιότητα παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου» αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», **προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αρ. ΔΥ/04-04-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δεδομένου ότι:

“1. Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (25-07-2022) και την εγκατάσταση του Αναδόχου, ξεκίνησε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου η οργάνωση του εργοταξίου, η οποία βάση της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων έχει διάρκεια μέχρι και 1μήνα. Στη συνέχεια

έγινε επικαιροποίηση των χιλιομετρικών θέσεων όπως αυτές αναφερόταν στον φάκελο της μελέτης, διότι όταν πρόκειται για έργο συντήρησης οι ακριβείς προμετρήσεις των εργασιών γίνονται κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου. Επειδή από την σύνταξη της μελέτης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση του έργου πιθανόν να προέκυψαν βλάβες και προβλήματα στα υπό κατασκευή τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία αναφέρεται η μελέτη και τα οποία δεν ήταν εμφανείς κατά τον χρόνο σύνταξης αυτής, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με το εν λόγω έργο.

2. Διανύσαμε χειμερινή περίοδο με αποτέλεσμα οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν δεν ευνόησαν την εκτέλεση των εργασιών δεδομένου ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δεν μπορούν να εκτελεστούν σε θερμοκρασίες κάτω των 10ο C. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο (Οκτώβριος 2022 έως Μάρτιο 2023) υπήρχαν βροχοπτώσεις κατά εκτεταμένες περιόδους, γεγονός που καθιστά εξίσου απαγορευτικό τον ομαλό προγραμματισμό ασφαλικών εργασιών. (από επίσημα κλιματολογικά δελτία συνολικός αριθμός 111 ημέρες παγετού - βροχής).

3. Οι εργασίες ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2022 και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 30% περίπου των εργασιών.

Και επειδή

1. Βάση της ΕΣΥ και του 1ου χρονοδιαγράμματος του έργου, οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως την 21-04-2023.

2. Εκ των πραγμάτων διαπιστώθηκε ότι ο παραπάνω στόχος είναι ανέφικτος, δεδομένου ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (ψύχος, βροχοπτώσεις) οι οποίες ήταν ακατάλληλες για εργασίες, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργου (μετεωρολογικά στοιχεία Οκτωβρίου 2022 έως και Μαρτίου 2023)

3. Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.

4. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι Δύο (2) μήνες, μέχρι 21-Ιουνίου 2023, η οποία είναι αρκετή για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

5. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.”

Το ανωτέρω έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ19 (αριθ. ενάρ. Έργου 02.02.721.9781.α.28) χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ) 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93/28-12-2020 (ΑΔΑ:6Λ3Ζ7ΛΛ-Θ1Α) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής ΜακεδονίαςΚεντρικής Μακεδονίας έτους 2021», με Π/Υ 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 413/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη