



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 39^ο/26.09.2023

Απόφαση 1217/2023

ΘΕΜΑ 34^ο : «Έγκριση χορήγησης παράτασης 183 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 19 Απριλίου 2024 για την περαίωση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ ΕΤΟΥΣ 2019-2021»

Στη Δημοτική Κοινότητα Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά, σήμερα στις **26 Σεπτεμβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «διαζώσης»** συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σοχού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 639561/1804/21-9-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
4. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Κούης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπλ. μέλος Ο.Ε.
6. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε , καθώς και οι κ.κ. Καζαντζίδης Παντελής, Μαλλιαράς Αθανάσιος, Μουρτζίλας Στέργιος και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 34^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης 183 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 19 Απριλίου 2024 για την περαίωση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ ΕΤΟΥΣ 2019-2021», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 615334/9101/19-09-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 2028/20-09-2023, έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το εν θέματι έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Μ.Ε.Θ., χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2020 με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ19.
13. Την υπ'αριθμ. 1685/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΗ47ΛΛ-ΨΕΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία **εγκρίθηκε η διακήρυξη** για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του εν θέματι έργου και συγκροτήθηκε η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, καθώς και την υπ'αριθμ.121/02-02-2021 (ΑΔΑ: 62ΡΝ7ΛΛ-ΣΘ1) τροποποίηση αυτής
14. Την 746/2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΓΗ7ΛΛ-Θ4Ε, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009238441) απόφ. **έγκρισης κατακύρωσης έργου** στον μειοδότη Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
15. Την από 19-10-2021 **Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009405091)** και συμβατική προθεσμία την 19-10-2023.
16. Την με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010948851) Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.
17. Την με αριθμ οικ 561436(8407)/21-08-2023 ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013275751 Απόφαση έγκρισης 2ου Α.Π.Ε.
18. Την από 13-09-2023 αίτηση της αναδόχου για 183 ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
19. Την αριθμ. πρωτ. 615334/9101/19-09-2023 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης παράτασης 183 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 19 Απριλίου 2024 για την περαίωση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ ΕΤΟΥΣ 2019-2021»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ ΕΤΟΥΣ 2019-2021»
Προϋπολογισμός μελέτης	600.000,00 €
Απόφαση έγκρισης μελέτης	οικ. 338741 (4804) / 30-06-2020/ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	1685 / 22-12-2020 ,απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
Απόφαση έγκρισης Κατακύρωσης έργου στον μειοδότη	746 / 2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΓΗ7ΛΛ-Θ4Ε , ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009238441) απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
Έκπτωση	57,07%
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	19-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009405091)
Ποσό σύμβασης	Αξία εργασιών.....151.879,77€ ΓΕ + ΟΕ 18%.....27.338,36€ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.....179.218,13€ Απρόβλεπτα 15%.....26.882,72€ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.....206.100,85€ Απολογιστικά.....3.000,00€ ΓΕ + ΟΕ 18% των απολογιστικών.....231,82€ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.....209.332,67€ Αναθεώρηση.....106,29€ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.....209.438,96€ Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.....50.265,35€
Συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ	259.704,31€
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	19 -10 - 2023
Συνολική δαπάνη του έργου με 1 ^ο ΑΠΕ και ΦΠΑ	ΑΔΑΜ: 22SYMV010948851 259.704,31€
Συνολική δαπάνη του έργου με 2 ^ο ΑΠΕ και ΦΠΑ	ΑΔΑΜ: 23SYMV013275751 259.704,31€
Αίτηση Αναδόχου	615334(9101)/13-09-2023
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Πεϊταίνης Βασίλειος, Πέτρος
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Δημήτριος Βάσιος, Τ.Ε. Μηχανικός με Α΄β (αρ. πρωτ. αποφ. Οικ. 692754(10515)/01-11-2021 / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., (ΑΔΑ: ΩΖΔΨ7ΛΛ-ΦΡΕ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2131ΘΕΣ001ΙΔΠ19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεστεί στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΜΕΘ. Ανήκει στην κατηγορία των έργων οδοποιίας. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν στον καθαρισμό και τη μόρφωση τάφρων ερεισμάτων, στην άρση καταπτώσεων, στην κοπή και αποξήλωση δέντρων και θάμνων, στην κατασκευή-συντήρηση-καθαρισμό των τεχνικών, των ρείθρων και των φρεατίων, στην αποξήλωση χαλύβδινων στηθαίων και στην επανατοποθέτηση νέων, στην επούλωση λάκκων περιορισμένης έκτασης.

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος, με την από 13 / 09 / 2023 αίτησή του, ζητά παράταση εργασιών έως 19/04/2024 λόγω:

Α) των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συνεχείς έντονες καταιγίδες- πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες κλπ) που επικράτησαν στην περιοχή του έργου και οι οποίες ήταν έντονες και παρατεταμένες ολόκληρο το εξάμηνο του έτους και οδήγησαν στο να μην καταστεί δυνατό να εκτελεστούν οι εργασίες και να ολοκληρωθούν.

Β) εκτέλεσης του έργου σταδιακά, με βάση τις κατεπείγουσες ανάγκες που εμφανίζονται στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της ΜΕΘ, μετά από εντολές της Υπηρεσίας, και ως εκ τούτου μέρος των εργασιών δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθούν πλήρως.

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80,00% του έργου.

Την πρόοδο του έργου κατά τους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο 2023, επηρέασαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δυσκολεύοντας σε σημαντικό βαθμό την ομαλή εξέλιξη και κατασκευή του έργου. Παρόλο που οι μήνες από Μάρτιο

έως Ιούλιο θεωρούνται κατεχοχόν οι μήνες που κατά κόρον εκτελούνται εξωτερικές εργασίες, εντούτοις επικράτησαν αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως παγετός, βροχοπτώσεις, καταιγίδες και καύσωνας παρεμποδίζοντας της εκτέλεση εργασιών.

Μέχρι σήμερα υπολείπονται ακόμη σε ποσότητες να εκτελεστούν εργασίες.

Καθαρισμοί φρεατίων & έκτακτες επεμβάσεις (απαραίτητες σε έργα συντήρησης) – αποξήλωσης & τοποθέτησης στηθαίων - χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων - Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ή θάμνων κ.α.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη του γεγονότος της μη ύπαρξης άλλης ενεργής σχετικής εργολαβίας καθαρισμού φρεατίων για το δύσκολο από άποψη καιρού φθινοπωρινό διάστημα που ακολουθεί, η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τον επιπρόσθετο χρόνο που απαιτείται για το υπό εκτέλεση έργο και επίσης κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν, λόγω των επικρατούσων καιρικών συνθηκών, αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου. Δεν οφείλονται δηλαδή σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας αυτού και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.

ΕΙΣΗΓΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ ΕΤΟΥΣ 2019-2021», κατά 183 (εκατόν ογδόντα τρεις) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 19-04-2024.

Ο Εισηγητής Θεσσαλονίκη, 19 - 09 - 2023 Δημήτριος Βάσιος ΤΕ Μηχανικός με Α'β.	Η Αν.Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 19 - 09 - 2023 Κονδυλένια Σαφλέκου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 19 - 09 - 2023 Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β
--	--	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ ΕΤΟΥΣ 2019-2021», προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00 €, **με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «Πείτσίνης Βασίλειος του Πέτρου» κατά 183 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 19-04-2024, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

“Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80,00% του έργου.

Την πρόοδο του έργου κατά τους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο 2023, επηρέασαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δυσκολεύοντας σε σημαντικό βαθμό την ομαλή εξέλιξη και κατασκευή του έργου. Παρόλο που οι μήνες από Μάρτιο έως Ιούλιο θεωρούνται κατεχοχόν οι μήνες που κατά κόρον εκτελούνται εξωτερικές εργασίες, εντούτοις επικράτησαν αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως παγετός, βροχοπτώσεις, καταιγίδες και καύσωνας παρεμποδίζοντας της εκτέλεση εργασιών.

Μέχρι σήμερα υπολείπονται ακόμη σε ποσότητες να εκτελεστούν εργασίες.

Καθαρισμοί φρεατίων & έκτακτες επεμβάσεις (απαραίτητες σε έργα συντήρησης) – αποξήλωσης & τοποθέτησης στηθαίων - χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων - Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ή θάμνων κ.α.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη του γεγονότος της μη ύπαρξης άλλης ενεργής σχετικής εργολαβίας καθαρισμού φρεατίων για το δύσκολο από άποψη καιρού φθινοπωρινό διάστημα που ακολουθεί, η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τον επιπρόσθετο χρόνο που απαιτείται για το υπό εκτέλεση έργο και επίσης κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν, λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου. Δεν οφείλονται δηλαδή σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας αυτού και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.”

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Μ.Ε.Θ., χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2020 με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ19.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1217/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη