



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 42<sup>ο</sup>/17-10-2023**

**Απόφαση 1273/2023**

**ΘΕΜΑ 41ο:** «Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράταξης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **17 Οκτωβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 690214/1927/11-10-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε. .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μαλλιαρας Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 41<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράταξης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/41/οικ.687280/2964/10-10-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. Την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-0Ν3 )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' αρμοδιότητας των Περιφερειών.
13. Τις υπ' αριθμ. 23/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΡ77ΛΛ-5Ε9) & υπ' αριθμ. 43/25-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΛΦ7ΛΛ-ΩΕΒ) Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία ορίζεται ως τρόπος Δημοπράτησης του έργου η ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/05-08-2016 και την Εγκύκλιο 6/2013 παρ. 3 (αρ. πρωτ. 15400/17-04-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) σχετικά με οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013, του ν.3669/2008 και του ν. 3316/2005.
14. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο εντάχθηκε το έργο με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ19 (αριθ. ενάρ. Έργου 02.02.721.9781.α.28) χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ) 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 93/28-12-2020 (ΑΔΑ:6Λ3Ζ7ΛΛ-Θ1Α) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021, στο οποίο έχει περιληφθεί το έργο του θέματος.
15. Την με αριθμ. 951/03-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΚΞ7ΛΛ-ΘΚΡ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 6/2021 επικαιροποιημένη Αναλυτική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009117024), για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00 €.

16. Την με αριθμ. 168/22-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑ:Ψ6ΡΡ7ΛΛ-Δ0Ε & ΑΔΑΜ:22ΑWRD010863512), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,02% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 660.391,46€ με Φ.Π.Α. 24% και αναθεώρηση.
17. Την υπ' αριθμ. 482/28-06-2022 πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
18. Την από 25-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010997118 & ΑΔΑ:Ψ51Ξ7ΛΛ-Ν3Ο) Σύμβαση του έργου.
19. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 21 Απριλίου 2023.
20. Την υπ' αριθ. 413/11-4-2023 (Αρ. Πρακτικού 15<sup>ου</sup>/11-04-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023 (ΑΔΑ:ΡΩΙΡ7ΛΛ-Κ4Ο).
21. Την με αρ.πρωτ. Φ2.3.5/34/86012(384)/20-04-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4<sup>ης</sup> Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1<sup>ης</sup> Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-06-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23SYMV012549124)
22. Την υπ' αριθ. 725/20-06-2023 (Αρ. Πρακτικού 25<sup>ου</sup>/20-06-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΓΕ7ΛΛ-1ΘΣ).
23. Την με αρ.πρωτ. Φ2.3.5/41/427946(1863)/21-06-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4<sup>ης</sup> Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1<sup>ης</sup> Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-08-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23SYMV012927015)
24. Την υπ' αριθ. 973/01-08-2023 (Αρ. Πρακτικού 32<sup>ου</sup>/01-08-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΝΘ7ΛΛ-62Η).
25. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/532716(2263)/08-08-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1<sup>ης</sup> Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-10-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013232306)
26. Την υπ' αρ. ΔΥ/10-10-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου»

αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (αρ. σύμβ.5/2022) κατά ογδόντα επτά (87) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16-01-2024.

27. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/41/οικ.687280/2964/10-10-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου»  
αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (αρ. σύμβ. 5/2022)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το Π.Δ. 7 (ΦΕΚ26α/31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και άλλες σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
5. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
6. Το με αριθμό πρωτ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)).
7. Την υπ' αριθμ. Οικ 61/13-1-22 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-1-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-1-22 (ΦΕΚ458Β/7-2-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
9. Την με αριθμ. 951/03-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΚΞ7ΛΛ-ΘΚΡ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 6/2021 επικαιροποιημένη Αναλυτική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009117024), για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00 €.
10. Την με αριθμ. 168/22-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑ:Ψ6ΡΡ7ΛΛ-Δ0Ε & ΑΔΑΜ:22ΑΩΡΔ010863512), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 56,02% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 660.391,46€ με Φ.Π.Α. 24% και αναθεώρηση.
11. Την υπ' αριθμ. 482/28-06-2022 πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
12. Την από 25-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010997118 & ΑΔΑ:Ψ51Ξ7ΛΛ-Ν3Ο) Σύμβαση του έργου.
13. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 21 Απριλίου 2023.
14. Την υπ' αριθ. 413/11-4-2023 (Αρ. Πρακτικού 15<sup>ου</sup>/11-04-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023 (ΑΔΑ:ΡΩΙΡ7ΛΛ-Κ4Ο).
15. Την με αρ.πρωτ. Φ2.3.5/34/86012(384)/20-04-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4<sup>ης</sup> Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1<sup>ης</sup> Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-06-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012549124)
16. Την υπ' αριθ. 725/20-06-2023 (Αρ. Πρακτικού 25<sup>ου</sup>/20-06-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΓΕ7ΛΛ-1ΘΣ).
17. Την με αρ.πρωτ. Φ2.3.5/41/427946(1863)/21-06-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4<sup>ης</sup> Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1<sup>ης</sup> Ε.Ο. &

- της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-08-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23SYMV012927015)
18. Την υπ' αριθ. 973/01-08-2023 (Αρ. Πρακτικού 32<sup>ου</sup>/01-08-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ περί έγκρισης 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΝΘ7ΛΛ-62Η).
19. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/532716(2263)/08-08-2023 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας για χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1<sup>ης</sup> Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», επιπλέον της συνολικής προθεσμίας έως 21-10-2023, με αναθεώρηση στον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΪΣΙΔΗ» (ΑΔΑΜ: 23SYMV013232306)
20. Την υπ' αρ. ΔΥ/10-10-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου» αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (αρ. σύμβ.5/2022) κατά ογδόντα επτά (87) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16-01-2024.

#### Επειδή

Με την υπ'αρ. ΔΥ/10-10-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τεκμηριώνεται πλήρως, η αναγκαιότητα παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», κατά ογδόντα επτά (87) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16-01-2024, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου» αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά ογδόντα επτά (87) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16-01-2024, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

#### αποφασίζει ομόφωνα

**Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:** «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της 4ης Ε.Ο (από Δ.Δ Κοπανού, έως όρια Νομού Πέλλας προς Κρύα βρύση), τμημάτων της 1ης Ε.Ο. & της Δημοτικής Οδού 'Από την Επαρχιακή οδό (1) έως Επαρχιακή (4)' δια Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου και Άνω Ζερβοχωρίου», **προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», κατά ογδόντα επτά (87) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16-01-2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ'αρ. ΔΥ/10-10-2023 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτοι:**

1. Η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 270 ημερολογιακές ημέρες και έληγε στις 21-04-2023.

2. Με την υπ. αριθ. αρ. πρωτ. 413/11-4-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-06-2023, με αναθεώρηση (ΑΔΑ:ΡΩΙΡ7ΛΛ-Κ4Ο).
3. Με την υπ. αριθ. αρ. πρωτ. 725/20-06-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ δόθηκε 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-08-2023, με αναθεώρηση (ΑΔΑ: ΨΓΓΕ7ΛΛ-1ΘΣ).
4. Με την υπ' αριθ. 973/01-08-2023 (Αρ. Πρακτικού 32<sup>ο</sup>/01-08-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ δόθηκε 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 21-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΝΘ7ΛΛ-62Η).
5. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2022 και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του έργου περίπου 80% των εργασιών.
6. Βάση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών και του 3<sup>ου</sup> αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου, οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως την 21-10-2023.
7. Σύμφωνα με το από 04-10-2023 έγγραφο του Τμ. Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών υποέργου 1 (έργο) με τίτλο: «Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των Αγροκτημάτων Χαρίεσσας (περιοχές Πλατάνι - Ξηρό Αγώγι - Ζωοδόχος Πηγή) και Μονοσπίτων (περιοχή Τσαλί Α)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, δράση 1 του ΠΑΑ 2014-2020, οι χωματουργικές εργασίες σε τμήμα της 4<sup>ης</sup> Επαρχιακής οδού εντός του οικισμού Χαρίεσσας και στην έξοδο αυτής προς τον οικισμό Αγγελοχωρίου, συνεχίζουν να εκτελούνται από τις 10/4/2023 με ημερομηνία λήξης βάση χρονοδιαγράμματος του προγραμματισμού του αναδόχου μέχρι την 17-11-2023.
8. Κατά την περίοδο της 3<sup>ης</sup> παράτασης μέχρι σήμερα, δεν κατέστη εφικτή η αποκατάσταση του προαναφερθέντος τμήματος της 4<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού ως άμεσα εξαρτώμενη από την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή του νέου κλειστού δικτύου άρδευσης εντός του οικισμού Χαρίεσσας και στην έξοδο αυτής προς τον οικισμό Αγγελοχωρίου.
9. Οι ανωτέρω εργασίες δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο κατασκευής που να είναι εφικτή η ανακατασκευή του οδικού τμήματος της 4<sup>ης</sup> Επαρχιακής Οδού, με φρεζάρισμα των κατεστραμμένων ασφαλικών στρώσεων, συμπλήρωση με ισοπεδωτική στρώση όπου απαιτηθεί και στη συνέχεια διάστρωση ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας και η ολοκλήρωση του έργου του θέματος.
10. Για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία μπορεί να παρατείνει το χρόνο της υπάρχουσας εργολαβίας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και τις απρόβλεπτες καταστάσεις που προέκυψαν μέχρι και σήμερα.
11. Εκκρεμεί η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. έτσι ώστε να ενσωματωθούν σε αυτόν οι υπερσυμβατικές ποσότητες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και την καταγραφή των αναγκών και των νέων θέσεων, καθώς και ο υπολογισμός της αξίας της ασφάλτου σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. 275234/05.09.2022 (ΦΕΚ τεύχος Β 4767/12.09.22), διαδικασία χρονοβόρα η οποία περιλαμβάνει α) πρόταση από την υπηρεσία για την αύξηση της δαπάνης, β) έγκριση με την τροποποίηση του Προγράμματος, γ) σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την υπηρεσία, δ) γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο για τον ΑΠΕ και ε) τέλος έγκριση της αύξησης από την Οικονομική Επιτροπή.
12. Εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι ο χρόνος που απομένει έως τη συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του Έργου δεν επαρκεί για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και συμβατικών υποχρεώσεων.

13. Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.
14. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι ογδόντα επτά (87) ημερολογιακές ημέρες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, για τη συνέχιση των εν εξελίξει εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου του θέματος, ήτοι μέχρι 16-01-2024.
15. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Το ανωτέρω έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ19 (αριθ. ενάρ. Έργου 02.02.721.9781.α.28) χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ) 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 93/28-12-2020 (ΑΔΑ:6Λ3Ζ7ΛΛ-Θ1Α) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής ΜακεδονίαςΚεντρικής Μακεδονίας έτους 2021», με Π/Υ 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1273/2023**

**Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Τα Μέλη**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**