



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 42^ο/17.10.2023

Απόφαση 1288/2023

ΘΕΜΑ 56^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» Προϋπολογισμός μελέτης: 700.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **17 Οκτωβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 690214/1927/11-10-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε. .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μήτσας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μαλλιαρας Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 56^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» Προϋπολογισμός μελέτης: 700.000,00 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 653264/11597/10-10-2023(Ορθή επανάληψη) εισήγηση Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 940/27-09-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-0Ν3)
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 της 2017 ΣΑΕΠ005/03.06.2020, και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό έργου 2017ΕΠ00800005 ,εγκεκριμένου προϋπολογισμού 700.000 €.
12. Την υπ'αριθμ. 221/2021 (ΑΔΑ: ΩΞ5Τ7ΛΛ-Θ6Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: **«Βελτίωση – Επισκευή Τεχνικών Έργων στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ»**
13. Την υπ'αριθμ. 310/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΥΜ7ΛΛ-ΨΚΠ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.
14. Την υπ' αριθμ. 456/2021 (ΑΔΑ: 654Β7ΛΛ-ΩΧ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό Ι ανάθεσης του διαγωνισμού στην Τεχνική Εταιρεία «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε .» με τεκμαρτή έκπτωση 46,29%.
15. Την υπ' αριθμ. 603/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού στην Τεχνική Εταιρεία «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε
16. Τη σύμβαση κατασκευής του έργου, η οποία υπογράφηκε στις **09-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009056463 2021-08-10**. Το ποσό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 303.672,62€ € χωρίς ΦΠΑ.
17. Την αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, η οποία είναι η 9η Αύγουστου 2022
18. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 223752 (2304)/29-03-2022 Απόφαση Προϊσταμένου ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
19. Την υπ'αριθμ. 1037/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΤ07ΛΛ-3ΣΣ) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ, περί έγκρισης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες).
20. Την υπ' αρ. 579/16-5-2023 (ΑΔΑ: 6Γ1Α7ΛΛ-ΖΜ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως την 12η Οκτωβρίου 2023

21. Την υπ' αρ. πρωτ.1991/2023(69276/31-07-2023 ΑΔΑ:99ΨΕΗ-1ΚΗ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση
22. Την με αρ. **1128/2023 (ΑΔΑ: 6Θ2Χ7ΛΛ-6ΗΓ) (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013414268) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση
23. Την πρόσκληση με αρ. 626918(11110)/19-09-2023 στον ανάδοχο για υπογραφή της 1ης Σ.Σ εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της.
24. Την υπ' αριθμ. 630474/7293 Απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΣΣΕ/ ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ)
25. Το με αρ. 653264(11597) /21-09-2023 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε παράταση έξι (6) μηνών προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες της ως άνω 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης
26. Την αριθμ. πρωτ. 653264/11597/10-10-2023(Ορθή επανάληψη) εισήγηση Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ»

Προϋπολογισμός μελέτης: 700.000,00 €

Χρηματοδότηση : ΠΔΕ2020 στη 2017ΣΑΕΠ005/03.06.2020

Ανάδοχος: «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
- Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
- Την υπ' αρ. Γ.Π.Κ.Μ οικ.61 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- Την υπ' αρ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 458Β/7-2-2022) και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ. Α6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.
- Την από 09.08.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009056463 2021-08-10) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
- Το ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021."Καθορισμός Συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρ. 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν 4412/2016."
- Το υπ' αρ. πρωτ. Οικ.21444705(3790)/27 -03-2023 αίτημα της ΔΤΕ/ΠΚΜ τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο « Έργα Βελτίωσης – Επισκευής Υφιστάμενων Οδοστρωμάτων Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ» και κωδικό ΟΠΣ 5198483
- Την υπ' αρ. 579/16-5-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως την 12^η Οκτωβρίου 2023
- Την υπ' αρ. πρωτ.1991/2023(69276/31-07-2023 ΑΔΑ:99ΨΕΗ-1ΚΗ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

- Την με αρ. 1128/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση
- Την πρόσκληση με αρ. 626918(11110)/19-09-2023 στον ανάδοχο για υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της.
- Το με αρ. 653264(11597) /21-09-2023 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε παράταση έξι (6) μηνών προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες της ως άνω 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης

Και επειδή:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η αρχική πίστωση για το έργο ύψους 700.000,00€ εγκρίθηκε με την αρ.Πρωτ. 215768/670/0503-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε βάρος του έργου 2017ΕΠ00800005 της ΣΑΕΠ 008 «Βελτίωση-επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου της ΠΚΜ» για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Επισκευή Τεχνικών Έργων στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αρ.Πρωτ οικ. 95847 (1399)/16-02-2021 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών έργων / Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την απόφαση 221/2021 (ΑΔΑ: ΩΞ5Τ7ΛΛ-Θ6Ε) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση – Επισκευή Τεχνικών Έργων στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ» .

Με την απόφαση 310/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΥΜ7ΛΛ-ΨΚΠ), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συγχροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.

Ο Διαγωνισμός ορίστηκε για την 09-04-2021. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 4 εργοληπτικές επιχειρήσεις. Με την απόφαση 456/2021 (ΑΔΑ: 654Β7ΛΛ-ΩΧ1) της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό Ι ανάθεσης του διαγωνισμού στην Τεχνική Εταιρεία «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε .» με τεκμαρτή έκπτωση 46,29%

Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο (ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 24%) είναι 376.554,05€.

Με την υπ' αριθμ. 34751/05-07-2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου/Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ , ολοκληρώθηκε ο προ συμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.

Με την Απόφαση 603/2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού στην Τεχνική Εταιρεία «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε .»

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 09-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009056463 2021-08-10). Το ποσό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 303.672,62€ € χωρίς ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την 09.08.2022.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 486738(5561)/06-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΑΟ7ΛΛ-Π7Α.), Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. 533279 (7028)/10-09-2021 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 223752 (2304)/29-03-2022 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Με την απόφαση 1037/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΤ07ΛΛ-3ΣΣ), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δόθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες δηλ. μέχρι τις 17.11.2022.

Με την υπ' αρ. 630474(7293) απόφαση ΤΣΣΕ/ ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου

Με την από 10/11/2022 αίτηση της, η ανάδοχος αιτήθηκε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά 6 μήνες

Με την υπ. Αρ.797314(9420) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε δεκτή η αίτηση της αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες έως την 14.05.2023 .

Με την υπ' αρ. 579/16-5-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως την 12^η Οκτωβρίου 2023

Με την υπ' αρ. πρωτ.1991/2023(69276/31-07-2023 ΑΔΑ:99ΨΕΗ-1ΚΗ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εγκρίθηκε η πίστωση για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Με την υπ' αρ. 1128/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Με το υπ αρ. 653264(11597) /21-09-2023 έγγραφό του ο Ανάδοχος αιτήθηκε παράταση έξι (6) μηνών προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες της ως άνω 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης η προθεσμία περάτωσης των εργασιών που συμπεριλαμβάνει ,είναι 6 μήνες, καθώς αφορούν επεμβάσεις σε βάθρα που γεινιάζουν με τις γραμμές του ΟΣΕ και η υλοποίησή τους απαιτεί διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφάλειας των οποίων η αδειοδότηση είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Η έγκριση της χρηματοδότησης έγινε στις 31/7/2023 και στη συνέχεια του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα που περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση στις 12/9/2023 .Η πρόσκληση με αρ. 626918(11110)/19-09-2023 στον ανάδοχο για υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ κοινοποιήθηκε στις 19-09-2023.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της αρχικής Σύμβασης λήγει την 12^η Οκτωβρίου 2023.

Η Συμπληρωματική Σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης στον ανάδοχο ήτοι έως την 4 Οκτωβρίου 2023.

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες της ως άνω Συμπληρωματικής Σύμβασης ο ανάδοχος αιτήθηκε Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου όση και η προθεσμία που προβλέπεται στην Συμπληρωματική Σύμβαση δηλαδή έξι (6) μήνες, έως την 4 Απριλίου του 2024.

Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σχετικά με το αίτημα του Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:

1. Η πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτήθηκε για την κάλυψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εγκρίθηκε στις 31/7/2023 (11σχ)
2. Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε και της 1^{ης} Σ.Σ εγκρίθηκε στις 12/9/2023 (12σχ)
3. Η Συμπληρωματική Σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί έως την 4 Οκτωβρίου 2023
4. Η Συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 12 Οκτωβρίου 2023(10 σχ)

Κατόπιν των ανωτέρω ,και προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση το έργο

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά (6) έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τις 04-04-2024 , σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Η χορήγηση της παράτασης θα πρέπει να είναι «με Αναθεώρηση» καθώς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στην καθυστέρηση έκδοσης της με αρ. πρωτ.1991/2023 ΑΔΑ:99ΨΕΗ-1ΚΗ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση. Η πίστωση εγκρίθηκε την 31-07-2023, συνεπώς η τήρηση της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης που είναι 12 Οκτωβρίου 2023 είναι ανέφικτη.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΥΣΕ/ Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. .

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ», προϋπολογισμού μελέτης 700.000,00 € (με ΦΠΑ), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», κατά (6) έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τις 04-04-2024, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

- “1. Η πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτήθηκε για την κάλυψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εγκρίθηκε στις 31/7/2023
2. Η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και της 1ης Σ.Σ εγκρίθηκε στις 12/9/2023
3. Η Συμπληρωματική Σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί έως την 4 Οκτωβρίου 2023
4. Η Συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει την 12 Οκτωβρίου 2023”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 της 2017 ΣΑΕΠ005/03.06.2020, και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό έργου 2017ΕΠ00800005.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1288/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη