



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 16^ο/13-5-2024

Απόφαση [657/2024](#)

ΘΕΜΑ 30^ο: «Έγκριση χορήγησης παράτασης 183 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 19 Οκτωβρίου 2024 για την περαίωση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ ΕΤΟΥΣ 2019-2021» Προϋπολογισμός μελέτης: 600.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **13 Μαΐου 2024, Δευτέρα** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 322515/1020/9-5-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 30^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 21 Σεπτεμβρίου 2024 για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.» Προϋπολογισμός: 3.850.000,00 ΕΥΡΩ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 189922/2880/30-4-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 1060/2-5-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
12. Το γεγονός ότι το εν θέματι έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Μ.Ε.Θ., χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2020 με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ19.
13. Την υπ΄αριθμ. 1685/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΗ47ΛΛ-ΨΕΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του εν θέματι έργου και συγκροτήθηκε η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, καθώς και την υπ΄αριθμ.121/02-02-2021 (ΑΔΑ: 62ΡΝ7ΛΛ-ΣΘ1) τροποποίηση αυτής
14. Την 746/2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΓΗ7ΛΛ-Θ4Ε, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009238441) απόφ. έγκρισης κατακύρωσης έργου στον μειοδότη Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
15. Την από 19-10-2021 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009405091) και συμβατική προθεσμία την 19-10-2023.
16. Την με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010948851) Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.
17. Την με αριθμ οικ 561436(8407)/21-08-2023 ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013275751 Απόφαση έγκρισης 2ου Α.Π.Ε.
18. Την υπ΄αριθμ. 1217/26-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης για την περαίωση του εν θέματι έργου (ΑΔΑ: **9ΕΩΗ7ΛΛ-9ΣΤ**)

19. Την από 13/ 03 / 2024 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητά παράταση εργασιών έως 19 / 10/2024
20. Την αριθμ. πρωτ. 189922/2880/30-4-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 1060/2-5-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης παράτασης 183 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 19 Οκτωβρίου 2024 για την περαίωση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ ΕΤΟΥΣ 2019-2021»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ ΕΤΟΥΣ 2019-2021»	
Προϋπολογισμός μελέτης	600.000,00 €	
Απόφαση έγκρισης μελέτης	οικ. 338741 (4804) / 30-06-2020/ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ	
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	1685 / 22-12-2020 ,απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ	
Απόφαση έγκρισης Κατακύρωσης έργου στον μειοδότη	746 / 2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΓΗ7ΛΛ-Θ4Ε , ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009238441) απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ	
Έκπτωση	57,07%	
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	19-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009405091)	
Ποσό σύμβασης	Αξία εργασιών.....151.879,77€ ΓΕ + ΟΕ 18%.....27.338,36€ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.....179.218,13€ Απρόβλεπτα 15%.....26.882,72€ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.....206.100,85€ Απολογιστικά.....3.000,00€ ΓΕ + ΟΕ 18% των απολογιστικών.....231,82€ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.....209.332,67€ Αναθεώρηση.....106,29€ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.....209.438,96€ Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.....50.265,35€	
Συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ	259.704,31€	
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης 1ης Παράτασης (Η με αριθμ. 1217/2023 απόφαση Οικ. Επ. της Π.Κ.Μ. – ΑΔΑ: 9ΕΩΗ7ΛΛ-9ΣΤ) (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014705434)	19-04-2024	
Συνολική δαπάνη του έργου με 1 ^ο ΑΠΕ και ΦΠΑ	ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010948851	259.704,31€
Συνολική δαπάνη του έργου με 2 ^ο ΑΠΕ και ΦΠΑ	ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013275751	259.704,31€
Αίτηση Αναδόχου	189922(2880)/13-03-2024	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Πεϊτσίνης Βασίλειος, Πέτρος	
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Δημήτριος Βάσιος, Τ.Ε. Μηχανικός με Α΄β (αρ. πρωτ. αποφ. Οικ. 692754(10515)/01-11-2021 / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., (ΑΔΑ: ΩΖΔΨ7ΛΛ-ΦΡΕ)	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2131ΘΕΣ001ΙΔΠ19	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελείται στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΜΕΘ. Ανήκει στην κατηγορία των έργων οδοποιίας. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται αφορούν στον καθαρισμό και τη μόρφωση τάφρων ερεισμάτων, στην άρση καταπτώσεων, στην κοπή και αποξήλωση δέντρων και θάμνων, στην κατασκευή-συντήρηση-καθαρισμό

των τεχνικών, των ρείθρων και των φρεατίων, στην αποξήλωση χαλύβδινων στηθαίων και στην επανατοποθέτηση νέων.

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος, με την από 13/03/2024 αίτησή του, ζητά παράταση εργασιών έως 19/10/2024 λόγω:

Α) των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες καταιγίδες, συχνές βροχοπτώσεις, παγετός & χαμηλή νέφωση η οποία εμπόδιζε την ορατότητα) που επικράτησαν τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και το 1^ο εικοσαήμερο του Φεβρουαρίου και οδήγησαν στο να μην καταστεί δυνατό να εκτελεστούν οι εργασίες και να ολοκληρωθούν.

Β) εκτέλεσης του έργου σταδιακά, με βάση τις κατεπείγουσες ανάγκες που εμφανίζονται στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της ΜΕΘ, μετά από εντολές της Υπηρεσίας, και ως εκ τούτου μέρος των εργασιών δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθούν πλήρως.

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80,00% του έργου.

Την πρόοδο του έργου κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2024 επηρέασαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δυσκολεύοντας σε σημαντικό βαθμό την ομαλή εξέλιξη και κατασκευή του έργου.

Μέχρι σήμερα υπολείπονται ακόμη σε ποσότητες να εκτελεστούν εργασίες.

Καθαρισμοί φρεατίων – αποξήλωσης & τοποθέτησης στηθαίων - χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων - Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ή θάμνων κ.α.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη του γεγονότος της μη ύπαρξης άλλης ενεργής σχετικής εργολαβίας καθαρισμού φρεατίων για το δύσκολο από άποψη καιρού φθινοπωρινό διάστημα που ακολουθεί, η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τον επιπρόσθετο χρόνο που απαιτείται για το υπό εκτέλεση έργο και επίσης κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν, λόγω των επικρατούσων καιρικών συνθηκών, αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου. Δεν οφείλονται δηλαδή σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας αυτού και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ ΕΤΟΥΣ 2019-2021», κατά 183 (εκατόν ογδόντα τρεις) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 19-10-2024.

Ο Εισηγητής Θεσσαλονίκη, 30-04-2024 Δημήτριος Βάσιος ΤΕ Μηχανικός με Α'β.	Η Αν.Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 30-04-2024 Κονδυλένια Σαφλέκου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 30-04-2024 Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β
--	---	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Παπουλίδης Σ. έδωσαν αρνητική ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Παπουλίδη Σ.)

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ ΕΤΟΥΣ 2019-2021», **προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00 €, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «Πεΐσινης Βασίλειος του Πέτρου», κατά 183 (εκατόν ογδόντα τρεις) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 19-10-2024, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

“Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80,00% του έργου.

Την πρόοδο του έργου κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2024 επηρέασαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δυσκολεύοντας σε σημαντικό βαθμό την ομαλή εξέλιξη και κατασκευή του έργου.

Μέχρι σήμερα υπολείπονται ακόμη σε ποσότητες να εκτελεστούν εργασίες.

Καθαρισμοί φρεατίων – αποξήλωσης & τοποθέτησης στηθαίων - χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων - Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ή θάμνων κ.α.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη του γεγονότος της μη ύπαρξης άλλης ενεργής σχετικής εργολαβίας καθαρισμού φρεατίων για το δύσκολο από άποψη καιρού φθινοπωρινό διάστημα που ακολουθεί, η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τον επιπρόσθετο χρόνο που απαιτείται για το υπό εκτέλεση έργο και επίσης κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν, λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου. Δεν οφείλονται δηλαδή σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας αυτού και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.”

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Μ.Ε.Θ., χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2020 με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ001ΙΔΠ19.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 657/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη