



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 20°/04.06.2024

Απόφαση 767/2024

ΘΕΜΑ 24°: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της ΕΟ2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσίας, Αγίου Αθανασίου)», έως 18-11-2024 Προϋπολογισμού 1.510.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **4 Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 380027/1199/30-5-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 24° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της ΕΟ2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσίας, Αγίου Αθανασίου)», έως 18-11-2024 Προϋπολογισμού 1.510.000,00€», σύμφωνα με την ΠΚΜ 346718/1652/23-05-2024 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 346718/1652/23-05-2024, έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ003ΚΑΠ21.
12. Την με αριθμ. 1026/21-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΔΨ7ΛΛ-ΚΜΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.510.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
13. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC0109414002 2021-10-22 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της ΕΟ2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου Αθανασίου)», προϋπολογισμού μελέτης: 1.510.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την αρ. 50/01-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΜ57ΛΛ-Ε2Ρ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
15. Την με αριθμ. 253/08-03-2022 (Α.Δ.Α.: 3Χ117ΛΛ-7ΛΡ) και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010457359 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 56,31 % αντί του συνολικού ποσού με 532.063,79 € με Φ.Π.Α. και 659.759,10€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
16. Την από 19/05/2022 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010584509 2022-05-19) ποσού 532.063,79 € με Φ.Π.Α. και 659.759,10€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
17. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες με λήξη την 18-11-2023.
18. Την υπ’ αριθ. **1387/07-11-2023 ΑΔΑ: 98ΥΧ7ΛΛ-Ρ5Χ** απόφαση ΟΕ ΠΚΜ που αφορά σε **έγκριση 1ης παράτασης** κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως 18-06-2024.
19. Την υπ’ αριθ. 346718(1652)/20-05-2024 αίτηση αναδόχου
20. Την από ΠΚΜ 346718/1652/23-05-2024 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

"Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της ΕΟ2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου Αθανασίου)"
μέχρι 18-11-2024 με αναθεώρηση

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύει.
3. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη για την τοποθέτηση και ορισμό Προϊσταμένων στις Δ/σεις και Υποδ/σεις της Π.Ε. Πέλλας.
4. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β'/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
5. Το άρθρο 19 και 20 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
6. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 378734(1880)/19-08-2021 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
8. Την με αριθμ. 1026/21-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΔΨ7ΛΛ-ΚΜΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.510.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
9. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC0109414002 2021-10-22 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της ΕΟ2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου Αθανασίου)», προϋπολογισμού μελέτης: 1.510.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
10. Την αρ. 50/01-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΜ57ΛΛ-Ε2Ρ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
11. Την με αριθμ. 253/08-03-2022 (Α.Δ.Α.: 3Χ117ΛΛ-7ΛΡ) και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010457359 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 56,31 % αντί του συνολικού ποσού με 532.063,79 € με Φ.Π.Α. και 659.759,10€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
12. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ003ΚΑΠ21.
13. Την από 19/05/2022 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010584509 2022-05-19) ποσού 532.063,79 € με Φ.Π.Α. και 659.759,10€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
14. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες με λήξη την 18-11-2023.
15. Την υπ' αριθ. 1387/07-11-2023 ΑΔΑ: 98ΥΧ7ΛΛ-Ρ5Χ απόφαση ΟΕ ΠΚΜ που αφορά σε έγκριση 1ης παράτασης κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως 18-06-2024.
16. Το γεγονός ότι λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών που υπήρξαν σε όλες τις χειμερινές περιόδους που το έργο ήταν υπό εκτέλεση, (χαμηλές θερμοκρασίες, συνεχείς βροχοπτώσεις, κ.α), υπήρξε μικρή καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών (μετεωρολογικά στοιχεία χειμερινών Οκτώβριος 2023 έως και Μάιος 2024). Βάσει των μετεωρολογικών στοιχείων που κατατέθηκαν υπήρχε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για διάστημα 5 μηνών. Λαμβάνοντας υπόψη τα εκτελεσμένο τμήμα του έργου και τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωσή του, είναι απόλυτα δικαιολογημένη η αίτηση για παράταση πέντε (5) μηνών.
17. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 86% του έργου.
18. Την υπ' αριθ. 346718(1652)/20-05-2024 αίτηση αναδόχου.
19. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
20. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά πέντε (5) μήνες με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου:

"Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της ΕΟ2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου Αθανασίου)"
Ανάδοχος: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
μέχρι: 18-11-2024

ΕΔΕΣΣΑ 23-05-2024
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ. και Φωτιάδης Φ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της ΕΟ2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσίας, Αγίου Αθανασίου)» προϋπολογισμού 1.510.000,00€, κατά πέντε (5) μήνες, μέχρι 18-11-2024, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών που υπήρξαν σε όλες τις χειμερινές περιόδους που το έργο ήταν υπό εκτέλεση, (χαμηλές θερμοκρασίες, συνεχείς βροχοπτώσεις, κ.α), υπήρξε μικρή καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών (μετεωρολογικά στοιχεία χειμερινών περιόδων Οκτώβριος 2023 έως και Μάιος 2024). Βάσει των μετεωρολογικών στοιχείων που κατατέθηκαν υπήρχε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για διάστημα 5 μηνών.”

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ003ΚΑΠ21.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 767/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη