



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 20<sup>ο</sup>/04.06.2024**

**Απόφαση 779/2024**

**ΘΕΜΑ 36<sup>ο</sup>** : «Έγκριση χορήγησης παράτασης της 3ης Αποκλειστικής προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) και τη χορήγηση παράτασης της 2ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ», καθώς και των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), προϋπολογισμού 13.780.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **4 Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 380027/1199/30-5-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης της 3ης Αποκλειστικής προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) και τη χορήγηση παράτασης της 2ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ», καθώς και των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), προϋπολογισμού 13.780.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 355890/3096/22-05-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 356244/349/22-05-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται με βάση τη με αρ. πρωτ. 4617/07-03-2024 Απόφαση έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ208, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. (ΑΔΑ: 97ΕΦΗ-ΨΥΕ).
12. Την αρ. 536/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΤΟΕ7ΛΛ-5ΩΡ), με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπράτησης του εν λόγω έργου, με Σύστημα Δημοπράτησης Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό, καθώς επίσης και η Επιτροπή Διαγωνισμού, με ημερομηνία Δημοπράτησης, 02-09-2020.
13. Την με αρ. ΑΔΑΜ 20PROC007027004 2020-07-15 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
14. Την αρ. 397/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΧΞΛ7ΛΛ-ΖΥ3 & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010770298), με την οποία εγκρίθηκε η **Κατακύρωση του Έργου** στην εταιρία ΤΕΚΑΛ Α.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37% επί των τιμών του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης δημοπράτησης.
15. Την από 13/07/2022 Αρχική Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV010926750, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι τριάντα (30) μήνες, δηλαδή μέχρι **13/01/2025**.
16. Το από 26-06-2023 έγγραφο της Αναδόχου εταιρίας ΤΕΚΑΛ Α.Ε., με το οποίο προτείνεται συγκεκριμένη μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου, λόγω ειδικών (χαλαρών) εδαφικών συνθηκών και των επιγενόμενων περιστατικών κατά την εκτέλεση του έργου.

17. Τη με αρ. 6/40/26-09-2023 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Σερρών, όσον αφορά στη προτεινόμενη μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε..
18. Τη με αρ. 1704/2023 (ΑΔΑ: 92ΣΙ7ΛΛ-ΦΑΓ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014215254) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης σύναψης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.).
19. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 96834(678)/07-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014228648) Απόφαση της Υποδ/σης ΤΕ ΠΕ Σερρών περί έγκρισης Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε.
20. Την από 16/02/2024 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) του έργου, με ΑΔΑΜ:24SYMV014276096, με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών την 13/01/2025.
21. Την από 12-04-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) και της 2<sup>ης</sup> Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας, εξαιτίας κυρίως της μεγάλης καθυστέρησης στην υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου.
22. Την με αριθμ. πρωτ. ΤΤ 355890/3096/22-05-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

#### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για τη χορήγηση παράτασης της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) έως 13-12-2025 και τη χορήγηση παράτασης της 2<sup>ης</sup> Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ», καθώς και των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

#### Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.
2. Τον Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
3. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
4. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 8895/49/11-01-2017 Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Κ.Μ., για τοποθέτηση υπαλλήλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Δ/ση Προγραμματισμού & Υποδομών της Π.Κ.Μ..
5. Τη με αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.ΟΙΚ.94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη «ορισμός προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ».
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ..
7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
8. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 477143(2868)/07-09-2020 απόφαση του Υποδιευθυντή της ΥΔΤΕ ΠΕ Σερρών «Συμπλήρωση της απόφασης κατανομής υπαλλήλων στα Τμήματα της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών».
9. Τη με αρ. πρωτ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
10. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717Β'/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Το έργο χρηματοδοτείται με βάση τη με αρ. πρωτ. 4617/07-03-2024 Απόφαση έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ208, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. (ΑΔΑ: 97ΕΦΗ-ΨΥΕ).
12. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 216391(1226)/04-05-2020 (ΑΔΑ: 9Ψ4Μ7ΛΛ-ΚΑΗ) απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με

την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου .

13. Τη με αρ. 536/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΟΕ7ΛΛ-5ΩΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του υπόψη έργου.
14. Τη με αρ. 397/2022 (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010770298, ΑΔΑ: ΨΧΞΛ7ΛΛ-ΖΥ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΤΕΚΑΛ Α.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 8.681.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
15. Τη με αρ. 429/2022 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
16. Την από 13/07/2022 Αρχική Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV010926750, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι τριάντα (30) μήνες, δηλαδή μέχρι 13/01/2025.
17. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
18. Το από 26-06-2023 έγγραφο της Αναδόχου εταιρίας ΤΕΚΑΛ Α.Ε., με το οποίο προτείνεται συγκεκριμένη μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου, λόγω ειδικών (χαλαρών) εδαφικών συνθηκών και των επιγενόμενων περιστατικών κατά την εκτέλεση του έργου.
19. Τη με αρ. 6/40/26-09-2023 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Σερρών, όσον αφορά στη προτεινόμενη μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε..
20. Τη με αρ. 1704/2023 (ΑΔΑ: 92ΣΙ7ΛΛ-ΦΑΓ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014215254) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.).
21. Τη με αρ. 49/2024 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας για τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) του εν λόγω έργου.
22. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 96834(678)/07-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014228648) Απόφαση της Υποδ/σης ΤΕ ΠΕ Σερρών περί έγκρισης Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε.
23. Την από 16/02/2024 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) του έργου, με ΑΔΑΜ:24ΣΥΜV014276096, με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών την 13/01/2025.
24. Την από 12-04-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) και της 2<sup>ης</sup> Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας, εξαιτίας κυρίως της μεγάλης καθυστέρησης στην υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου.
25. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου:

Κατασκευάζεται γέφυρα στον κάτω ρου του ποταμού Στρυμόνα, η οποία αποτελείται από επτά (7) ανοίγματα των 35,50 μ. περίπου, με συνολικό μήκος 278,30 μ. και συνολικού πλάτους (με το πεζοδρόμιο) 13,50 μ., καθώς και των προσβάσεων της – δύο τμήματα μήκους 300,00 μ. περίπου εκατέρωθεν της γέφυρας, για την ζεύξη του ποταμού Στρυμόνα, στην περιοχή μεταξύ Ιβήρων – Μαυροθάλασσας – Πεθελινού. Η κλάση της γέφυρας είναι 60/30 και αποτελείται από έξι (6) μεσόβαθρα και δύο (2) ακρόβαθρα, τα οποία θεμελιώνονται με κατασκευή φρεατοπασσάλων.

Κατά την εκτέλεση εκσκαφών για την υλοποίηση των φρεατοπασσάλων θεμελίωσης, προέκυψαν προβλήματα, μη προβλεπόμενα κατά την εκπόνηση της μελέτης, που οδήγησαν στην ανάγκη της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.) του έργου, η οποία και υπογράφηκε στις 16/02/2024, με συνολική προθεσμία περαίωσης αυτής της αρχικής Σύμβασης, δηλαδή την 13/01/2025.

Από την διαπίστωση των προβλημάτων αυτών, τον Μάρτιο του 2023 και την έναρξη των απαιτούμενων ενεργειών για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., δεν υπήρχε η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών, καθόσον έπρεπε να προηγηθούν εργασίες που περιλαμβάνονταν στη 1η Σ.Σ.Ε. και αυτές δεν μπορούσαν να εκτελεστούν πριν την έγκρισή τους.

Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τη σύναψη της εν λόγω 1ης Σ.Σ.Ε., εκτελούνταν μόνο εργασίες της Αρχικής Σύμβασης, που ήταν ανεξάρτητες από τις εργασίες της Σ.Σ.Ε.

Με την από 12-04-2024 αίτησή του, ο Ανάδοχος αιτείται:

- Παράταση της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) μέχρι 31-03-2026 (14,5 μήνες), εξαιτίας κυρίως της μεγάλης καθυστέρησης στην υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.
- Παράταση της 2<sup>ης</sup> Αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι 30-09-2024 (4,5 μήνες), εξαιτίας κυρίως των ειδικών (χαλαρών) εδαφικών συνθηκών και των επιγενόμενων περιστατικών κατά την εκτέλεση του έργου (θραύση εδάφους, θύλακες αερίου κ.λ.π.).

Μετά από εξέταση όλων των δεδομένων και των περιστατικών που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, κρίνεται εύλογο το αίτημα για παράταση και προτείνεται:

- Παράταση της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) κατά έντεκα (11) μήνες ήτοι μέχρι 13-12-2025 που εξηγείται ως εξής:  
Οι διαδικασίες για την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. ξεκίνησαν, όταν τον Μάρτιο του 2023 σημειώθηκε θραύση εδάφους και εντοπίστηκαν θύλακες αερίου κατά την υλοποίηση των φρεατοπασσάλων θεμελίωσης. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη να ενισχυθεί η περιοχή του έργου με χαλικοπασσάλους, μετά και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών από την Ανάδοχο εταιρία, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία στις 26-06-2023. Μετά τις εγκρίσεις από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Σερρών, την Οικονομική

Επιτροπή της Π.Κ.Μ. και το Ελεγκτικό Συνέδριο, η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. υπογράφηκε στις 16-02-2024. Από τις αρχές Μαρτίου 2023 έως τις 16-02-2024 μεσολαβούν τουλάχιστον έντεκα (11) μήνες οι οποίοι καθυστέρησαν την εξέλιξη των εργασιών. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν εκτελέστηκε καμία εργασία της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε., ενώ από την Αρχική Σύμβαση εκτελέστηκαν όσες εργασίες δεν εξαρτώνταν από την εκτέλεση εργασιών της Σ.Σ.Ε.

- Παράταση της 2<sup>ης</sup> Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 11-09-2024 που αναλύεται ως εξής: δύο (2) μήνες, λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν εξαιτίας των πραγματικών γεωτεχνικών δεδομένων (χαλαρό έδαφος θεμελίωσης κ.λ.π.) & δύο (2) μήνες, λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε για την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 30% περίπου και υφίσταται ανάγκη για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου. Οι άσχημες εδαφικές συνθήκες, τα επιγενόμενα συμβάντα που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου (θραύση εδάφους, θύλακες αερίου κ.λ.π.), καθώς και ο χρόνος για τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε., καθιστούν αναγκαία την παράταση της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) του έργου κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι μέχρι 13-12-2025 και την παράταση της 2<sup>ης</sup> Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 11-09-2024, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου της Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

1. Τη χορήγηση παράτασης της 3ης Αποκλειστικής προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ», καθώς και της 1ης Σ.Σ.Ε., κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι μέχρι 13-12-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.
2. Τη χορήγηση παράτασης της 2ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ», καθώς και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 11-09-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης  
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Τάτλης Αλέξανδρος  
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ., Φωτιάδης Φ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

#### α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

#### Εγκρίνει:

**Α.** Τη χορήγηση παράτασης της 3ης Αποκλειστικής προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ**», καθώς και της **1ης Σ.Σ.Ε.**, κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι μέχρι **13-12-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ»** και χωρίς **υπαιτιότητα του Αναδόχου**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021,

**Β.** Τη χορήγηση παράτασης της 2ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ**», καθώς και της **1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.** κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι **11-09-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ»** και χωρίς **υπαιτιότητα του Αναδόχου**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 30% περίπου και υφίσταται ανάγκη για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου. Οι άσχημες εδαφικές συνθήκες, τα επιγενόμενα συμβάντα που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου (θραύση εδάφους, θύλακες αερίου κ.λ.π.), καθώς και ο χρόνος για τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε., καθιστούν αναγκαία την παράταση της 3ης Αποκλειστικής προθεσμίας (συνολικής περαίωσης) του έργου κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι μέχρι 13-12-2025 και την παράταση της 2ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4)

*μήνες, ήτοι μέχρι 11-09-2024, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου της Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.”*

**Το έργο χρηματοδοτείται με βάση τη με αρ. πρωτ. 4617/07-03-2024 Απόφαση έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ208, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. (ΑΔΑ: 97ΕΦΗ-ΨΥΕ).**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 779/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**