



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 21^ο/11-06-2024

Απόφαση 787/2024

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: « Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού» αναδόχου: « ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (α.ρ. σύμβ. 1/2023)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **11 Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 398181/1250/06-06-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείες

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: « Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού» αναδόχου: « ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ», (α.ρ. σύμβ. 1/2023)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/41/385234/1531/5-6-2024 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το γεγονός ότι το εν θέματι έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2024 για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εγκρίθηκε με την με την υπ’ αρ. 43/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ που αφορά την «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ21 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€.
12. Το με αρ. πρωτ. Φ2.3.6/34/οικ.46698(137)/20-01-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ009949872) πρωτογενές αίτημα και η με Α.Π. 50775(412)/27-01-2022 και Α/Α 1094 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικής Πίστωσης 1.000.000,00 €, για την ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 250.000,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και ποσού 750.000,00€ για το οικονομικό έτος 2023 με ΑΔΑ:Ψ2ΒΑ7ΛΛ-ΕΞΗ & ΑΔΑΜ: 22REQ010093716 και αριθμό καταχώρησης α/α 1071 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. της ΠΚΜ.
13. Την με αρ. πρωτ. 907367(6718)/28-12-2022 τροποποίηση πολυετούς δέσμευσης της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
14. Την με Α.Π. 19325(211)/11-01-2023 και Α/Α 98 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικής Πίστωσης 1.000.000,00 €, με ΑΔΑ:6ΚΟ07ΛΛ-Ζ6Χ & ΑΔΑΜ: 23REQ011972712 και αριθμό καταχώρησης α/α 941 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. της ΠΚΜ.
15. Την υπ’ αρ. 1663/2022 απόφαση, 52^{ου}/6-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΦ57ΛΛ-Φ27) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16.

16. Την με αριθμ. 411/11-04-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑΜ:23AWRD012687157 & ΑΔΑ:6ΕΤ97ΛΛ-3Μ0), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,14% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 623.297,53 € (με Φ.Π.Α.).
17. Την από 16-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012896709 & ΑΔΑ: 6ΘΤΞ7ΛΛ-9Ε8) Σύμβαση του έργου.
18. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 16 Δεκεμβρίου 2023.
19. Την υπ' αριθμ. **1608/2023** Απόφαση 49/05-12-2023 πρακτικού της Ο.Ε./Π.Κ.Μ. (**ΑΔΑ: ΨΡΟΩ7ΛΛ-Ω27**) έγκρισης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
20. Την από 31-05-2024 αίτηση του αναδόχου για έξι (6) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
21. Την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/41/385234/1531/5-6-2024 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «**Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού**»
 αναδόχου: «**ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ**», (α ρ . σ ύ μ β . 1 / 2 0 2 3)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του **N.3669/2008** «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του **Π.Δ.133/2010** (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. **81320+77909 / 01-12-2016** (ΦΕΚ 4302Β' / 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Το με αρ. πρωτ. **Οικ. 35568 (192)/01-02-2017** έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών **περί "Αποφαινόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."**.
6. Το **Π.Δ. 7/2013** (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
7. Την υπ' αριθμ. **Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024** (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
8. Την υπ' αριθμ. **οικ.17255(397)/09-01-2024** (ΦΕΚ148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Την υπ' αριθμ. **οικ.250394(2033)/08-04-2024** (ΦΕΚ 2268/Β/16-04-2024) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «**Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.**
10. Την με αριθμ. **1663/2022** απόφαση, 52^{ου}/6-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΦ57ΛΛ-Φ27) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 6/2022 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC011798185) μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 €.

11. Την με αριθμ. **411/11-04-2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑΜ:23ΑWRD012687157 & ΑΔΑ:6ΕΤ97ΛΛ-3Μ0), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,14% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 623.297,53 € (με Φ.Π.Α.).
12. Την υπ' αριθμ. **47/11-05-2023** πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
13. Την από **16-06-2023** (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012896709 & ΑΔΑ: 6ΘΤΞ7ΛΛ-9Ε8) **Σύμβαση** του έργου και τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας.
14. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι διακόσιες εβδομήντα έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλαδή μέχρι 16-12-2023.
15. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/34/518580(2223)/09-08-2023** απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
16. Την υπ' αριθμ. **1608/2023** Απόφαση 49/05-12-2023 πρακτικού της Ο.Ε./Π.Κ.Μ. (ΨΡ0Ω7ΛΛ-Ω27) έγκρισης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος.
17. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/34/837864(3602)/08-12-2023** απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **16-06-2024**, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013920820).
18. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/41/859777(3698)/15-12-2023** απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του 1^{ου} τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
19. Την από **31-05-2024 αίτηση του αναδόχου** για έξι (6) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
20. Την υπ' αρ. **ΔΥ/04-06-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας** με την οποία εισηγείται την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου του θέματος κατά **έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-12-2024.**

Επειδή

Με την υπ' αρ. **ΔΥ/04-06-2024** εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τεκμηριώνεται πλήρως, η αναγκαιότητα παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου καθόσον:

- Η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν έξι (6) μήνες και έληγε στις 16-12-2023.
- Με την υπ. αριθ. αρ. πρωτ. 1608/05-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-06-2024, με αναθεώρηση (ΑΔΑ: ΨΡ0Ω7ΛΛ-Ω27).
- Κατά την εκτέλεση του έργου εντοπίστηκαν και άλλες βλάβες και προβλήματα στο ανωτέρω οδικό δίκτυο πέραν των υπό κατασκευή τμημάτων που περιλαμβάνονταν στην σύμβαση τα οποία δεν ήταν εμφανή κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης, και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με το εν λόγω έργο.
- Το υπολειπόμενο αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αφορά ως επί το πλείστον ασφαλικές εργασίες, το είδος και η φύση των οποίων απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε συνέπεσε με την έναρξη του χειμώνα και των πρώτων μηνών της άνοιξης, διάστημα κατά το οποίο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι τακτές βροχοπτώσεις που επικράτησαν στη περιοχή εκτέλεσης του έργου είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία στην ομαλή ροή των εργασιών και την καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εργασιών του αναδόχου.
- Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το σημερινό ποσοστό υλοποίησης της εν θέματι εργολαβίας ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 85% ενώ βάσει εγκεκριμένων πιστοποιήσεων το ποσοστό είναι 56,67%.
- Εκκρεμεί η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο έτσι ώστε να ενσωματωθούν σε αυτόν οι υπερσυμβατικές ποσότητες και η ενσωμάτωση νέων τιμών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό Τιμολόγιο και Προϋπολογισμό των συμβατικών τευχών, και κρίθηκαν όμως απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου οπότε απαιτείται αύξηση των συνολικών πιστώσεων του έργου, οι οποίες θα ζητηθούν από την υπηρεσία μας προς έγκριση. Για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία μπορεί να παρατείνει το χρόνο της υπάρχουσας εργολαβίας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και στην αποκατάσταση των απρόβλεπτων καταστάσεων που προέκυψαν κατά την διάρκεια από την σύνταξη της μελέτης μέχρι και σήμερα.
- Εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι ο χρόνος που απομένει έως τη συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του Έργου δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικείμενου που υπολείπεται προς υλοποίηση, και είναι ιδιαίτερος σημαντικό για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του συνολικού Έργου.
- Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.
- Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι έξι (6) μήνες, μέχρι **16 Δεκεμβρίου 2024**, η οποία είναι αρκετή για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.
- Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «**Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού**» αναδόχου «**ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ**» **χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-12-2024, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.**

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτοτάπητα και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων της Δημοτικής οδού Κουλούρας – Μελίκης και τμημάτων της 5ης Επαρχιακής οδού», με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΪΣΙΔΗ» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 16-12-2024, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Κατά την εκτέλεση του έργου εντοπίστηκαν και άλλες βλάβες και προβλήματα στο ανωτέρω οδικό δίκτυο πέραν των υπό κατασκευή τμημάτων που περιλαμβάνονταν στην σύμβαση τα οποία δεν ήταν εμφανή κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης, και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με το εν λόγω έργο.

Το υπολειπόμενο αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αφορά ως επί το πλείστον ασφαλικές εργασίες, το είδος και η φύση των οποίων απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε συνέπεσε με την έναρξη του χειμώνα και των πρώτων μηνών της άνοιξης, διάστημα κατά το οποίο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι τακτές βροχοπτώσεις που επικράτησαν στη περιοχή εκτέλεσης του έργου είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία στην ομαλή ροή των εργασιών και την καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εργασιών του αναδόχου.”

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2024 για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εγκρίθηκε με την με την υπ’ αρ. 43/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ που αφορά την «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΚΑΠ21 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 787/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού