



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 24^ο/02.07.2024

Απόφαση 901/2024

ΘΕΜΑ 13^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» με αναθεώρηση, αναδόχου: «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» (αρ. σύμ. 6/2022)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **2 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 454278/1409/27-06-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Φωτιάδης Φώτιος , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα , λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο Παπουλίδης Σταμάτης , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτρια Γραμματέας

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 13^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» με αναθεώρηση, αναδόχου: «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» (αρ. σύμ. 6/2022)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/41/424548/1715/21-06-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χρηματοδοτούμενο από Κ.Α.Π. (Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους) έτους 2021 με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ00ΚΑΠ20
12. Την με αριθμ. 810/2021 απόφαση, 29ου 13-07-21 (ΑΔΑ: Ω2547ΛΛ-ΥΛΖ) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 1/2021 Αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 21PROC009032163) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 650.000,00 €.
13. Την με αριθμ. 471/19-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Η5Τ7ΛΛ-ΡΒΚ), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 25,60% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 484.401,71€ (με Φ.Π.Α.).
14. Την από 27-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011012903 & ΑΔΑ: Ψ4ΓΩ7ΛΛ-4ΛΔ) Σύμβαση του έργου.
15. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 27 Ιουλίου 2024.
16. Την από 17-06-2024 αίτηση του αναδόχου για έξι (6) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
17. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ2.3.5/41/424548/1715/21-06-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας», με αναθεώρηση.
αναδόχου: «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» (αρ. σύμ. 6/2022)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87Α/7-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β' / 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινόμενων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
7. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΤΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
8. Την υπ' αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Την υπ' αριθμ. οικ.250394(2033)/08-04-2024 (ΦΕΚ 2268/Β/16-04-2024) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Την με αριθμ. 810/2021 απόφαση, 29^{ου} 13-07-21 (ΑΔΑ: Ω2547ΛΛ-ΥΛΖ) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 1/2021 Αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 21PROC009032163) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 650.000,00 €.
11. Την με αριθμ. 471/19-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Η5Τ7ΛΛ-ΡΒΚ), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 25,60% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 484.401,71€ (με Φ.Π.Α.).
12. Την υπ' αριθμ. 44/28-06-2022 πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
13. Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας.
14. Την από 27-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011012903 & ΑΔΑ: Ψ4ΓΩ7ΛΛ-4ΛΔ) Σύμβαση του έργου.
15. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 27 Ιουλίου 2024.
16. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/637291(2228)/08-09-2022 απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
17. Την από 17-06-2024 αίτηση του αναδόχου για έξι (6) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
18. Την υπ'αρ. ΔΥ/20-06-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» α ν α δ ό χ ο υ : «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», (αρ. σύμ. 6/2022) κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι 27 Απριλίου 2025.

Επειδή

Με την υπ' αρ. ΔΥ/20-06-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τεκμηριώνεται πλήρως, η αναγκαιότητα παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου καθόσον:

1. Το αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι οι εργασίες τακτικής και προληπτικής συντήρησης, επιθεωρήσεων και η επισκευή των βλαβών λόγω λειτουργικών ή δυναμικών αιτιών, καθώς και τυχόν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΟΔ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ήτοι μέχρι τις 27-07-2024, με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία και δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
2. Υπάρχει υπόλοιπο των ποσοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης του οδικού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας
3. Οι συμβατικές ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί και με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, κυρίως λόγω της φύσης των εργασιών (συντήρηση, άρση βλαβών στα δίκτυα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης) οι οποίες αποτελούν δυναμικό φαινόμενο και όχι παροδικό, αφού οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα, όπως τροχαία ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που προκαλούν βλάβες κ.τ.λ. και η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα και το μέγεθος των απρόβλεπτων αυτών γεγονότων αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα.
4. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί πίστωση μέχρι σήμερα, ώστε να εκκινήσει η επόμενη διαδικασία ανάθεσης του έργου συντήρησης. Συνυπολογίζοντας δε ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση μιας νέας διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι τη σύμβαση, είναι έξι έως οχτώ μήνες, χωρίς σ' αυτόν να συμπεριλαμβάνονται χρόνοι που θα απαιτηθούν για τυχόν προσφυγές αν το έργο δεν παραταθεί και ολοκληρωθεί στις 27-07-2024 θα μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο η Υπηρεσία δε θα έχει άλλους πόρους, πέραν αυτής της σύμβασης, για αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης και οι τυχόν προκαλούμενες βλάβες (δίκτυο εκτός λειτουργίας, τρακαρισμένοι ιστοί, εκτεθειμένα καλώδια υπό τάση, σηματοδοτούμενοι κόμβοι εκτός λειτουργίας κ.τ.λ.) εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες και πρόκλησης ατυχημάτων.
5. Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.
6. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι εννέα (9) μήνες, μέχρι 27 Απριλίου 2025, καθώς η αιτούμενη παράταση από τον ανάδοχο των έξι (6) μηνών δεν είναι αρκετή για την εξασφάλιση διαρκούς συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας.
7. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» αναδόχου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι 27 Απριλίου 2025, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., και Φωτιάδης Φ. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» αναδόχου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι 27 Απριλίου 2025, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Οι συμβατικές ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί και με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, κυρίως λόγω της φύσης των εργασιών (συντήρηση, άρση βλαβών στα δίκτυα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης) οι οποίες αποτελούν δυναμικό φαινόμενο και όχι παροδικό, αφού οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, όπως τροχαία ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που προκαλούν βλάβες κ.τ.λ. και η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται κυρίως

από τη συχνότητα και το μέγεθος των απρόβλεπτων αυτών γεγονότων αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα.

Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί πίστωση μέχρι σήμερα, ώστε να εκκινήσει η επόμενη διαδικασία ανάθεσης του έργου συντήρησης. Συμυπολογίζοντας δε ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση μιας νέας διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι τη σύμβαση, είναι έξι έως οχτώ μήνες, χωρίς σ' αυτόν να συμπεριλαμβάνονται χρόνοι που θα απαιτηθούν για τυχόν προσφυγές αν το έργο δεν παραταθεί και ολοκληρωθεί στις 27-07-2024 θα μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο η Υπηρεσία δε θα έχει άλλους πόρους, πέραν αυτής της σύμβασης, για αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης και οι τυχόν προκαλούμενες βλάβες (δίκτυο εκτός λειτουργίας, τρακαρισμένοι ιστοί, εκτεθειμένα καλώδια υπό τάση, σηματοδοτούμενοι κόμβοι εκτός λειτουργίας κ.τ.λ.) εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους πολίτες και πρόκλησης ατυχημάτων.

Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι εννέα (9) μήνες, μέχρι 27 Απριλίου 2025, καθώς η αιτούμενη παράταση από τον ανάδοχο των έξι (6) μηνών δεν είναι αρκετή για την εξασφάλιση διαρκούς συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χρηματοδοτούμενο από Κ.Α.Π. (Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους), με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ00ΚΑΠ20

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 901/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη