



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 29<sup>ο</sup>/6-8-2024**

**Απόφαση 1082/2024**

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών οδικού δικτύου 2021» Προϋπολογισμού: 400.000.00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **6 Αυγούστου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 543612/1684/1-8-2024 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυριζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε
10. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Μυλόπουλος Ιωάννης και Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και η Οικονομίδα Αθηνά Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 8<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών οδικού δικτύου 2021» Προϋπολογισμού: 400.000.00€», σύμφωνα με την από 29-7-2024, εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. ΠΚΜ 523183/2426/29-7-2024 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ002ΚΑΠ21.
12. Την με αρ. πρωτ. Οικ. Π.Κ.Μ. 372484(1526)/19-08-2022 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
13. Την με αριθμ. 1168/13-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΚΨ7ΛΛ-Ψ5Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011293506 2022-09-23 **διακήρυξη** για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών οδικού δικτύου 2021», προϋπολογισμού μελέτης: 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Την με αριθμ. **05/10-01-2023 (Α.Δ.Α.: 6Β8Α7ΛΛ-7ΔΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με (ΑΔΑΜ 23ΑWRD0120100319), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,34% αντί του συνολικού ποσού 248.032,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 307.560,20 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
16. Την από 23/02/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ:ΨΙ0Ρ7ΛΛ-97Χ) (ΑΔΑΜ: 23PROC012198190 2023-02-23) ποσού 307.560,20 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
17. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 86% του έργου.
18. Την από 24-07-2024 **αίτηση** της αναδόχου για τρίμηνη παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **23-11-2024**
19. Την από 29-7-2024, εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Για 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

**" Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών οδικού δικτύου 2021"**  
μέχρι 23-11-2024

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
2. Την με αρ. πρωτ. Οικ. Π.Κ.Μ. 372484(1526)/19-08-2022 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
3. Την με αριθμ. 1168/13-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΚΨ7ΛΛ-Ψ5Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011293506 2022-09-23 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών οδικού δικτύου 2021», προϋπολογισμού μελέτης: 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5. Την αρ. 1681/06-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΒΞ7ΛΛ-ΛΓΕ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
6. Την με αριθμ. **05/10-01-2023 (Α.Δ.Α.: 6Β8Α7ΛΛ-7ΔΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 23ΑΩΡΔ0120100319**, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «**Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,34% αντί του συνολικού ποσού 248.032,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και **307.560,20 ευρώ με ΦΠΑ 24%**.
7. Τη υπ'αριθμ. 12/2023 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλαμαριάς, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης του ανωτέρω έργου.
8. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ002ΚΑΠ21.
9. Την από 23/02/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ:ΨΙ0Ρ7ΛΛ-97Χ) (ΑΔΑΜ: 23PROC012198190 2023-02-23) ποσού 307.560,20 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
10. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες με λήξη την 23-08-2024.
11. Την από 24-07-2024 αίτηση της αναδόχου για τρίμηνη παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 23-11-2024
12. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 86% του έργου.
13. Το γεγονός ότι λόγω των βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων (μετρολογικά δεδομένα, πηγή meteodata.gr, 67 ημέρες ).
14. Το γεγονός ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Ελλάδα από τις 10/07/2024 έως σήμερα, σύμφωνα με τα συνημμένα μετεωρολογικά δεδομένα (πηγή meteodata.gr, 14 ημέρες ), με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πλήρης ανάπτυξη του εργοταξίου (απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών μετά τις 12:00)
15. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του υπόλοιπου φυσικού αντικείμενου έως την 23-08-2024 διότι οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται.
16. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
17. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Την έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

**" Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών οδικού δικτύου 2021"**

**Ανάδοχος: Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**  
**ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΠΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

μέχρι: **23-11-2024**

ΕΔΕΣΣΑ 29-07-2024

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Υποδ/σης  
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας  
α.α

ΞΥΛΑΠΕΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
Μηχ/γος. Μηχ/κός Τ.Ε. με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Ιντζές Κ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

### **α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση** προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα αναδόχου του έργου: "Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών οδικού δικτύου 2021» Προϋπολογισμού: 400.000.00€", **Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**, μέχρι **23-11-2024**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

*"Το γεγονός ότι λόγω των βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργου (μετρολογικά δεδομένα, πηγή [meteodata.gr](http://meteodata.gr), 67 ημέρες).*

*Το γεγονός ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Ελλάδα από τις 10/07/2024 έως σήμερα, σύμφωνα με τα συνημμένα μετεωρολογικά δεδομένα (πηγή [meteodata.gr](http://meteodata.gr), 14 ημέρες ), με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πλήρης ανάπτυξη του εργοταξίου (απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών μετά τις 12:00)*

*Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του υπόλοιπου φυσικού αντικείμενου έως την 23-08-2024 διότι οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται."*

**Επισημαίνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ002ΚΑΠ21.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1082/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Τα Μέλη**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**