



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 32°/27-8-2024

Απόφαση [1186/2024](#)

ΘΕΜΑ 51°: «Έγκριση της πρώτης (1ης) παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **27 Αυγούστου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 582575/1824/22-8-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυριζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 51° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της πρώτης (1ης) παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 389204/5490/5-8-2024 εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 759/20-8-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ΄ αριθμ. 56639/3-6-2020 (ΑΔΑ: 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2020 στη ΣΑΕΠ 508 του έργου του θέματος με ενάρθμο 2014ΕΠ50800000.
12. Την υπ΄ αριθμ. 51070/5-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΒΑ46ΜΤΛΡ-Φ3Ρ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2021 στη ΣΑΕΠ 508 του έργου του θέματος με ενάρθμο 2014ΕΠ50800000.
13. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 221075(3395)/7-5-2020 (20REQ006674954) αίτημα της Υποδιεύθυνσης έργων Δομών Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΣΑΕΠ508 του ΠΔΕ 2020
14. Την την με αριθμ. πρωτ. οικ. 350372(5191)/6-7-2020 Βεβαίωση (20REQ006974122) έγκριση πρωτογενούς αιτήματος του έργου του θέματος.
15. Την υπ΄ αριθμ. 72892/19-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ2ΗΒΑ46ΜΤΛΡ-0ΦΘ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΕΠ 508 του έργου του θέματος με ενάρθμο 2014ΕΠ50800000.
16. Την με αρ. πρωτ. 870912/2246/07-12-2022 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της ΠΚΜ για την ένταξη της πράξης με κωδικό 5198456 στο “ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025”
17. Την υπ΄ αριθμ. 121168/14-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΝΠ 208 του έργου του θέματος με ενάρθμο 2022ΝΠ20800002 & ΚΩΔ. MIS 5198456 .

18. Την Απόφαση 54/2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ (συνεδρίαση 9η/02-12-2022, (ΑΔΑ: ΨΖΣ87ΛΛ-ΦΔΒ) περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού (§1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016).
19. Την Απόφαση 1743/2022 Οικονομικής Επιτροπής/ΠΚΜ (πρακτικό 54^ο/13-12-2022 (ΑΔΑ:6Υ3Ξ7ΛΛ-Κ3Ο) περί έγκρισης της Διακήρυξης.
20. Η με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011883033 2022-12-22 ανάρτηση της διακήρυξης του έργου στο ΚΗΜΔΗΣ και η με αριθμό ΑΔΑ: 6Τ0Β7ΛΛ-Β26 προκήρυξη του έργου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
21. Την υπ' αριθμ. 223/2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΟ7ΛΛ-ΝΛΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό ανάθεσης της σύμβασης του εν θέματι έργου και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»
22. Την υπ' αριθμ. 654/6-6-2023 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΥ7ΛΛ-ΩΡ2 και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013403056) Απόφαση Οικ. Επιτρ./ΠΚΜ, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με μέση έκπτωση είκοσι οκτώ και πενήντα εκατοστά επί τοις εκατό (28,50%), και οικονομική προσφορά για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 457.720,94€, για απρόβλεπτα 68.658,14 €, για αναθεώρηση 10.895,46 €, απολογιστικές δαπάνες 40.000,00 €, για μελέτες 10.725,00 €, δηλαδή συμβατική δαπάνη του έργου 587.999,54 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και συνολική δαπάνη 729.119,43 € με ΦΠΑ (24%).
23. Τη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ελέγχθηκε με την υπ' αρ. 654/6-6-2023 Πράξη Επιτρόπου ΟΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΙ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) και από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της υπόψη σύμβασης και δεν κωλύεται η υπογραφή της.
24. Την από 5 Οκτωβρίου 2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013588445 2023-10-16) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου.
25. Τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών, η οποία ανέρχεται σε εννέα (9) μήνες, αρχίζει με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και λήγει την 5η Ιουλίου 2024.
26. Την υπ' αριθμ. οικ.704441(12449)/17-10-2023 απόφαση του Τμήματος Συντηρήσεων Έργων Δομών Περιβάλλοντος / ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΦ1Η7ΛΛ-ΩΡΜ), με την οποία ορίστηκε ο επιβλέπων μηχανικός του έργου
27. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 749663 (13064)/06-11-2023 απόφαση του Τμήματος Συντηρήσεων Έργων Δομών Περιβάλλοντος / ΠΚΜ
28. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου για Χορήγηση Παράτασης της Ολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά εννέα μήνες, έως την 04-04-2025, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 3-6-2024.
29. Την αριθμ. πρωτ. 389204/5490/5-8-2024 εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 759/20-8-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση της πρώτης (1ης) παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντλιομυμυρικών έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022»

Αρχικός Προϋπολογισμός : 1.000.000,00 €
 Συμβατική δαπάνη : 587.999,54 € (πλέον 141.119,89 € για Φ.Π.Α.)
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 2022ΝΠ20800002 (πρώην 2014ΕΠ50800000)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

ΣΧΕΤ.: Το από 3-6-2024 έγγραφο του αναδόχου (αρ. Πρωτ. εισερχομένου ΔΤΕ/ΠΚΜ 389204(5490)/03.06.2024)

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
2. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Το Π.Δ.133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την Αριθ. Πρωτ. 2604(59)/2-1-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα".
6. Την υπ. Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 71/08-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΚΜ (ΑΔΑ 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/04-04-2024 απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ)» (ΦΕΚ-2793 Β/17-5-24).
7. Την υπ' αρ. οικ. 17255 (397)/24 (ΦΕΚ 148 Β/11-1-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 148/Β' / 11-01-2024, "Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»", όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 212528/3135/24 (ΦΕΚ 2089 Β/7-4-2024) και 249859/3725/24, ΦΕΚ-2793 Β/17-5-24 Αποφάσεις Περιφερειάρχη
8. Την με Αριθ. Πρωτ. Οικ. 107833(2003)/11-2-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη ΚΜ "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών "Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη", σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κ.Μ."
9. Την απόφαση με Αριθ. Πρωτ. Οικ. 53502(1021)/23-01-2024 (ΑΔΑ ΨΒΕΕ7ΛΛ-ΠΔΛ) του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
10. Το ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021 (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016) και ΦΕΚ 2735 Β/02.06.2022 (Για τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης των Α, Β, Γ και Δ' Τριμήνου 2021)
11. Την από 5 Οκτωβρίου 2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013588445 2023-10-16) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου .
12. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου για Χορήγηση Παράτασης της Ολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά εννέα μήνες, έως την 04-04-2025, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 3-6-2024.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αριθμ. 56639/3-6-2020 (ΑΔΑ: 990Ξ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2020 στη ΣΑΕΠ 508 του έργου του θέματος με ενάρθρο 2014ΕΠ50800000.
2. Με την υπ' αριθμ. 51070/5-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΒΑ46ΜΤΛΡ-Φ3Ρ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξης στο ΠΔΕ 2021 στη ΣΑΕΠ 508 του έργου του θέματος με ενάρθρο 2014ΕΠ50800000.
3. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 221075(3395)/7-5-2020 (20REQ006674954) αίτημα της Υποδιεύθυνσης έργων Δομών Περιβάλλοντος έγινε η τροποποίηση της ΣΑΕΠ508 του ΠΔΕ 2020
4. Με την υπ' με αριθμ. πρωτ. οικ. 350372(5191)/6-7-2020 Βεβαίωση (20REQ006974122) έγινε η έγκριση πρωτογενούς αιτήματος του έργου του θέματος.
5. Με την υπ' αριθμ. 72892/19-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ2ΗΒΑ46ΜΤΛΡ-0ΦΘ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξης στο ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΕΠ 508 του έργου του θέματος με ενάρθρο 2014ΕΠ50800000.
6. Με την με αρ. πρωτ. 870912/2246/07-12-2022 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της ΠΚΜ εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με κωδικό 5198456 στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025"
7. Με την υπ' αριθμ. 121168/14-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΝΠ 208 του έργου του θέματος με ενάρθρο 2022ΝΠ20800002 & ΚΩΔ. ΜΙΣ 5198456 .
8. Ισχύει η υπ' αρ. Α.Π. οικ. 165628/ 29-1-2013 (ΑΔΑ : ΒΕΙΞ0-ΑΩΜ) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων «Καθαρισμός παλαιάς και νέας κοίτης ποταμού Αλιάκμονα» στους Νομούς Ημαθίας και Πιερίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
9. Τα τεύχη δημοπράτησης και εκτέλεσης του υποέργου τα οποία συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνουν Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο Δημοπράτησης,

Προϋπολογισμό Δημοπράτησης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ 867498(10316) 6-12-2022 Απόφαση

10. Ο ανοιχτός Διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 03-02-2023. Η Σύμβαση ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους δημοπράτησης, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 1743/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:6Υ3Ξ7ΛΛ-Κ30).
11. Με την υπ' αριθμ. 654/6-6-2023 Απόφαση Οικ. Επιτρ./ΠΚΜ κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με μέση έκπτωση είκοσι οκτώ και πενήντα εκατοστά επί τοις εκατό (28,50%), και οικονομική προσφορά για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 457.720,94€, για απρόβλεπτα 68.658,14 €, για αναθεώρηση 10.895,46 €, απολογιστικές δαπάνες 40.000,00 €, για μελέτες 10.725,00 €, δηλαδή συμβατική δαπάνη του έργου 587.999,54 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και συνολική δαπάνη 729.119,43 € με ΦΠΑ (24%).
12. Η διαγωνιστική διαδικασία ελέγχθηκε με την υπ' αρ. 654/6-6-2023 Πράξη Επιτρόπου ΟΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΙ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ), από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της υπόψη σύμβασης και δεν κωλύεται η υπογραφή της.
13. Η από 5 Οκτωβρίου 2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013588445 2023-10-16) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου.
14. Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ανέρχεται σε εννέα (9) μήνες, αρχίζει με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και λήγει την 5η Ιουλίου 2024.
15. Ο επιβλέπων μηχανικός του έργου ορίστηκε με την υπ' αριθμ. οικ.704441(12449)/17-10-2023 απόφαση του Τμήματος Συντηρήσεων Έργων Δομών Περιβάλλοντος / ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΦ1Η7ΛΛ-ΩΡΜ)
16. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 749663 (13064)/06-11-2023 απόφαση του Τμήματος Συντηρήσεων Έργων Δομών Περιβάλλοντος / ΠΚΜ

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022», αφορά εργασίες που απασκοπούν στη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παραποτάμιων περιοχών της παλαιάς και νέας και της ευρείας κοίτης του π. Αλιάκμονα.

Προβλέπεται η εκτέλεση των εξής εργασιών:

1. τοπική αποκατάσταση αναχώματος,
2. κατασκευή λιθορριπής κατά τμήματα,
3. τοπική αποκατάσταση βατότητας στέψης αναχώματος.
4. Αποκατάσταση διοχετευτικότητας με καθαρισμό από φερτά υλικά.

Ειδικότερα

α) ενίσχυση του κυρίου (μη υπερβλητού) αναχώματος της ευρείας κοίτης του π. Αλιάκμονα και τοπική αποκατάσταση με τοποθέτηση λιθορριπής

- i) σε μήκος περί τα 200m στη "Θέση 1" X1=384640, Y1=4485950 ως X2=384780 Y2=4485830,
- ii) σε μήκος περί τα 200m, στη "Θέση 2" X3 =384325, Y3= 4486380 ως X4=384500, Y4=4486160 ,
- iii) σε μήκος περί τα 250m, στη "Θέση 3" X5 =382600, Y5= 4488270 ως X6=382825, Y6=4487960 ,
- iv) σε μήκος περί τα 30m, στο σημείο διέλευσης της γραμμής του ΟΣΕ υπέρ την τ. Μυλόβου, "Θέση 6" X7 =375638, Y7= 4489778 ως X8=375581, Y8=4489778

β) αποκατάσταση της βατότητας της στέψης του κυρίου αναχώματος με διάστρωση αμμοχάλικου,

- i) σε μήκος περί τα 5,25 km, "Διάστρωση 1" X9 =384825, Y9= 4485850 ως X10=381225, Y10=4489173
- ii) σε μήκος περί τα 2,41 km, "Διάστρωση 3" X9 =379670, Y9= 4489600 ως X10=377590, Y10=4490055

γ) αποκατάσταση της βατότητας της στέψης του υπερβλητού αναχώματος της ενεργού κοίτης του π. Αλιάκμονα σε μήκος περί τα 3,00 km, "Διάστρωση 2" X1 =382550, Y1= 4485580 ως X2=381175, Y2=4488300 , και σημειακή ενίσχυση με λιθορριπή.

δ) καθαρισμός από φερτά υλικά της νέας κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα σε μήκος περί τα 1.000m, "Φερτά 1" κάτω από γέφυρα ΠΑΘΕ, από X1=380565, Y1= 4488450 ως X2=379625, Y2=4488610

ε) Κόψιμο – εκρίζωση θάμνων και δέντρων για εξασφάλιση της πρόσβασης και κυκλοφορίας επί του αναχώματος, όπου έχει αναπτυχθεί βλάστηση που κωλύει την πρόσβαση επί του αναχώματος.

Περίοδοι εκτέλεσης των διαφόρων τμημάτων του θα είναι οι ακόλουθες,

- Ενίσχυση αναχωμάτων στις θέσεις 1 και 2: από αρχές Σεπτεμβρίου έως τέλη Οκτωβρίου
- Ενίσχυση αναχωμάτων στη Θέση 3: από αρχές Ιουλίου έως τέλη Μαρτίου.
- Ενίσχυση αναχωμάτων στη Θέση 6: από αρχές Αυγούστου έως τέλη Μαρτίου.
- Αποκατάσταση βατότητας οδών στις θέσεις Διάστρωση 1 και 2: από τέλη Αυγούστου έως τέλη Νοεμβρίου.
- Αποκατάσταση βατότητας οδών στη θέση Διάστρωση 3: από αρχές Αυγούστου έως τέλη Μαρτίου.
- Καθαρισμός νέας κοίτης Αλιάκμονα στις θέσεις Φερτά 1, 2, 3 και 4: από αρχές Αυγούστου έως τέλη Μαρτίου.

Μήνες Θέσεις	Οκτ 5/10/23	1ος νοεμ	2ος δεκ	3ος ιαν	4ος φεβ	5ος μαρ	6ος απρ	7ος μαιο	8ος ιουν	9ος ιουλ
Θέση 1		Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών
Θέση 2		Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών	Διακοπή εργασιών
Θέση 3	Εκτελεστηκαν						Διακοπή	Διακοπή	Διακοπή	

Θέση 6	Εκτελεστηκαν						εργασιων	εργασιων	εργασιων	
Διαστ 1			Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων
Διαστ 2			Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων
Διαστ 3	Εκτελεστηκαν						Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων
Φερτα 4							Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων	Διακοπη εργασιων

Μήνες Θέσεις	10ος αυγ	11ος σεπτ	12ος Οκτ	13ος νοεμ	14ος δεκ	15ος ιαν	16ος φεβ	17ος μαρ	18ος απρ 4-4-25
Θέση 1	Διακοπη εργασιων	παραταση	παραταση						
Θέση 2	Διακοπη εργασιων	παραταση	παραταση						
Θέση 3	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	
Θέση 6	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	
Διαστ 1	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση					
Διαστ 2	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση					
Διαστ 3	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	
Φερτα 4	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	παραταση	

Πίνακας χρόνων όπου δύνανται να εκτελεστούν εργασίες στον εγκεκριμένο χρόνο και στην παράταση

Την 5η Οκτωβρίου του 2023 υπογράφηκε η Σύμβαση και άρχισε η οργάνωση εργοταξίου από πλευράς αναδόχου και η αλληλογραφία με αρμόδιες υπηρεσίες (Δασαρχείο , Αρχαιολογία, Φορέας Προστατευόμενης περιοχής), όπως επιβάλουν οι περιβαλλοντικοί όροι.

Διαπιστώθηκε ότι προκειμένου για την “Διάστρωση 3”, έπρεπε να γίνει αυτοψία από το Δασαρχείο και να δοθούν οδηγίες για τον καθαρισμό από τη βλάστηση η οποία είχε αναπτυχθεί έντονα, σε σημείο που να είναι αδιαπέρατη η στέψη αναχώματος με απλό όχημα. Η αλληλογραφία και οι απαιτούμενες αυτοψίες ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν υπό όρους οι εργασίες με το έγγραφο με αρ. Πρωτ. 55980/5-2/2024. Όταν σταθεροποιήθηκαν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου να γίνουν εργασίες εκσκαφών και διάστρωσης σε χειμερινή περίοδο, ο ανάδοχος προχώρησε σε εργασίες και ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες εργασίες : Κόψιμο – εκρίζωση θάμνων και δέντρων για εξασφάλιση της πρόσβασης και κυκλοφορίας επί του αναχώματος, εκσκαφή και διαμόρφωση σκάφης οδού, επίκωση και διάστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά. Ολοκληρώνοντας της διάστρωση των προβλεπόμενων 2,40 km εντός εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και σε επιτρεπόμενο από τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς χρόνο.

Η πρόσβαση στη “Θέση 6” εξαρτάται απο την “διάστρωση 3”, γιατί η απόσταση μεταφοράς υλικών διαφοροποιείται με μείωση του μήκους μετακίνησης. Έγιναν οι πρόδρομες εργασίες ανίχνευσης της υφιστάμενης κατάστασης και οι εργασίες σταμάτησαν τέλος Μαρτίου , εξαιτίας των περιβαλλοντικών περιορισμών χρόνου.

Στη “Θέση 3” έγιναν οι πρόδρομες εργασίες ανίχνευσης και αποτυπώσεων της υφιστάμενης κατάστασης, μεταφερθηκαν υλικά και άρχισαν οι εργασίες οι οποίες σταμάτησαν τέλος Μαρτίου , εξαιτίας των περιβαλλοντικών περιορισμών χρόνου.

Οι εργασίες που υπολείπονται θα εκτελεστούν σε χρόνους που επιτρέπεται από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαία η έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου συνολικά. Προγραμματίστηκαν ήδη οι εργασίες στη “Θέση 1”, “Θέση 2”, “Θέση 3”, “Θέση 6”, “Διάστρωση 2”.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Όπως προκύπτει, εξαιτίας των περιβαλλοντικών περιορισμών χρόνου, μεγάλο μέρος του αντικειμένου της Σύμβασης, δεν μπορούσε να εκτελεστεί στον αρχικό χρόνο των εννέα μηνών εφόσον η Σύμβαση υπογράφηκε τον Οκτώβριο. Γι’ αυτό το λόγο ο Ανάδοχος αιτήθηκε παράταση εννέα (9) μηνών, έως την 4-4-2025.

Δ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Οι περιβαλλοντικοί όροι επιβάλουν την διακοπή των εργασιών και κατά συνέπεια καθυστερήσεις.

Επιπλέον λόγος καθυστερήσεων είναι η χρονική στιγμή έναρξης εργασιών (η Σύμβαση υπογράφηκε κατά τον Οκτώβριο) και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν την εκτέλεση εργασιών γιατί οι συχνές βροχοπτώσεις την χειμερινή περίοδο καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 και καθώς :

Η φύση του έργου δεν επιδέχεται προσδιορισμό επί μέρους τμημάτων ή δραστηριοτήτων, ώστε η σύμβαση να προβλέπει τμηματικές προθεσμίες (παρ. 1 άρθρου 147 ν.4412/16).

Η συνολική προθεσμία αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης (παρ. 2 άρθρου 147 ν.4412/16) και στη διάρκεια της δεν να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του έργου.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (½) δηλαδή 4,5 μήνες, έως την 20η Νοεμβρίου 2024, οπότε

λήγει η οριακή προθεσμία έργου, κατά τη διάρκειά της οποίας η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου (παρ. 4 άρθρου 147 ν.4412/16). Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται «με αναθεώρηση», γιατί η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε παραλείψεις του αναδόχου (παρ. 6 άρθρου 147 ν.4412/16).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να παραταθεί για την ολοκλήρωση του έργου καθώς οι καθυστερήσεις οφείλονται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να προγραμματισθούν κατά την διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης. Προτείνεται να γίνει αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου για συνολική παράταση για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία, ώστε να γίνει ένας χρονικός κύκλος με τα επιπρεπόμενα διαστήματα εκτέλεσης εργασιών (παρ. 8 άρθρου 147 ν.4412/16).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας, έως τις 04-04-2025, δηλαδή κατά εννέα μήνες (9 μήνες) με ανυπαίτιότητα της Αναδόχου, δηλαδή με Αναθεώρηση.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος
ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
α/α

Χρήστος Βαρναλίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ., Ιντζές Κ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις για την διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022», **προϋπολογισμού: 1.000.000,00€** (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%), **με ανάδοχο την «ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου, κατά εννέα (9) μήνες, έως 4-4-2025**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Οι περιβαλλοντικοί όροι επιβάλλουν την διακοπή των εργασιών και κατά συνέπεια καθυστερήσεις. Επιπλέον λόγος καθυστέρησης είναι η χρονική στιγμή έναρξης εργασιών (η Σύμβαση υπογράφηκε κατά τον Οκτώβριο) και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν την εκτέλεση εργασιών γιατί οι συχνές βροχοπτώσεις την χειμερινή περίοδο καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 και καθώς :

Η φύση του έργου δεν επιδέχεται προσδιορισμό επί μέρους τμημάτων ή δραστηριοτήτων, ώστε η σύμβαση να προβλέπει τμηματικές προθεσμίες (παρ. 1 άρθρου 147 ν.4412/16).

Η συνολική προθεσμία αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης (παρ. 2 άρθρου 147 ν.4412/16) και στη διάρκειά της δεν να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του έργου.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) δηλαδή 4,5 μήνες, έως την 20η Νοεμβρίου 2024, οπότε λήγει η οριακή προθεσμία έργου, κατά τη διάρκειά της οποίας η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου (παρ. 4 άρθρου 147 ν.4412/16).

Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται «με αναθεώρηση», γιατί η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε παραλείψεις του αναδόχου (παρ. 6 άρθρου 147 ν.4412/16).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να παραταθεί για την ολοκλήρωση του έργου καθώς οι καθυστερήσεις οφείλονται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς, οι οποίοι δεν

μπορούσαν να προγραμματισθούν κατά την διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης. Προτείνετε να γίνει αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου για συνολική παράταση για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία, ώστε να γίνει ένας χρονικός κύκλος με τα επιτρεπόμενα διαστήματα εκτέλεσης εργασιών (παρ. 8 άρθρου 147 ν.4412/16)".

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΝΠ 208, με κωδικό 2022ΝΠ20800002 MIS 5198456 (πρώην 2014ΕΠ50800000 ΣΑΕΠ 508)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1186/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη