



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 36^ο/24.09.2024

Απόφαση [1325/2024](#)

ΘΕΜΑ 20^ο: «Έγκριση χορήγησης έκτης (6ης) παράτασης εκατόν είκοσι ημερών, ήτοι μέχρι την 26/11/2024 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **24 Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.) , κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 650273/2034/19-9-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού , αν. μέλος ΠΕ
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Σωτηριάδου Νατάσα, καθώς και οι κ.κ. Λιακόπουλος Αθανάσιος και Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείες.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 20^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης έκτης (6ης) παράτασης εκατόν είκοσι ημερών, ήτοι μέχρι την 26/11/2024 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 432845/7096/02-08-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 2139/07-08-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ . ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20.
12. Την υπ’ αριθμ. 1314/20-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:67ΩΟ7ΛΛ-Μ87), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου
13. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 20PROC007604038
14. Την με αριθμό 84/08-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 22ΑWRD010321998 με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «PRAXIS E.E.», για συνολική δαπάνη 541.597,63 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
15. Την από 16-05-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010558584 όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, με λήξη την 12/11/2022.
16. Την υπ’ αρ. 43/20-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την “Εγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024”
17. Την 1739/13-12-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου του θέματος με ΑΔΑ:Ψ7ΛΝ7ΛΛ-ΠΨΩ, συνολικής δαπάνης 822.566,92€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) με αύξηση του οικονομικού αντικείμενου λόγω αναθεώρησης
18. Την από οικ.41477(328)/18-01-23 απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV012006639.

19. Την από 888209(12397)/20-05-24 απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014830908.
20. Την 1462/08-11-22 απόφαση της Οικ. Επιτροπής περί έγκρισης της 1ης παράτασης του έργου του θέματος, με ΑΔΑ: ΨΥΤΝ7ΛΛ-ΓΜΜ , ήτοι ως 11-05-23 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
21. Την 574/16-05-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 2ης παράτασης του έργου του θέματος με ΑΔΑ:ΨΓΨΕ7ΛΛ-Δ4Ο, ήτοι ως 07-11-23 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
22. Την 1414/07-11-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 3ης παράτασης του έργου του θέματος με ΑΔΑ:ΩΖΚΓ7ΛΛ-ΩΜ2, ήτοι ως 20-02-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
23. Την 107/06-02-24 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης της 4ης παράτασης του έργου του θέματος, με ΑΔΑ:6Φ327ΛΛ-Σ7Ε ήτοι ως 30-05-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
24. Την **796/11-06-24** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της **5ης παράτασης** του έργου του θέματος, με **ΑΔΑ:6Χ4Ν7ΛΛ-ΔΒΤ** ήτοι ως 29-07-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
25. Την από 19-06-2024 αίτηση της αναδόχου για 120 ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
26. Την αριθμ. πρωτ. 432845/7096/02-08-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης έκτης (6ης) παράτασης εκατόν είκοσι ημερών, ήτοι μέχρι την 26/11/2024 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- Την με αρ. πρωτ. οικ.459532(6841)/28-08-20 απόφαση του Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ, με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
- Την με αριθμό 1314/20-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας με ΑΔΑΜ 20PROC007602539, και η δημοπράτηση του έργου.
- Την με αριθμό 84/08-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), με ΑΔΑΜ 22ΑWRD010321998 με την οποία κατακυρώθηκε το έργο του θέματος, στην εργοληπτική επιχείρηση «PRAXIS Ε.Ε.», για συνολική δαπάνη 541.597,63 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
- Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Κ.Α.Π. Μ.Ε.Θ. με κωδικό έργου 1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20.
- Την από 16-05-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010558584 όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, με λήξη την 12/11/2022.
- Την 1462/08-11-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 1ης παράτασης του έργου του θέματος με ΑΔΑ:ΨΥΤΝ7ΛΛ-ΓΜΜ, ήτοι ως 11-05-23 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Την από 805243(11475) ταυτ./17-11-22 απόφαση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011748139.
- Την 1739/13-12-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου του θέματος με ΑΔΑ:Ψ7ΛΝ7ΛΛ-ΠΨΩ, συνολικής δαπάνης 822.566,92€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) με αύξηση του οικονομικού αντικείμενου λόγω αναθεώρησης
- Την από οικ.41477(328)/18-01-23 απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ012006639.
- Την 574/16-05-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 2ης παράτασης του έργου του θέματος με ΑΔΑ:ΨΓΨΕ7ΛΛ-Δ4Ο, ήτοι ως 07-11-23 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Την από 347816(5040)/22-05-23 απόφαση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012722007.
- Την 1414/07-11-23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 3ης παράτασης του έργου του θέματος με ΑΔΑ:ΩΖΚΓ7ΛΛ-ΩΜ2, ήτοι ως 20-02-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Την από 765754(11081)/15-11-23 απόφαση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013768119.
- Την 107/06-02-24 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 4ης παράτασης του έργου του θέματος, με ΑΔΑ:6Φ327ΛΛ-Σ7Ε ήτοι ως 30-05-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Την από 98486(1317)/15-02-24 απόφαση της Υπηρεσίας μας περί 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών την 30-05-24 με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014271713.
- Την υπ' αρ. 43/20-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024"

- Την με ΑΔΑ: 6ΞΞΥ7ΛΛ-5ΘΗ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία υφίσταται πίστωση 136.672,76€ για το 2024.
- Την 98/10/25-04-24 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
- Την από 888209(12397)/28-05-24 απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ με ΑΔΑΜ: 24SYMV014830908.
- Την 796/11-06-24 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 5ης παράτασης του έργου του θέματος, με ΑΔΑ:6Χ4Ν7ΛΛ-ΔΒΤ ήτοι ως 29-07-24 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Την από 19-06-2024 αίτηση της αναδόχου για 120 ημερών παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
- Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
- Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
- Την Υπουργική Απόφαση 166653/2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
- Την Υπουργική Απόφαση Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ.23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016. ".

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Έχουν προκύψει απρόβλεπτες εργασίες εντός του χειμάρρου και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στη σύναψη Σ.Σ. προκειμένου να συμπεριλάβει την αύξηση των ποσοτήτων των χωματουργικών και των λιθορριπών λόγω λάθους στην αρχική προμέτρηση του έργου για την ολοκλήρωση και του 4ου αναβαθμού, σε σύνολο <15% του αρχικού κόστους της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, πληρώντας και όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΗΤΟΙ

2. Την αναμονή της τροποποίησης της 2ης Τροποποίησης του Προγράμματος χρηματοδότησης
3. την αναμονή της σύναξης 3ου ΑΠΕ για τη σύναψη της Σ.Σ.

ΕΙΣ ΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης έκτης (6ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ», κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 26/11/2024.

<p>Ο Εισηγητής Θεσσαλονίκη, 02-08-2024</p> <p>Ευφροσύνη Μποντζίδου ΤΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 02-08-2024</p> <p>Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 02-08-2024 α.α.</p> <p>Ελένη Διαμαντή ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση αναβαθμών στην κοίτη του χειμάρρου Σχολαρίου», κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 26/11/2024, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με την επωνυμία «PRAXIS E.E.», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

- "Έχουν προκύψει απρόβλεπτες εργασίες εντός του χειμάρρου
- Αναμονή της 2ης Τροποποίησης του Προγράμματος χρηματοδότησης
- Αναμονή της σύνταξης 3ου ΑΠΕ για τη σύναψη της Σ.Σ."

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ. ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 1122ΘΕΣ002ΚΑΠ20.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1325/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού