



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 36<sup>ο</sup>/24-09-2024**

**Απόφαση [1328/2024](#)**

**ΘΕΜΑ 23<sup>ο</sup>** : «Έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων με υπόγειους χώρους, με ΔΤ «Φροντίδα Παπαγεωργίου», Προϋπολογισμός: 1.566.122,11 ευρώ (ΜΕ ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **24 Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 650273/2034/19-9-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αν. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Σωτηριάδου Νατάσα, καθώς και οι κ.κ. Λιακόπουλος Αθανάσιος και Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 23<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων με υπόγειους χώρους, με ΔΤ «Φροντίδα Παπαγεωργίου», Προϋπολογισμός: 1.566.122,11 ευρώ (ΜΕ ΦΠΑ)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 630500/8798/16-09-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 883/17-09-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τη με αριθμ. 28/2023 (αριθμ. Συνεδρίασης 7η/24-5-2023) (ΑΔΑ:9ΗΣ67ΛΛ-Γ9Π) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ για την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΕΠ του ΠΔΕ 2023 με κωδικό 2017ΕΠ00810067, είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ)
13. Τη με αριθμ. 771/2023 (Πρακτικό 26º/27-06-2023) (ΑΔΑ: 9ΠΔΝ7ΛΛ-Μ25) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, η οποία αφορά στην έγκριση της διακήρυξης και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
14. Την υπ' αρ. **1289/2023 (ΑΔΑ: 966Ο7ΛΛ-02Ι, ΑΔΑΜ:23ΑWRD013737000)** Απόφαση κατακύρωσης του έργου της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ.
15. Την από 04-12-2023 Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος ( ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013882713)
16. Την υπ. αρ. 502/4-9-2024 ( αρ. πρωτ. ΔΤΕ 612729(8527)/4-9-2024), **αίτηση** της Αναδόχου, με την οποία ζητείται η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά 105 ημέρες του εν θέματι Έργου.
17. Την αριθμ. πρωτ. 630500/8798/16-09-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος ,της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ για έγκριση Χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «**Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων με υπόγειους χώρους, με ΔΤ «Φροντίδα Παπαγεωργίου»**»,  
**Προϋπολογισμός:** 1.566.122,11 ευρώ (ΜΕ ΦΠΑ)

**Χρηματοδότηση:** 2017ΕΠ00810067 της ΣΑΕ 008/1, ΟΠΣ: 5008948  
**Ανάδοχος:** ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ

**Έχοντας υπόψη:**

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010) και του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012), όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ", ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) και ισχύουν σήμερα,

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Και ειδικά το άρθρο 147 αυτού.

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με τις 81320 και 77909/01-12-2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β'/30-12-2016) με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ.133/2010, ΦΕΚ 226/Α'/27-12-2010)
- Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013) και την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρ. 15400/17.04.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΤΒ).
- Την με με Αριθ. Πρωτ. Οικ. 107833(2003)/11-2-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών "Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη", σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας."
- Την Αριθ. Πρωτ. 2604(59)/2-1-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα".
- Την Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 71/08-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
- Την απόφαση με Αριθ. Πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 148/Β' / 11-01-2024 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»".
- Την απόφαση με Αριθ. Πρωτ. Οικ. 53502(1021)/23-01-2024 (ΑΔΑ ΨΒΕΕ7ΛΛ-ΠΔΛ) του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".

**Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:**

Γενικά στοιχεία του έργου:

<b>Προϋπολογισμός Μελέτης ( με ΦΠΑ)</b>	<b>1.566.122,11€</b>
<b>Ημερομηνία Διαγωνισμού</b>	<b>9-8-2023</b>
<b>Ποσοστό Έκπτωσης</b>	<b>9,00%</b>
<b>Ποσό Σύμβασης ( με ΦΠΑ)</b>	<b>1.425.171,12 €</b>
<b>Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης</b>	<b>04-12 -2023</b>
<b>Συμβατική Προθεσμία</b>	<b>04-09-2024</b>
<b>Αιτούμενη Προθεσμία Περαιώσεως</b>	<b>04-12-2024</b>

1. Την από 04-12 -2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013882713).

2. Την με αρ. πρωτ. **878036(14920)/28-12-2023** απόφαση ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, έγκρισης χρονοδιαγράμματος.
3. Η με αρ. πρωτ. **οικ.532799(7434)/29-7-2024** Ειδική Πρόσκληση
4. Το με αρ. **493/6-8-2024** έγγραφο της ΠΑΓΩΝΗ ΑΤΕ
5. Το με αρ. **556161(7753)/16-8-2024** έγγραφο μας
6. Την υπ. αρ. **502/4-9-2024 ( αρ. πρωτ. ΔΤΕ 612729(8527)/4-9-2024)**, αίτηση της Αναδόχου, παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά 105 ημέρες.
7. Την με αρ. πρωτ. **564934(7866)/09-09-2024** εισήγηση της ΔΤΕ/ΠΚΜ προς την ΕΥΔ/ΠΚΜ, για την προέγκριση της παράτασης.
8. Το γεγονός ότι :

α) Απαιτείται παράταση για **δεκαπέντε (15) ημέρες**, επειδή σύμφωνα με τα ημερολόγια του έργου, δεν εκτελέστηκαν καθόλου εργασίες, λόγω παγετού και βροχής για 11 ημέρες και εκτελέστηκαν μερικώς εργασίες για 8 ημέρες, λόγω πρόωρης αποχώρησης λόγω καύσωνα, συνεπώς εισηγούμαστε την παράταση του χρονοδιαγράμματος συνολικά κατά **δεκαπέντε (15) ημέρες ( 15), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου.**

β) Απαιτείται παράταση για **σαράντα πέντε (45) ημέρες**, λόγω των εκσκαφών (απαίτηση χρήσης σφύρας στις γενικές εκσκαφές, λόγω ανεύρεσης βράχου), όπως αυτά εγκρίθηκαν με τον **1ο ΑΠΕ** και λόγω των επιπλέον ποσοτήτων σκυροδετήσεων που προέκυψαν από λάθη προμέτρησης ( σύμφωνα με την εφαρμογή της μελέτης), συνεπώς εισηγούμαστε την παράταση του χρονοδιαγράμματος συνολικά κατά **σαράντα πέντε (45) ημέρες, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου.**

γ) Τέλος, σύμφωνα και με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο **α/α 5** συνημμένο έγγραφο μας προς τον **Ανάδοχο, δεν ευσταθεί η επίκληση της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, ως αιτία καθυστέρησης, ούτε προχώρησε σε οποιαδήποτε ενέργεια επιτάχυνσης των εργασιών, ως όφειλε, συνεπώς απαιτείται και εισηγούμαστε επιπλέον παράταση του χρονοδιαγράμματος συνολικά κατά **τριάντα (30) ημέρες, χωρίς αναθεώρηση, με υπαιτιότητα της Αναδόχου.****

Επομένως, από την Υπηρεσία μας εκτιμάται πως απαιτούνται **συνολικά ενενήντα (90) ημέρες**, για την αναπλήρωση της χρονικής υστέρησης και την ολοκλήρωση των εργασιών που καθυστέρησαν, **καθώς μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 50% του έργου ( σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις).**

9. Το με αρ. πρωτ. **3526/11-9-2024 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 630500(8798)/11-9-2024)** έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ/ΠΚΜ με την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **90** ημέρες.

#### **Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ.**

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά **90 ημέρες**, ήτοι μέχρι **04.12.2024**, η οποία επιμερίζεται ως προς την υπαιτιότητα ( **άρθρο 147 του Ν 4412/2016**), ως εξής:

A. Μέχρι τις **04-11-2024**, συνολικά **εξήντα (60) ημέρες**

χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου ( με αναθεώρηση )

B. Μέχρι τις **04-12-2024**, συνολικά **τριάντα (30) ημέρες**

με υπαιτιότητα της Αναδόχου ( χωρίς αναθεώρηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν 4412/2016

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

	Ημερομηνία Περαιώσης		Σύνολο ημερών
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη	
<b>Συνολική Προθεσμία</b>	<b>04.09.2024</b>	<b>04.12.2024</b>	<b>90</b>

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη**

**ΥΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ**

**ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΑΒΑΛΙΔΟΥ**

Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει τη χορήγηση** παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά **90 ημέρες**, ήτοι μέχρι **04.12.2024**, η οποία επιμερίζεται ως προς την υπαιτιότητα ( **άρθρο 147 του Ν 4412/2016**), ως εξής:

A. Μέχρι τις **04-11-2024**, συνολικά **εξήντα (60) ημέρες**

χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου ( με αναθεώρηση ) ,για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

- “Απαιτείται παράταση για **δεκαπέντε (15) ημέρες**, επειδή σύμφωνα με τα ημερολόγια του έργου, δεν εκτελέστηκαν καθόλου εργασίες, λόγω παγετού και βροχής για 11 ημέρες και εκτελέστηκαν μερικώς εργασίες για 8 ημέρες, λόγω πρόωρης αποχώρησης λόγω καύσωνα
- “Απαιτείται παράταση για **σαράντα πέντε (45) ημέρες**, λόγω των εκσκαφών (απαίτηση χρήσης σφύρας στις γενικές εκσκαφές, λόγω ανεύρεσης βράχου), όπως αυτά εγκρίθηκαν με τον **1ο ΑΠΕ** και λόγω των επιπλέον ποσοτήτων σκυροδετήσεων που προέκυψαν από λάθη προμέτρησης (σύμφωνα με την εφαρμογή της μελέτης)”

B. Μέχρι τις **04-12-2024**, συνολικά **τριάντα (30) ημέρες**

με υπαιτιότητα της Αναδόχου ( χωρίς αναθεώρηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν 4412/2016, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

- “δεν ευσταθεί η επίκληση της έγκρισης του **1<sup>ου</sup> ΑΠΕ**, ως αιτία καθυστέρησης, ούτε προχώρησε σε οποιαδήποτε ενέργεια επιτάχυνσης των εργασιών, ως όφειλε”

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

	Ημερομηνία Περαιώσης		Σύνολο ημερών
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη	
<b>Συνολική Προθεσμία</b>	<b>04.09.2024</b>	<b>04.12.2024</b>	<b>90</b>

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΕΠ του ΠΔΕ 2023 με κωδικό 2017ΕΠ00810067, είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ), προϋπολογισμού 1.263.001,70 € (χωρίς Φ.Π.Α).

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1328/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Αικατερίνη Καμπανού**