



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 42^ο/29.10.2024

Απόφαση [1552/2024](#)

ΘΕΜΑ 47^ο: «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ» προϋπολογισμού 5.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **29 Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 746119/2342/24-10-2024 (ΟΕ) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Αικατερίνη Καμπανού, Γραμματέας της Π.Ε. και Αθηνά Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 47^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ» προϋπολογισμού 5.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ738357/6750/22-10-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 739654/718/22-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ)
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
10. Το έργο χρηματοδοτείται με βάση την 17844/10-02-2021 έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 071 των έργων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (ΑΔΑ:ΨΜΞΜ46ΜΤΛΡ-2ΦΣ).
11. Τη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/50902/25-02-2021 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 5.000.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 του ΠΔΕ, και διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στην Π.Ε. Σερρών της ΠΚΜ για την υλοποίηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΠΦ4465ΧΘΞ-2ΡΜ)
12. Τη με αρ. 883/2021 (Πρακτικό 32ο/27-07-2021) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ψ1Τ57ΛΛ-ΙΓΤ).
13. Την με αρ. ΑΔΑΜ 21PROC009159267 2021-09-06 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
14. Τη με αρ. 1014/2022 (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011448165, **ΑΔΑ: Ψ06Η7ΛΛ-ΒΞΟ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,14% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 2.142.852,84 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
15. Την από 11/11/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV011586485, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι 11/05/2024.
16. Τη με αρ. πρωτ. 243081(1998)/19-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014625416) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί χορήγησης 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12-11-2024.
17. Τη με αρ. πρωτ. 456376(3976)/03-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΜΝΨ7ΛΛ-8Υ9) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί αποδοχής του από 28-06-2024 αιτήματος 3^{ης} διακοπής εργασιών της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, λόγω μη εξόφλησης του 5^{ου} Λογαριασμού.
18. Το γεγονός ότι με βάση το εδάφιο (20), οι εργασίες του έργου έχουν διακοπεί για εκατόν δεκαπέντε (115) ημέρες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής (21-10-2024) της αίτησης για 2^η παράταση προθεσμίας.
19. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα (22-10-2024), η διακοπή εκτέλεσης των εργασιών του έργου, λόγω μη πληρωμής του 5^{ου} λογαριασμού δεν έχει αρθεί, δηλαδή δεν έχει εξοφληθεί ο 5^{ος} λογαριασμός.
20. Την από 21-10-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ημέρες ήτοι έως 07-03-2025,
21. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ738357/6750/22-10-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με τη 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ», έως 07-03-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
2. Τον Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
3. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
4. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 8895/49/11-01-2017 Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Κ.Μ., για τοποθέτηση υπαλλήλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Δ/ση Προγραμματισμού & Υποδομών της Π.Κ.Μ..
5. Τη με αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.ΟΙΚ.94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη «ορισμός προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ».
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ..
7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
8. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 477143(2868)/07-09-2020 απόφαση του Υποδιευθυντή της ΥΔΤΕ ΠΕ Σερρών «Συμπλήρωση της απόφασης κατανομής υπαλλήλων στα Τμήματα της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών».
9. Τη με αρ. πρωτ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
10. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Το έργο χρηματοδοτείται με βάση την 17844/10-02-2021 έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 071 των έργων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (ΑΔΑ:ΨΜΞΜ46ΜΤΛΡ-2ΦΣ).
12. Τη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/50902/25-02-2021 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 5.000.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 του ΠΔΕ, και διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στην Π.Ε. Σερρών της ΠΚΜ για την υλοποίηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΠΦ4465ΧΘΞ-2ΡΜ)
13. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 417291(3962)/06-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΙΜ7ΛΛ-ΝΡΘ) απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου .
14. Τη με αρ. 883/2021 (ΑΔΑ: Ψ1Τ57ΛΛ-ΙΓΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του υπόψη έργου.
15. Τη με αρ. 1014/2022 (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011448165, ΑΔΑ: ΨΘ6Η7ΛΛ-ΒΞΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,14% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 2.142.852,84 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
16. Τη με αρ. 764/2022 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
17. Την από 11/11/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV011586485, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι 11/05/2024.
18. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
19. Τη με αρ. πρωτ. 243081(1998)/19-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014625416) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί χορήγησης 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 12-11-2024.
20. Τη με αρ. πρωτ. 456376(3976)/03-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΜΝΨ7ΛΛ-8Υ9) Απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί αποδοχής του από 28-06-2024 αιτήματος 3^{ης} διακοπής εργασιών της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, λόγω μη εξόφλησης του 5^{ου} Λογαριασμού.
21. Την από 21-10-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ημέρες ήτοι έως 07-03-2025, εξαιτίας της 3^{ης} διακοπής εκτέλεσης των εργασιών του έργου, λόγω μη πληρωμής του 5^{ου} λογαριασμού.
22. Το γεγονός ότι με βάση το εδάφιο (20), οι εργασίες του έργου έχουν διακοπεί για εκατόν δεκαπέντε (115) ημέρες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής (21-10-2024) της αίτησης για 2^η παράταση προθεσμίας.
23. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα (22-10-2024), η διακοπή εκτέλεσης των εργασιών του έργου, λόγω μη πληρωμής του 5^{ου} λογαριασμού δεν έχει αρθεί, δηλαδή δεν έχει εξοφληθεί ο 5^{ος} λογαριασμός.
24. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Πρόκειται για έργο συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, που αφορά συγκεκριμένα την αποκατάσταση των φθορών του καταστρώματος (καθιζήσεις, λακούβες, «ζυμώματα» ασφαλτοτάπητα, ρωγμές τύπου αλιγάτορα), με χρήση μηχανήματος απόξεσης (φρεζαρίσματος) χωρίς να επέρχεται τροποποίηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Μετά την απόξεση του κατεστραμμένου ασφαλτικού, διαστρώνεται νέο σε δύο στρώσεις (ισοπεδωτική στρώση και τάπητας κυκλοφορίας). Στην περιοχή των κόμβων η τελική στρώση του ασφαλτικού είναι αντιολισθηρή με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου. Οι εν λόγω επεμβάσεις θεωρούνται απαραίτητες για την ασφαλή

διέλευση των χρηστών του δρόμου. Πριν την αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα θα γίνει καθαρισμός των πλευρικών τάφρων απορροής καθώς και των τεχνικών, έτσι ώστε τα νερά της βροχής να αποχετεύονται εύκολα, χωρίς να συσσωρεύονται στο κατάστρωμα του δρόμου. Στην τελική επιφάνεια του νέου ασφαλτικού θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαγράμμιση. Επιπρόσθετα, οι αποχρωματισμένες πινακίδες σήμανσης πρόκειται να αντικατασταθούν με καινούριες, ενώ παράλληλα θα τοποθετηθούν νέα στηθαία ασφαλείας στις θέσεις που τα παλιά έχουν καταστραφεί λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Όπου απαιτείται θα τοποθετηθούν καινούρια κιγκλιδώματα στις γέφυρες της Περιαστικής Οδού, ενώ σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί βαφή των διαβρωμένων κιγκλιδώματων. Τέλος, πρόκειται να πραγματοποιηθεί κοπή όλων των ξυλωδών φυτών, μικρών δένδρων και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήμανση της οδού και των στηθαίων ασφαλείας σε απόσταση τουλάχιστον 2,00 – 3,00μ από το άκρο του ερείσματος της οδού.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50% και υφίσταται ανάγκη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εγκαίρως. Η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση του 5^{ου} Λογαριασμού του έργου, η οποία οδήγησε στην έκδοση της 3^{ης} Απόφασης διακοπής εργασιών (χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου), δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών κι επομένως είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ημέρες, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Τη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ», κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ημέρες δηλαδή έως 07-03-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
Τάτης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ» προϋπολογισμού 5.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ημέρες δηλαδή έως **07-03-2025**, «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50% και υφίσταται ανάγκη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εγκαίρως. Η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση του 5ου Λογαριασμού του έργου, η οποία οδήγησε στην έκδοση της 3ης Απόφασης διακοπής εργασιών (χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου), δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών κι επομένως είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ημέρες, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.”

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 071 του ΠΔΕ με κωδ. έργου 2021ΣΕ07100000, για έργα της Π.Κ.Μ

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1552/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη