



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 43^ο/05.11.2024
Απόφαση 1563/2024

ΘΕΜΑ 4^ο: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας τεσσάρων μηνών για την περαίωση του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών» τόσο για την αρχική όσο και για τη συμπληρωματική σύμβαση»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **05 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 762349/2391/31-10-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Αικατερίνη Καμπανού, Γραμματέας της Π.Ε. και Αθηνά Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 4^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας τεσσάρων μηνών για την περαίωση του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών» τόσο για την αρχική όσο και για τη συμπληρωματική σύμβαση», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ οικ. 748449/6817/24-10-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 749917/722/25-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ 2021 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με κωδ. 2131ΣΕΡ001ΚΑΠ21
12. Την με αριθμ. Απόφασης 80/2024 του Περιφερειακού συμβουλίου για τη χρηματοδότηση (ΑΔΑ: ΨΒΞΘ7ΛΛ-6Ψ5).
13. Τη με αρ. 183/2022 (Πρακτικό 7ο/01-03-2022) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΤ8Μ7ΛΛ-8ΛΠ).
14. Την με αρ. ΑΔΑΜ 22PROC010391795 2022-04-14 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
15. Την αρ. 1016/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΡΧΟ7ΛΛ-ΝΛΧ), με την οποία εγκρίθηκε η Κατακύρωση του Έργου στην Κ/Ξ ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ - ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
16. Την από 07/10/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22SYMV011383394, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι 07/07/2023.
17. Την με αριθμ. πρωτ. 258467(2553)/24.04.2023 απόφαση χορήγησης **1ης παράτασης** προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά έξι μήνες ήτοι έως 07/01/2024 (ΑΔΑΜ 23SYMV012545197) σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 446/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦΡ97ΛΛ-ΑΝΚ).
18. Την με αριθμ. πρωτ. 802204(8167)/27.11.2023 απόφαση χορήγησης **2ης παράτασης** προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά έξι μήνες ήτοι έως 07/07/2024 (ΑΔΑΜ 23SYMV013856384) σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1474/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΠΗΥ7ΛΛ-ΓΟΥ).
19. Το με αριθμ. πρωτ. 469899(4112)/03.07.2024 έγγραφο της υπηρεσίας για **τρίμηνη οριακή προθεσμία** ήτοι μέχρι **07/10/2024**.
20. Την με αριθμ. 1383/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για έγκριση του 1ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

21. Την με αριθμ. 05_28_2024 γνωμοδοτική πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου με ομόφωνη έγκριση της αιτούμενης παράτασης των τεσσάρων μηνών.
22. Την από 04/10/2024 αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης τεσσάρων μηνών ήτοι έως 07/02/2025.
23. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ οικ.748449/6817/24-10-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών» για τέσσερις μήνες, τόσο για την αρχική όσο και για τη συμπληρωματική σύμβαση, ήτοι έως 07-02-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων".
4. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 8895/49/11-01-2017 Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Κ.Μ., για τοποθέτηση υπαλλήλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Δ/νση Προγραμματισμού & Υποδομών της Π.Κ.Μ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
10. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
11. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
12. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
13. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
15. Την από 07/10/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011383394, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εννέα (9) μήνες, δηλαδή μέχρι 07/07/2023.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 258467(2553)/24.04.2023 απόφαση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά έξι μήνες ήτοι έως 07/01/2024 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012545197) σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 446/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦΡ97ΛΛ-ΑΝΚ).
17. Την με αριθμ. πρωτ. 802204(8167)/27.11.2023 απόφαση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά έξι μήνες ήτοι έως 07/07/2024 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013856384) σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1474/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΠΗΥ7ΛΛ-ΓΟΥ).
18. Το με αριθμ. πρωτ. 469899(4112)/03.07.2024 έγγραφο της υπηρεσίας για τρίμηνη οριακή προθεσμία ήτοι μέχρι 07/10/2024.
19. Την με αριθμ. 1383/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.
20. Την από 04/10/2024 αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης τεσσάρων μηνών ήτοι έως 07/02/2025.
21. Την με αριθμ. 05_28_2024 γνωμοδοτική πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου με ομόφωνη έγκριση της αιτούμενης παράτασης των τεσσάρων μηνών.
22. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
23. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά επεμβάσεις βελτίωσης στους κόμβους Σκοτούσας, Ευκαρπίας

και Αμφίπολης (Λέων Αμφίπολης - γέφυρα ποταμού Στρυμόνα).

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες οι οποίες αφορούν την αρχική σύμβαση ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή για την υπογραφή της 1^{ης} ΣΣΕ.

Η αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 07.10.2022 με διάρκεια 9 μήνες ήτοι μέχρι 07/07/2023. Βάσει του άρθρου 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ο Ανάδοχος, για το έργο της κατασκευής του κυκλικού κόμβου στην ΤΚ Σκοτούσσας, μεταξύ άλλων είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μελέτη εφαρμογής για το έργο. Η μελέτη εφαρμογής αφορά τη διαμόρφωση του κυκλικού κόμβου βάσει της γεωμετρίας του υφιστάμενου κόμβου και τη σύνταξη των τελικών σχεδίων τόσο για τις μόνιμες όσο και για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στις 06/02/2023 υποβλήθηκε, με το με αριθμ. πρωτ. 79966(729) έγγραφό μας, η μελέτη των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προς έγκριση, διαμέσω Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) αφού προηγήθηκε πλήθος συζητήσεων με εκπροσώπους του Δήμου αλλά και τη διασφάλιση της σύμφωνης γνώμης των εμπλεκόμενων φορέων (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, Δήμο) για την τελική διαμόρφωση του κόμβου.

Ακολούθησε απόφαση της Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 258467(2553)/24.04.2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012545197) για εξάμηνη παράταση του έργου σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 446/11.04.2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦΡ97ΛΛ-ΑΝΚ) με νέα ημερομηνία περαίωσης 07.01.2024.

Με τα με αριθμ. πρωτ. 272291(2676) και 146785(1408) στις 31.05.2023 έγγραφά μας υποβλήθηκε προς έγκριση, η επικαιροποιημένη μελέτη των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αλλά και η αντίστοιχη μελέτη των μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, μέσω της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. η οποία τα παρέλαβε στις 14/06/2023.

Με τα υπ. αριθμ. 138481 και 138469 στις 13.10.2023 έγγραφα εκδόθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. για την υλοποίηση αντίστοιχα των προσωρινών και μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ακολούθησε απόφαση της Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 802204(8167)/27.11.2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013856384) για νέα εξάμηνη παράταση του έργου σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1474/11.11.2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΠΗΥ7ΛΛ-ΓΟΥ) με νέα ημερομηνία περαίωσης 07.07.2024.

Κατά την κατασκευή του έργου βάσει της συγκεκριμένης μελέτης διαπιστώθηκε η ανάγκη για την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων αλλά και ενός τοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος εξαιτίας της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς της τελικής στάθμης του κόμβου με όμορη ιδιοκτησία. Οι λόγοι αυτοί άλλωστε οδήγησαν στην ανάγκη για τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 1383/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας, θα εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης του ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ από την Υπηρεσία μας και θα ακολουθήσει η υπογραφή της 1ης ΣΣΕ.

Ο Ανάδοχος συνεχίζει τις εργασίες εντός της οριακής προθεσμίας ενώ στις 04.10.2024 υπέβαλε αίτημα για παράταση τεσσάρων μηνών για το έργο (αρχική και συμπληρωματική σύμβαση) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης και εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών, αίτημα το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα με την με αριθμ. 05_28_2024 γνωμοδοτική πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών» τόσο για την αρχική, όσο και για τη συμπληρωματική σύμβαση, κατά επιπλέον τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως 07-02-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ε.Δ.

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φάκελος έργου

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/νσης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζιάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών», τόσο για την αρχική, όσο και για τη συμπληρωματική σύμβαση, κατά επιπλέον τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως 07-02-2025 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «Κ/Ξ ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΔΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

‘Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες οι οποίες αφορούν την αρχική σύμβαση ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή για την υπογραφή της 1^{ης} ΣΣΕ.

Κατά την κατασκευή του έργου βάσει της εγκεκριμένης μελέτης διαπιστώθηκε η ανάγκη για την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων αλλά και ενός τοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος εξαιτίας της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς της τελικής στάθμης του κόμβου με όμορη ιδιοκτησία. Οι λόγοι αυτοί άλλωστε οδήγησαν στην ανάγκη για τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 1383/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας, θα εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης του ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ από την Υπηρεσία μας και θα ακολουθήσει η υπογραφή της 1ης ΣΣΕ.

Ο Ανάδοχος συνεχίζει τις εργασίες εντός της οριακής προθεσμίας ενώ στις 04.10.2024 υπέβαλε αίτημα για παράταση τεσσάρων μηνών για το έργο (αρχική και συμπληρωματική σύμβαση) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης και εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών, αίτημα το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα με την με αριθμ. 05_28_2024 γνωμοδοτική πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου.”

Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με κωδ. 2131ΣΕΡ 001ΚΑΠ21

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1563/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη