



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 49^ο/17-12-2024

Απόφαση 1873/2024

ΘΕΜΑ 38^ο : «Έγκριση 2ης παράταση προθεσμίας της συνολικής διάρκειας εργασιών του έργου: «Ετήσιες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022» Αρχικός Προϋπολογισμός : 1.209.677,42€ (1.500.000,00€ με ΦΠΑ 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **17 Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 883033/2819/12-12-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 38^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2ης παράταση προθεσμίας της συνολικής διάρκειας εργασιών του έργου: «Ετήσιες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022» Αρχικός Προϋπολογισμός : 1.209.677,42€ (1.500.000,00€ με ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 862195/12057/09-12-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1114/09-12-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Τη με αρ. πρωτ. 11098/ 26-09-2024 (ΑΔΑ: 62ΞΦΗ-Ω5Χ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έγκριση τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ208 του έργου 2022ΝΠ208000085198467.
13. Την υπ’αριθμ. Απόφαση 1402/2024 (πρακτικό 38ο/08-10-2024) (ΑΔΑ: 916Α7ΛΛ-Ο5Δ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015579883) της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίνεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η ΣΣΕ).
14. Την από 29-10-2024 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015676723)
15. Τη με αριθμ. 1744/2022 (Πρακτικό 54ο/13-12-2022) (ΑΔΑ: 9ΨΣΨ7ΛΛ-ΡΒΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, η οποία αφορά στην έγκριση της διακήρυξης και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
16. Τη με αριθμ. 1059/2023 (Πρακτικό 34ο/28-08-2023) (ΑΔΑ: 94Θ77ΛΛ-ΤΒΝ) – (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013868750) Απόφαση κατακύρωσης του έργου της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ.
17. Το από 16-1-2024 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης της Σύμβασης κατασκευής του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014134803)
18. Την υπ’αριθμ. Απόφαση **1329/2024** (Πρακτικό 36ο/24-09-2024) (**ΑΔΑ:9ΓΟ57ΛΛ-ΞΧΖ**) της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία παρατείνεται το έργο του θέματος μέχρι την Τρίτη 31-12-2024.
19. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι Έργου μέχρι τις 31/03/2025.

20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 862195/12057/09-12-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ για τη 2η παράταση προθεσμίας της συνολικής διάρκειας εργασιών του έργου:
«Ετήσιες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022»
 Αρχικός Προϋπολογισμός : 1.209.677,42€ (1.500.000,00€ με ΦΠΑ 24%),
 Συμβατική δαπάνη: 467.092,36€ (579.194,53 € με ΦΠΑ 24%),
 1η Συμπληρωματική Σύμβαση : 69.662,22€ (86.381,15 € με ΦΠΑ 24%)
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 2022ΝΠ20800008 (2014ΕΠ50800013)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΣΧΕΤ.: Το από 05-12-2024 έγγραφο του Αναδόχου (αρ. πρωτ. 862195(12057)/05-12-2024 ΔΤΕ/ΠΚΜ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το Π.Δ.133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
5. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ο κος ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ορίστηκε Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης και του ανατέθηκε ο τομέας ευθύνης Υποδομών & Δικτύων.
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/9-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93) (ΦΕΚ Β' 148/2024), Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. οικ. 212528(3135)/22-3-2024 (ΦΕΚ Β' 2089/2024) και οικ. 249859(3725)/8-4-2024(ΦΕΚ Β' 2793/2024)
7. Την υπ' αριθμ. οικ. 107833(2003)/11-2-2022 (ΑΔΑ: 94Φ27ΛΛ-ΓΧΑ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων για την «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»
8. Το ΦΕΚ 5983Β/20-12-2021 (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016).
9. Την υπ. αριθμ. Υ.Α. Δ11/334219/25-10-2022 απόφαση (ΦΕΚ τεύχος Β 5565/31-10-2022 "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016")
10. Το από 16-1-2024 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης της Σύμβασης κατασκευής του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014134803)
11. Την υπ' αριθμ. Απόφαση **1329/2024** (Πρακτικό 36ο/24-09-2024) (ΑΔΑ:9ΓΟ57ΛΛ-ΞΧΖ) της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία παρατείνεται το έργο του θέματος μέχρι την Τρίτη 31-12-2024.
12. Τη με αρ. πρωτ. 11098/ 26-09-2024 (ΑΔΑ: 62ΞΦΗ-Ω5Χ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έγκριση τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΝΠ208 του έργου 2022ΝΠ208000085198467.
13. Την υπ' αριθμ. Απόφαση **1402/2024** (πρακτικό 38ο/08-10-2024) (ΑΔΑ: 916Α7ΛΛ-Ο5Δ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015579883) της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίνεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η ΣΣΕ).
14. Την από **29-10-2024** 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015676723)
15. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι Έργου μέχρι τις **31/03/2025**.

Και επειδή:

Με τη σχετική **Αίτηση** της Αναδόχου του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

A. Ιστορικό – Συμβατικά στοιχεία του έργου

Συμβατικά στοιχεία:

Προϋπολογισμός μελέτης (με 24% ΦΠΑ)	1.500.000,00 €
Χρηματοδότηση:	2022ΝΠ20800008 (2014ΕΠ50800013 παλαιό)
Σύστημα Δημοπράτησης:	Ανοιχτός διαγωνισμός
Ημερομηνία διαγωνισμού	27-1-2022
Ανάδοχος:	ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Μέσο ποσοστό έκπτωσης	61,39%
Απόφαση κατακύρωσης Διαγωνισμού:	1059/2023 (πρακτικό 34ο/28-8-2023) απόφαση ΟΕ ΠΚΜ
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης	16.01.2024
Ποσό σύμβασης (με 24% ΦΠΑ)	579.194,53 €
Ημερομηνία υπογραφής 1 ^{ης} Σ.Σ.	29-10-2024
Ποσό σύμβασης 1ης Σ.Σ. (με 24% ΦΠΑ)	86.381,15 €
Λήξη Συνολικής προθεσμίας Εργασιών	31.12.2024

Το έργο με την υπ αριθμ. Πρωτ 121168/14-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΝΠ 208 με ενάρθρο 2022ΝΠ20800008.

Οι προσφορές του έργου με αύξοντα αριθμό 194870 αποσφραγίστηκαν την Παρασκευή 27-1-2023 και ώρα 09:00 π.μ. και μετά την αναγκαία διαδικασία αξιολόγησης προσφορών, αναδείχθηκε μειοδότη η εταιρεία "ΧΡ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" με μέση έκπτωση 61,39 %, (συνολικής δαπάνης εργασιών με 18% ΓΕ+ΟΕ 405.378,24 €, απρόβλεπτα: 60.806,74 €, αναθεώρηση: 907,38 €, συνολικής δαπάνης έργου 467.092,36 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 16 Ιανουαρίου 2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014134803). Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ανερχόταν σε **εννέα (9) μήνες**, αρχόμενη με την υπογραφή της σύμβασης και έληγε στις **16.10.2024**.

Με την υπ'αριθμ. Απόφαση 1402/2024 (πρακτικό 38ο/08-10-2024) (ΑΔΑ: 916Α7ΛΛ-Ο5Δ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015579883) της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣΕ).

Στις 29-10-2024 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015676723) με προθεσμία περαίωσης την 31-12-2024.

B. Πρόταση της αναδόχου εταιρείας για την παράταση της προθεσμίας του έργου

Με τη από 05-12-2024 σχετική **Αίτηση**, ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα που αφορά στην **παράταση** της Συνολικής **Προθεσμίας** του έργου μέχρι τις 31-03-2025, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες δε μπορούν να εκτελεστούν μέσα στο συμβατικό χρόνο εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή.

Γ. Απόψεις και Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναφορικά με την παράταση της Συνολικής Προθεσμίας

Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι απαραίτητη η χορήγηση της παράτασης των εργασιών.

Λόγω των συνεχιζόμενων και έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή του έργου δε μπορούν να εκτελεστούν εργασίες λόγω δυσκολίας βατότητας επί των αναχωμάτων. Καθότι το έργο είναι χωματοουργικό και διανύουμε χειμερινή περίοδο κατά την οποία θα εμφανίζονται τέτοια καιρικά φαινόμενα, θα είναι αδύνατο να κινούνται με ευχέρεια τα μηχανήματα ώστε να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο.

Συνεπώς η χορήγηση παράτασης του έργου κρίνεται από την Υπηρεσία μας δικαιολογημένη, σύνομη και επιβεβλημένη.

Συνεπώς, εισηγούμαστε τη **Χορήγηση παράτασης της Προθεσμίας** εκτέλεσης εργασιών του έργου του θέματος κατά **ενενήντα (90) ημέρες**, ώστε να είναι γίνει η εκτέλεση των εργασιών που υπολείπονται και να ολοκληρωθεί το έργο του θέματος.

Η παράταση χορηγείται χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου, δηλαδή με Αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην **παρ. 6 του Άρθρου 147 του ν.4412/2016**.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι **Πίνακα**:

Ισχύουσα Ημερομηνία Περαίωσης	31-12-2024
Προτεινόμενη Ημερομηνία Περαίωσης	31-03-2025
Χρόνος Παράτασης	90 ημέρες

Εξαιτίας των ανωτέρω και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δύναται να έχει οικονομική επιβάρυνση,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την **Έγκριση της Χορήγησης παράτασης της συνολικής Προθεσμίας της εκτέλεσης εργασιών έως τη Δευτέρα 31-03-2025**, δηλαδή κατά **ενενήντα (90) ημέρες** χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου, δηλαδή με Αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.
α.α

ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής Προθεσμίας της εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ετήσιες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αξιού και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022», έως τη **Δευτέρα 31-03-2025**, δηλαδή κατά **ενενήντα (90) ημέρες** χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου, δηλαδή με Αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016., για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Λόγω των συνεχιζόμενων και έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή του έργου δε μπορούν να εκτελεστούν εργασίες λόγω δυσκολίας βατότητας επί των αναχωμάτων. Καθότι το έργο είναι χωματοουργικό και διανύουμε χειμερινή περίοδο κατά την οποία θα εμφανίζονται τέτοια καιρικά φαινόμενα, θα είναι αδύνατο να κινούνται με ευχέρεια τα μηχανήματα ώστε να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΝΠ 208 του ΠΔΕ 2024 με κωδικό 2022ΝΠ20800008, προϋπολογισμού 1.500.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1873/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβητ Παπαγιάννη