



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 1<sup>ο</sup>/14-01-2025**  
**Απόφαση 14/2025**

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: « Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης στην 7η Επαρχιακή οδό (τμήμα Βέροια-Πολυδένδρι-Σφηκιά - Ριζώματα) »

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **14 Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 16790/40/9-1-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 13<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: « Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης στην 7η Επαρχιακή οδό (τμήμα Βέροια-Πολυδένδρι-Σφηκιά - Ριζώματα) », σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/34/877529(3550)/2024/08-01-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2024 για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 116/13-11-2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με ΑΔΑ: 6ΞΗ07ΛΛ-ΘΣΘ.
13. Την υπ’ αρ. 120/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 όπου περιλαμβάνεται με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ19 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781.
14. Την με αριθ. 1664/2022 απόφαση, 52<sup>ου</sup>/06-12-2022 (ΑΔΑ:6ΗΓ17ΛΛ-ΣΧΩ) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 7/2022 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC011801230) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.200.000,00 €.
15. Την με αριθμ. **596/29-04-2024** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015084525 & **ΑΔΑ:ΨΕΠΦ7ΛΛ-8ΥΖ**), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 40,05% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 723.850,77 € (με Φ.Π.Α.).
16. Την από 16-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΨΗ7ΛΛ-Η5Σ & ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015133311) **Σύμβαση** του έργου και τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλαδή μέχρι 16-01-2025.
17. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/44/516578(2083)/02-08-2024 απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
18. Η με αρ. πρωτ. Φ2.3.6/44/680546(2760)/31-10-2024 απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 723.850,77€ ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015690137).

19. Την από 11-12-2024 αίτηση του αναδόχου για έξι (6) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
20. Την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/34/877529(3550)/2024/08-01-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής :

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «**Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης στην 7η Επαρχιακή οδό (τμήμα Βέροια-Πολυδένδρι-Σφηκιά - Ριζώματα)**»

**Αναδόχου: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**

**(αρ. σύμ. 3/2024)**

### Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του **N.3669/2008** «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87Α/7-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του **Π.Δ.133/2010** (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. **81320+77909 / 01-12-2016** (ΦΕΚ 4302Β΄/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Το με αρ. πρωτ. **Οικ. 35568 (192)/01-02-2017** έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών **περί “Αποφαινόμενων οργάνων**, μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.΄.
6. Το **Π.Δ. 7/2013** (ΦΕΚ 26Α΄/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α΄42) αρμοδιότητας των Περιφερειών όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
7. Την υπ΄ αριθμ. **Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024** (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
8. Την υπ΄ αριθμ. **οικ.17255(397)/09-01-2024** (ΦΕΚ148Β΄/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Την υπ΄ αριθμ. **οικ.250394(2033)/08-04-2024** (ΦΕΚ 2268/Β/16-04-2024) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από **Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2024** για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. **116/13-11-2024** Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με ΑΔΑ: 6ΞΗ07ΛΛ-ΘΣΘ που αφορά την «**Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024**» όπου περιλαμβάνεται με κωδικό **Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ19** στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781.
11. Την υπ΄ αρ. **120/2024** Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 όπου περιλαμβάνεται με κωδικό **Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ19** στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781.
12. Την με αριθ. **1664/2022** απόφαση, 52<sup>ο</sup>/06-12-2022 (ΑΔΑ:6ΗΓ17ΛΛ-ΣΧΩ) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αριθ. 7/2022 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC011801230) μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.200.000,00 €.
13. Την με αριθμ. **596/29-04-2024** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015084525 & ΑΔΑ:ΨΕΠΦ7ΛΛ-8ΥΖ), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «**ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 40,05% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 723.850,77 € (με Φ.Π.Α.).

14. Την υπ' αριθ. **51/2024** πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
15. Την από **16-07-2024** (ΑΔΑ: ΨΕΨΗ7ΛΛ-Η5Σ & ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015133311) **Σύμβαση** του έργου και τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλαδή μέχρι 16-01-2025.
16. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/44/516578(2083)/02-08-2024** απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
17. Η με αρ. πρωτ. **Φ2.3.6/44/680546(2760)/31-10-2024** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 723.850,77€ ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015690137).

#### **Κι επειδή:**

Κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος προέκυψαν τα παρακάτω θέματα:

1. Η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν έξι (6) μήνες και λήγει στις 16-01-2025
2. Κατά την εκτέλεση του έργου εντοπίστηκαν και άλλες βλάβες και προβλήματα στο ανωτέρω οδικό δίκτυο πέραν των υπό κατασκευή τμημάτων που περιλαμβάνονταν στην σύμβαση τα οποία δεν ήταν εμφανή κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης, και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με το εν λόγω έργο.
3. Εκκρεμεί η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες στο στάδιο της κατασκευής και κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση ενώ είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.
4. Η αύξηση των συνολικών πιστώσεων του έργου, ζητήθηκαν από την υπηρεσία μας και εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 116/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΞΗ07ΛΛ-ΘΣΘ) περί Έγκρισης 3<sup>ης</sup> Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας έτους 2024. Για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία μπορεί να παρατείνει το χρόνο της υπάρχουσας εργολαβίας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και στην αποκατάσταση των απρόβλεπτων καταστάσεων που προέκυψαν κατά την διάρκεια από την σύνταξη της μελέτης μέχρι και σήμερα
5. Το υπολειπόμενο αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αφορά ως επί το πλείστον ασφαλικές εργασίες, το είδος και η φύση των οποίων απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες. Εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν με έντονες βροχοπτώσεις και μέσα στη χειμερινή περίοδο που διανύουμε η αιτούμενη παράταση κρίνεται εύλογη.
6. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το σημερινό ποσοστό υλοποίησης της εν θέματι εργολαβίας ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 90%
7. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι έξι (6) μήνες, μέχρι 16 Ιουλίου 2025, η οποία είναι αρκετή για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: **«Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης στην 7η Επαρχιακή οδό (τμήμα Βέροια-Πολυδένδρι-Σφηκιά - Ριζώματα»,** αναδόχου **«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση,** κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-07-2025, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

**Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας**

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου:**  
«Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης στην 7η Επαρχιακή οδό (τμήμα Βέροια-Πολυδένδρι-Σφηκιά - Ριζώματα», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, **κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 16-07-2025**, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, για τους λόγους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην ανωτέρω σχετική εισήγηση ήτοι:

*“Κατά την εκτέλεση του έργου εντοπίστηκαν και άλλες βλάβες και προβλήματα στο ανωτέρω οδικό δίκτυο πέραν των υπό κατασκευή τμημάτων που περιλαμβάνονταν στην σύμβαση τα οποία δεν ήταν εμφανή κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης, και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με το εν λόγω έργο.*

*Εκκρεμεί η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι συμπληρωματικές εργασίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες στο στάδιο της κατασκευής και κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση ενώ είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.*

*Το υπολειπόμενο αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αφορά ως επί το πλείστον ασφαλικές εργασίες, το είδος και η φύση των οποίων απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες. Εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν με έντονες βροχοπτώσεις και μέσα στη χειμερινή περίοδο που διανύουμε η αιτούμενη παράταση κρίνεται εύλογη. ”*

**Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2024 για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 116/13-11-2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με ΑΔΑ: 6ΞΗ07ΛΛ-ΘΣΘ.**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 14/2025**

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**