



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 1^ο/14.01.2025

Απόφαση [29/2025](#)

ΘΕΜΑ 28^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+900» Προϋπολογισμός μελέτης: 5.200.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **14 Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 16790/40/9-1-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 28^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+900» Προϋπολογισμός μελέτης: 5.200.000,00 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ 3250/25/08-01-2025 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 12/08-01-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 (ΑΔΑ:ΨΗΣΒ46ΜΤΛΡ-ΥΨΩ). Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 379796/1153/06-06-2023 (ΑΔΑ: 900Ξ7ΛΛ-ΘΤ2) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 13.820.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2022ΝΠ40800021 της ΣΑΝΠ 408, του Π.Δ.Ε. και η με ΑΔΑ: ΩΜΙΑ46ΜΤΛΡ-ΛΦΕ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΝΠ 408.
13. Την με απόφαση 847/2023 (ΑΔΑ: 9Υ5Ρ7ΛΛ-6Β4) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+900» και η συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου.
14. Την με απόφαση 1562/2023 (ΑΔΑ: ΨΜΛ77ΛΛ-5ΝΦ, ΑΔΑΜ 24ΑWRD014143385 2024-01-18 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού της 30-08-2023) στην ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ.
15. Τη σύμβαση κατασκευής του έργου που υπογράφηκε την 06-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014221771 2024-02-06). Το ποσό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 3.903.084,76 € χωρίς ΦΠΑ.
16. Την αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου που ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την 05.02.2025.
17. Τη σχετική αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση 1ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.
18. Την με αριθ. πρωτ. 3250/25/08-01-2025 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+900»

Προϋπολογισμός μελέτης: 5.200.000,00 €

Χρηματοδότηση : 2022ΝΠ40800021 ΜΙΣ:5198513

Ανάδοχος: ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ

ΣΧΕΤ.: Η από 03/01/2025 (αρ.Πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 3250(25)/03-01-2025) αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
5. Την υπ' αρ. πρ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ148/Β/11.01.2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793/Β/17.05.2024)
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ : 9ΞΦΡΟΡΙΥ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
7. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
8. Την από 06.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014221771 2024-02-06) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
9. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η αρχική πίστωση για το έργο ύψους 5.200.000,00€ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 43301/10-05-2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: ΨΗΣΒ46ΜΤΛΡ-ΥΨΩ στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο της επικεφαλίδας με κωδικό 2022ΝΠ40800021

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την Οικ. 456974(8032)03-07-2023 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών έργων / Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την απόφαση 847/2023 (ΑΔΑ: 9Υ5Ρ7ΛΛ-6Β4) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+900» και η συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου.

Στον Διαγωνισμό, ο οποίος ορίστηκε για τις 30-08-2023, συμμετείχε 1 εργοληπτική επιχείρηση. Με την απόφαση 1290/2023 (ΑΔΑ: 6ΔΓΡ7ΛΛ-Ξ5Β) της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό Ι ανάθεσης του διαγωνισμού στην ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ με μέση έκπτωση 7%.

Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο (ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 24%) είναι 4.839.825,10 €.

Με την υπ' αριθμ.772/2023 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε ο προ συμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.

Με την Απόφαση 1562/2023 (ΑΔΑΜ 24ΑWRD014143385 2024-01-18 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού της 30-08-2023) στην ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 06-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014221771 2024-02-06). Το ποσό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 3.903.084,76 € χωρίς ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωση του έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την 05.02.2025.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.113977(1439)/14-02-2024 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ έγινε η ανάθεση επίβλεψης του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. 31659(1680)/04-03-2024 Απόφαση ΤΣΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ.786340(11004)/08-11-2024 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Λόγω των καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) που επικράτησαν στην περιοχή του έργου από τον Φεβρουάριο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα οχτώ (88) ημέρες.

Επίσης, εκκρεμεί η έκδοση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης σε συγκεκριμένους κόμβους (κόμβοι επί της οδού Μοναστηρίου – ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Ελληνικά Πετρέλαια, Συμμαχική οδός) .

Επιπρόσθετα, κατά τους μήνες από Αύγουστο 2024 έως και Ιανουάριο 2025 υπήρχε απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης εξαιτίας της ΔΕΘ, των εορταστικών εκδηλώσεων της 26ης Οκτωβρίου καθώς και των εορταστικών περιόδων Δεκαπενταύγουστου,, Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων.

Για τους ανωτέρω λόγους, ο ανάδοχος του έργου ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι την 05.06.2025.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σχετικά με το αίτημα του Αναδόχου η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:

Λόγω των καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις-καύσωνες) που επικράτησαν στην περιοχή του έργου από τον Φεβρουάριο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2024 δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 88 ημέρες.

Επίσης, λόγω των απαγορεύσεων εκτέλεσης εργασιών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (ΔΕΘ, 26ης Οκτωβρίου, Δεκαπενταύγουστο, Χριστούγεννα, κλπ) δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 25 ημέρες.

Δεδομένης δε της εκκρεμότητας έκδοσης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης σε συγκεκριμένους κόμβους

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 05.06.2025, δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με Αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983B/20.12.2021.

Συνημμένα

1.Η από 03-01-2025 αίτηση της αναδόχου

2..Η υπ'αριθμ. Πρωτ. 31659(1680)/04-03-2024 Απόφαση έγκρισης αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος έργου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΥΣΕ/ Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. .

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α'β

Εσωτερική διανομή

Χρονολογικό Αρχείο + Φ.Ε. + ΥΣΕ

Την διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Χαβατζάς Γ., Ιντζές Κ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+900» Προϋπολογισμός μελέτης: 5.200.000,00 €, με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ, κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως τις 05.06.2025, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983B/20.12.2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η υπηρεσία και συγκεκριμένα:

“ Λόγω των καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις-καύσωνες) που επικράτησαν στην περιοχή του έργου από τον Φεβρουάριο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2024 δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 88 ημέρες.

Επίσης, λόγω των απαγορεύσεων εκτέλεσης εργασιών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (ΔΕΘ, 26ης Οκτωβρίου, Δεκαπενταύγουστο, Χριστούγεννα, κλπ) δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 25 ημέρες.

Δεδομένης δε της εκκρεμότητας έκδοσης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης σε συγκεκριμένους κόμβους”

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ408), με κωδικό έργου: 2022ΝΠ40800021.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 29/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη