



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6
Αριθμ. Συνεδρίασης 6^η/29.03.2023**

ΑΠΟΦΑΣΗ 32

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 29/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 210128 (63)/24-03-2023 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντες:

1. Μήττας Χρήστος, Πρόεδρος
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος
5. Καρακωστανόγλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος
6. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος
8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος
10. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος
11. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος
13. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος, τον οποίο αναπλήρωσε ο κ. Δωρής Σωκράτης, αναπληρωματικό μέλος, οι κ. Κίκης Αθανάσιος και κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικά μέλη. Όλοι οι απόντες ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους.

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1^ο - 4^ο, 15^ο, 5^ο – 14^ο, 16^ο.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α'.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 16°: «Τροποποίηση της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου” (22SYMV011414478 2022-10-13)»

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 16° θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου” (22SYMV011414478 2022-10-13)» και έδωσε τον λόγο στην κ. Μ. Καραμήτρου, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε.Θ. της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Καραμήτρου εξήγησε τους λόγους τροποποίησης της σύμβασης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: ΦΔΟ/οικ./198273/1552/21-03-2023 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως ακολούθως:

«

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου” (22SYMV011414478 2022-10-13)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909 / 01.12.2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302.τ.Β/30.12.2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
3. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Το με αριθ. ΚΗΜΔΗΣ 19REQ004933697 2019-05-13 πρωτογενές αίτημα “Τεχνικό Δελτίο του Έργου με προτεινόμενο νέο τίτλο: «Ολοκληρωμένο αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών για την δασική περιοχή του Σέιχ Σου» και προϋπολογισμού 2.200.000,00€”
5. Την υπ' αρ. 59917/05.06.2019 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η6Ι) Απόφαση ένταξης της ΣΑΕΠ 008, το οποίο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΕΠ 008 του ΠΔΕ 2019, με κωδικό 2019ΕΠ00800001 και προϋπολογισμού 2.200.000,00€.
6. Το με 31852/13.07.2020 (ΑΔΑ:6ΚΝ8ΟΡ1Υ-Ε77) έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. περί έγκρισης εγκατάστασης, επί δημοσίας δασικής έκτασης, εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου “Ολοκληρωμένο αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών” εντός του Π.Δ.Θ. (ΣΕΙΧ ΣΟΥ) της Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
7. Την υπ' αριθμ. ΦΚ/οικ./116169(1283)/24.02.2021 Βεβαίωση έγκρισης αιτήματος του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών για την δασική περιοχή του Σέιχ Σου » (ΚΗΜΔΗΣ 21REQ008192959 2021-02-24)
8. Το υπ' αριθμ. ΦΚ/οικ./121359(1320)/26.02.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφο της Α.Δ.Π.Π. Π.Κ.Μ., με θέμα “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για την Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου”
9. Την υπ' αριθμ. 130046/3706/04.03.2021 Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚΜ, με θέμα “Έγκριση διακήρυξης Διαγωνισμού, άνω των ορίων για “ Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για την Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου “ εκτιμώμενης αξίας 1.984.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(1.600.000,00 άνευ Φ.Π.Α.)
10. Την με αριθ. 274/09.03.2021 (ΑΔΑ:681Σ7ΛΛ-8Α7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά στην έγκριση διακήρυξης του Διαγωνισμού άνω των ορίων για “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για την Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου “εκτιμώμενης αξίας 1.984.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(1.600.000,00 άνευ Φ.Π.Α.)
11. Την Προκήρυξη του Έργου (21PROC008366170 2021-03-31),
12. Την με αριθ. 1614/21.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΡΞ67ΛΛ-ΩΒ3 -ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010330744 2022-04-05) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με θέμα “Έγκριση Πρακτικού για την ανακήρυξη αναδόχων του έργου

«Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για την Δασική Περιοχή του Σείχ Σου»

13. Την Σύμβαση του έργου με τίτλο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22SYMV010488444 2022-05-04),
14. Την με αριθ. 1027/02.08.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΡΕ7ΛΛ-ΕΨ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με θέμα «Τροποποίηση της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22SYMV010488444 2022-05-04)»
15. Την υπ. αριθμ. 22SYMV011414478 2022-10-13 Τροποποίηση της Σύμβασης παροχής με θέμα “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” της εταιρείας RAYMETRICS A.E.
16. Το από 27.01.2023 αίτημα της εταιρείας “RAYMETRICS A.E.”, με θέμα: «Αίτημα τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22SYMV011414478 2022-10-13)»,
17. Το από 02.02.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί Τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22SYMV011414478 2022-10-13),

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του Πρακτικού περί Τροποποίησης Της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22SYMV011414478 2022-10-13), ως εξής:

τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της ομάδας Β κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 31^η Μαρτίου 2023, διότι ο υπεργολάβος που ανέλαβε την ανέγερση των δύο ιστών / πλατφορμών, παρέτεινε το χρόνο παράδοσης για λόγους που άπτονται της εξεύρεσης των υλικών, γεγονός που αναγκαστικά συμπαρασύρει και το χρονοδιάγραμμα της ομάδας Δ, καθώς η ολοκλήρωση του Τμήματος Β είναι προαπαιτούμενο για την ακόλουθη ολοκλήρωση του τμήματος Δ, επίσης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 31^η Οκτωβρίου 2023.

Να σημειωθεί ότι ο συνολικός συμβατικός χρόνος (18 μήνες) δεν τροποποιείται, διότι τα προτεινόμενα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 22SYMV011414478 2022-10-13 Τροποποίηση της Σύμβασης παροχής με θέμα “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” της εταιρείας RAYMETRICS A.E.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ»

Επίσης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 02 Φεβρουαρίου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22SYMV011414478 2022-10-13), το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Θεσσαλονίκη, 02 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

περί Τροποποίησης

Της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22SYMV011414478 2022-10-13)

Η επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αποτελείται από τους:

- 1) Μαρία Καραμήτρου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος,
- 2) Σοφία Κίτσιου, ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλο της Α.Δ.Π.Π. Π.Κ.Μ./ Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Τακτικό Μέλος

- 3) Φωτεινή Τσάμη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο της Α.Δ.Π.Π. Π.Κ.Μ./Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Τακτικό Μέλος,

συγκροτήθηκε με την αριθμ. **904/12.07.2022** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ0487ΛΛ-426), προκειμένου να προβεί στην Παρακολούθηση και την Οριστική Παραλαβή των παραδοτέων των Συμβάσεων του έργου “**Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου**” (22SYMV010488444 2022-05-04) και “**Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου για το τμήμα Γ: Προμήθεια Οικίσκου τύπου ISOBOX Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης**” (22SYMV010488999 2022-05-04).

Σήμερα, **2 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη**, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνεδρίασε στο κτίριο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ., Βασιλίσσης Όλγας 198, προκειμένου να εξετάσει το Αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας “**RAYMETRICS SA**”, με θέμα «**Αίτημα Τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22SYMV011414478 2022-10-13)**».

Η Επιτροπή έλαβε υπόψιν:

- Τα σχετικά με την παραλαβή άρθρα της Σύμβασης,
- Την υπ' αριθμ: 161593/4452/24.03.2021 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC008366170 2021-03-31
- Την υπ. αριθμ. 22SYMV011414478 2022-10-13 Σύμβαση,
- Το από 27.01.2023 αίτημα της εταιρείας “**RAYMETRICS SA**”, με θέμα: «**Αίτημα Τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22SYMV011414478 2022-10-13)**», το οποίο έλαβε αρ. Πρωτοκόλλου εισερχομένου : ΦΔΟ/70395/536/30.01.2023, και πιο συγκεκριμένα το σκεπτικό, όπως το κατέθεσε η Ανάδοχος εταιρεία:

Πιο συγκεκριμένα η Ανάδοχος εταιρεία αιτείται **τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της ομάδας Β κατά δύο(2) μήνες, ήτοι έως την 31^η Μαρτίου 2023**, διότι ο υπεργολάβος που ανάλαβε την ανέγερση των δύο ιστών / πλατφορμών, παρέτεινε το χρόνο παράδοσης για λόγους που άπτονται της εξεύρεσης των υλικών, **γεγονός που αναγκαστικά συμπαρασύρει και το χρονοδιάγραμμα της ομάδας Δ, καθώς η ολοκλήρωση του Τμήματος Β είναι προαπαιτούμενο για την ακόλουθη ολοκλήρωση του τμήματος Δ, επίσης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 31^η Οκτωβρίου 2023.**

Να σημειωθεί ότι ο συνολικός συμβατικός χρόνος (18 μήνες) δεν τροποποιείται.

αποδέχεται

το αίτημα της Αναδόχου Εταιρείας “RAYMETRICS SA” για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της ομάδας Β κατά δύο(2) μήνες, ήτοι έως την 31^η Μαρτίου 2023, διότι ο υπεργολάβος που ανάλαβε την ανέγερση των δύο ιστών / πλατφορμών, παρέτεινε το χρόνο παράδοσης για λόγους που άπτονται της εξεύρεσης των υλικών, **γεγονός που αναγκαστικά συμπαρασύρει και το χρονοδιάγραμμα της ομάδας Δ, καθώς η ολοκλήρωση του Τμήματος Β είναι προαπαιτούμενο για την ακόλουθη ολοκλήρωση του τμήματος Δ, επίσης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 31^η Οκτωβρίου 2023.**

Να σημειωθεί ότι ο συνολικός συμβατικός χρόνος (18 μήνες) δεν τροποποιείται.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα και υπεγράφη ως ακολούθως.

Τα Μέλη της Επιτροπής

**Πρόεδρος
Μαρία Καραμήτρου**

**Τακτικό Μέλος
Σοφία Κίτσιου**

**Τακτικό Μέλος
Φωτεινή Τσάμη»**

Κατόπιν ζήτησε τον λόγο για ερωτήσεις η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος. Στις ερωτήσεις απάντησαν η εισηγήτρια και η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών.

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «**Τοποθετούμαστε με λευκό** με την επισήμανση ότι αντίστοιχα μέσα μόνο επικουρικά μπορούν να λειτουργούν και δεν αναιρούν τις τραγικές ελλείψεις σε όλο το μηχανισμό πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών που επικρατούν ενόψει ακόμα μιας αντιπυρικής περιόδου.

Ακόμα μια φορά, και από τη Μητροπολιτική Επιτροπή, χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου για το Σείχ Σου για τον τελευταίο πνεύμονα της πόλης που απαιτεί άμεσα μέτρα για την προστασία και την οικολογική του αναβάθμιση.».

Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 33 “Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 ν.3852/2010” του ν. 5013/2023, την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 15/2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής “περί εκλογής νέου Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 9ΤΩ67ΛΛ-ΚΡΤ), την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», καθώς και:

- την με αρ. πρωτ.: ΦΔΟ/οικ./198273/1552/21-03-2023 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ. που παρατέθηκε ανωτέρω,
- το από 02 Φεβρουαρίου 2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής περί τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22ΣΥΜΝ011414478 2022-10-13) που παρατέθηκε ανωτέρω,
- την με αριθ. 1027/02.08.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΡΕ7ΛΛ-ΕΨ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με θέμα «Τροποποίηση της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22ΣΥΜΝ010488444 2022-05-04)»
- Την υπ’ αριθμ. 22ΣΥΜΝ011414478 2022-10-13 Τροποποίηση της Σύμβασης παροχής με θέμα “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” της εταιρείας RAYMETRICS Α.Ε.

Αποφασίζει ομόφωνα

(Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με λευκό)

να εγκρίνει το Πρακτικό περί Τροποποίησης της Σύμβασης για το έργο “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” (22ΣΥΜΝ011414478 2022-10-13), ως εξής:

τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος της ομάδας Β κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 31^η Μαρτίου 2023, διότι ο υπεργολάβος που ανάλαβε την ανέγερση των δύο ιστών / πλατφορμών, παρέτεινε το χρόνο παράδοσης για λόγους που άπτονται της εξεύρεσης των υλικών, **γεγονός που αναγκαστικά συμπαρασύρει και το χρονοδιάγραμμα της ομάδας Δ, καθώς η ολοκλήρωση του Τμήματος Β είναι προαπαιτούμενο για την ακόλουθη ολοκλήρωση του τμήματος Δ, επίσης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 31^η Οκτωβρίου 2023.**

Να σημειωθεί ότι ο συνολικός συμβατικός χρόνος (18 μήνες) δεν τροποποιείται, **διότι τα προτεινόμενα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.**

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 22ΣΥΜΝ011414478 2022-10-13 Τροποποίηση της Σύμβασης παροχής με θέμα “Προμήθεια Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σείχ Σου” της εταιρείας RAYMETRICS Α.Ε.

**Ο Πρόεδρος
της Μητροπολιτικής Επιτροπής
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης**

Χρήστος Μήτσας

Τα Μέλη

(όπως αναφέρονται
ανωτέρω)