



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 13^ο/28-03-2023
Απόφαση 378/2023**

ΘΕΜΑ 33^ο : «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού 3.320.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **28 Μαρτίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια περιφοράς»** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΦΕΚ 136^Α/2022), κατόπιν και της αριθμ. πρωτ. οικ. **Ο.Ε. 206696/581/23-3-2023** προσκλήσεως της Προέδρου αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μαλλιαράς Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 33^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού 3.320.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 192502/1927/22-3-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 202442/224/22-3-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
4. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
5. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
6. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
7. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3)
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) και την αρ.15400/17-4-2013/εγκύκλιο αριθμ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Την υπ' αριθμ. 48685/7-5-2019 έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 508 των έργων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.(ΑΔΑ:Ψ65Ν65ΧΙ8-Υ9Φ). Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι σε βάρος του έργου 2014ΕΠ50800007 της ΣΑΕΠ 508 «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Κ.Μ. (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)» για την υλοποίηση του υποέργου.
13. Την με αριθμ. 680/2020 (Πρακτικό 27ο/16-06-2020, με ΑΔΑ: 6Ι1Ρ7ΛΛ-ΖΑΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού μελέτης: 3.320.000,00 €.
14. Την με αριθμ. 10/2021 (Πρακτικό 1ο/12-01-2021, με **ΑΔΑ: ΨΥΖΣ7ΛΛ-Ξ6Υ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,63% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.506.190,76€, με τον ΦΠΑ
15. Το με αρ. πρωτ. 4621/12-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ..

16. Την υπ' αριθμ. 137/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
17. Την από 21-04-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ : 21SYMV008502575 σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες, δηλαδή μέχρι 20/04/2023.
18. Την από 16/03/2023 την εμπρόθεσμη αίτηση παράτασης του αναδόχου (αρ. πρωτ. 192502(1927)/17-036-2023 Υπηρεσίας).
19. Την αριθμ. πρωτ. 192502/1927/22-3-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 202442/224/22-3-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Σερρών, , και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την παράταση της περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», έως 20-10-2023 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)31-01-2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9, ΦΕΚ 458/Β/07-02-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών».
10. Την υπ' αριθμ. 104057(143)10-02-2022 (ΦΕΚ 702/Β/16-02-2022) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
11. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
12. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
13. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
14. Την από 21-04-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ : 21SYMV008502575 σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες, δηλαδή μέχρι 20/04/2023.
15. Την από 16/03/2023 την εμπρόθεσμη αίτηση παράτασης του αναδόχου (αρ. πρωτ. 192502(1927)/17-036-2023 Υπηρεσίας).
16. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
17. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
18. Τον Πίνακα Διαχωρισμού Εργασιών, του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τον οποίο ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, είναι να γίνουν εργασίες συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π. Ε. Σερρών. Θα αφαιρεθούν με φρεζάρισμα, οι κατεστραμμένες ασφαλτικές στρώσεις και ανάλογα με το βάθος επέμβασης, θα γίνει συμπλήρωση με ισοπεδωτική στρώση και στη συνέχεια κάλυψη με

ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ταπητίδια). Θα ελεγχθούν τα φρεάτια και οι τάφροι απορροής των ομβρίων υδάτων και θα γίνει καθαρισμός αυτών όπου απαιτείται. Επί των τάφρων απορροής ομβρίων και σε περιπτώσεις μεγάλης κατά μήκος κλίσης θα κατασκευασθούν νέα ή θα επισκευασθούν τα υφιστάμενα μικρά τεχνικά ανάσχεσης (ορεινές χαράξεις οδών). Σε ορισμένα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου θα ανακατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης, συρματοπλέγματα, φάντες κ.λπ. Θα ελεγχθούν οι αρμοί των γεφυρών και θα αποκατασταθούν όπου απαιτηθεί. Παράλληλα θα καταγράφονται οι κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης, τα κατεστραμμένα στηθαία ασφάλειας και η αποχρωματισμένη διαγράμμιση ώστε έγκαιρα να προγραμματιστεί η αποκατάστασή τους. Επίσης θα γίνουν εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και διαχωριστικών νησίδων καθώς και κλάδεμα δέντρων που εμποδίζουν την ορατότητα των αυτοκινήτων σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Τέλος θα γίνουν εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων και όπου απαιτηθεί θα γίνει επέκταση ή συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων ή κατασκευή νέων. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου με τις έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, καθώς επίσης και η διακοπή εργασιών στην οποία είχε προβεί ο ανάδοχος, δεν επέτρεψαν στην εργολάβο εταιρεία να συνεχίσει την εκτέλεση των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», κατά έξι (6) μήνες δηλαδή έως 20-10-2023 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
Τάτης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α'β.

Την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», **προϋπολογισμού 3.320.000,00€, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε», κατά έξι (6) μήνες δηλαδή έως 20-10-2023**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, είναι να γίνουν εργασίες συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π. Ε. Σερρών. Θα αφαιρεθούν με φρεζάρισμα, οι κατεστραμμένες ασφαλικές στρώσεις και ανάλογα με το βάθος επέμβασης, θα γίνει συμπλήρωση με ισοπεδωτική στρώση και στη συνέχεια κάλυψη με ασφαλική στρώση κυκλοφορίας (ταπητίδια). Θα ελεγχθούν τα φρεάτια και οι τάφροι απορροής των ομβρίων υδάτων και θα γίνει καθαρισμός αυτών όπου απαιτείται. Επί των τάφρων απορροής ομβρίων και σε περιπτώσεις μεγάλης κατά μήκος κλίσης θα κατασκευασθούν νέα ή θα επισκευασθούν τα υφιστάμενα μικρά τεχνικά ανάσχεσης (ορεινές χαράξεις οδών). Σε ορισμένα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου θα ανακατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης, συρματοπλέγματα, φάντες κ.λπ. Θα ελεγχθούν οι αρμοί των γεφυρών και θα αποκατασταθούν όπου απαιτηθεί. Παράλληλα θα καταγράφονται οι κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης, τα κατεστραμμένα στηθαία ασφάλειας και η αποχρωματισμένη διαγράμμιση ώστε έγκαιρα να προγραμματιστεί η αποκατάστασή τους. Επίσης θα γίνουν εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και διαχωριστικών νησίδων καθώς και κλάδεμα δέντρων που εμποδίζουν την ορατότητα των αυτοκινήτων σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Τέλος θα γίνουν εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων και όπου απαιτηθεί θα γίνει επέκταση ή συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων ή κατασκευή νέων. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου με τις έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, καθώς επίσης και η διακοπή εργασιών στην οποία είχε

προβεί ο ανάδοχος, δεν επέτρεψαν στην εργολάβο εταιρεία να συνεχίσει την εκτέλεση των εργασιών.”

Επισημαίνεται ότι, το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2019, ΣΑΕΠ 008, με κωδ.. 2014ΕΠ50800007 (συνεχ. Έργο: 2013ΕΠ00800027), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48685/07-05-2019((ΑΔΑ:Ψ65Ν65ΧΙ8-Υ9Φ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 378/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη