



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 15º/11.04.2023
Απόφαση 431/2023**

ΘΕΜΑ 24º : «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης Εκατόν δέκα πέντε (115) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 31 Ιουλίου 2023 για την περαίωση του έργου: «Βελτίωση - επισκευή της Εθνικής οδού 67 Θεσ/νίκης – Αεροδρομίου από τη διασταύρωση με την περιφερειακή οδό Κ13 έως τη διασταύρωση αεροδρομίου “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **11 Απριλίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 243783/676/6-4-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μαλλιαράς Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 24º της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης Εκατόν δέκα πέντε (115) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 31 Ιουλίου 2023 για την περαίωση του έργου: «Βελτίωση - επισκευή της Εθνικής οδού 67 Θεσ/νίκης – Αεροδρομίου από τη διασταύρωση με την περιφερειακή οδό Κ13 έως τη διασταύρωση αεροδρομίου “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”» σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 139004/1627/04-04-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 712/06-04-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-0Ν3)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθμ. 958/30-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΟΧ57ΛΛ-Δ6Ο), με την οποία **εγκρίθηκε η διακήρυξη** για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 67 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ Κ13 ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”» και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου.
13. Την με αριθμ. **1681/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (**ΑΔΑ: 66Ν17ΛΛ-ΦΩΨ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008205508**), με την οποία **κατακυρώθηκε** το έργο στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (ΑΦΜ:998756997, ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 74, Τ.Κ. 56121, Θεσσαλονίκη, email: gkoumiotis@dromon-ate.gr, τηλ.:6977404342), με μέσο ποσοστό έκπτωσης 65,41% και συνολική δαπάνη προσφοράς 422.978,47Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α 24%).
14. Την από **07-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008417232) σύμβαση** κατασκευής του έργου αυτού.
15. Τη με αριθ. πρωτ.οικ. 208103/2763/22-03-2022 απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, **έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα** του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 67 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ Κ13 ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”»

16. Ότι το έργο **χρηματοδοτείται** από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΜΕΘ, χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους 2020. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ010ΙΔΠ18 και υπάρχει η με αριθμ. πρωτ. 205(80)/02-01-2020, με α/α 221 (ΑΔΑ:68Ξ57ΛΛ-2ΝΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η με αριθμ. πρωτ. 277766(6688)/03-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΠΤ7ΛΛ-9ΟΤ) συμπληρωματική αυτής.
17. Την από **24/02/2023 αίτηση** του αναδόχου για 115 ημέρες **παράταση προθεσμίας** περαίωσης των εργασιών.
18. Την αριθ. πρωτ. 139004/1627/04-04-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης Εκατόν δέκα πέντε (115) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 31 Ιουλίου 2023 για την περαίωση του έργου:

«Βελτίωση - επισκευή της Εθνικής οδού 67 Θεσ/νίκης – Αεροδρομίου από τη διασταύρωση με την περιφερειακή οδό Κ13 έως τη διασταύρωση αεροδρομίου “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός	: 1.500.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	: 2131ΘΕΣ010ΙΔΠ18
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 85/14-11-2022 απόφ. του Περιφ. Συμβ./ΠΚΜ (ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ),/ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΤΠΕΔ/ΠΚΜ, έτους 2023
Απόφαση έγκρισης μελέτης	: η Α.Π. οικ 347423 (4929) / 03.07.2020 απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Μ.Ε.Θ.
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	Η με αριθμ. 958/30-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΟΧ57ΛΛ-Δ6Ο)
Αποφάσεις Κατακύρωσης από την Οικονομική Επιτροπή	Η Α.Π. 1681 / 22-12-2020 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 66Ν17ΛΛ-ΦΘΨ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008205508)
Έκπτωση	: μέση τεκμαρτή έκπτωση 65,41%
Προσυμβατικός έλεγχος	Η υπ' αριθμ 084/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	: 07-04-2021 ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008417232

Ποσό σύμβασης	<p>Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ 18% 55.108,18€) 361.264,72€</p> <p>Απρόβλεπτα 15% 54.189,71€</p> <p>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 415.454,43€</p> <p>για απολογιστικά ΑΕΚΚ (με ΓΕ + ΟΕ 18% 435,83€) 7.435,83 €</p> <p>Αναθεώρηση 88,21 €</p> <p>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 422.978,47 €</p> <p>Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% 101.514,83 €</p> <p>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 524.493,30 €</p>
Εγκεκριμένος 1 ^{ος} ΑΠΕ	<p>Συνολική δαπάνη 524.493,30 € (ΦΠΑ 24%)</p> <p>Με την Α.Π. οικ 208103(2763)/22-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΒ010264122)</p> <p>απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ.</p>
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	: 07-04-2023
Αιτούμενη παράταση	Εκατόν δέκα πέντε (115) ημερολογιακές ημέρες ΕΩΣ 31-07-2023
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	<p>Μαρία Σαραφείδου, Πολ. Μηχανικός με Α'β.</p> <p>(Α.Π. Απόφασης οικ. 227044 (4218)/ 19-04-2021, (με ΑΔΑ: 6ΧΤΞ7ΛΛ-52Λ)</p>

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου εκτελούνται εργασίες συντήρησης επί της Εθνικής Οδού 67 και της δημοτικής οδού Μ. Αντύπα αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Εργασίες εκτελούνται επί του οδοστρώματος της οδού, εκατέρωθεν επί των τεχνικών και των ερεισμάτων της οδού, επί των διαχωριστικών νησίδων, σε κόμβους, και γενικά σε θέσεις όπου παρατηρούνται φθορές σε στοιχεία του Οδικού δικτύου, προκειμένου να αποκαθίσταται η ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Αντικείμενο του έργου το οποίο κατασκευάστηκε είναι εργασίες φρεζαρίσματος, ασφαλτόστρωσης, διαγράμμισης, καθαρισμός ερεισμάτων σε συνδυασμό με εργασίες πρασίνου, καθαρισμός και ανύψωση φρεατίων και εργασίες σήμανσης και ασφάλισης.

Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα εκτελέστηκαν ασφατικές εργασίες σε τμήμα της 67^{ης} Εθνικής Οδού Ε.Ο. «Θεσ/νίκης – Αεροδρομίου» από κόμβο Κ13 έως περιφερειακή τάφρο/ διασταύρωση Μ. Αντύπα καθώς και επί της δημοτικής οδού Μ. Αντύπα στο ρεύμα καθόδου από κόμβο εξόδου από Ε.Ο. Θεσσαλονίκης -Μουδανίων (Γεωργική Σχολή) έως το ύψος της επιχείρησης ΙΟΝ

Οι εργασίες που υπολείπονται είναι :

1. Ολοκλήρωση των ασφατικών εργασιών στο ρεύμα ανόδου της Μ. Αντύπα, ασφατικές εργασίες στον κόμβο Κ13 και στον κόμβο Μ. Αντύπα – Γεωργικής Σχολής καθώς και σε τμήματα της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής από διασταύρωση με Μ. Αντύπα έως διασταύρωση Αεροδρομίου «Μακεδονία» (και στις δύο κατευθύνσεις).
2. τοπικές επεμβάσεις καθαρισμού και απόφραξης φρεατίων ομβρίων για τη διασφάλιση συλλογής και απορροής των επιφανειακών ομβρίων υδάτων
3. εργασίες διαγράμμισης και σήμανσης
4. εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων και νησίδων

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος, με την από 24 / 02 / 2023 αίτησή του, ζητά παράταση εργασιών έως 31 / 07 / 2023 λόγω κυρίως της αλληλοκάλυψης περιοχών όπου επρόκειτο να εκτελεστούν εργασίες της εργολαβίας συντήρησης με εργασίες της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την διέλευση αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης και με εργασίες από εταιρείες τηλεπικοινωνίας για την διέλευση καλωδίων οπτικών ινών.

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με έγγραφο της προς όλους τους Οργανισμούς ΟΚΩ στις 01-06-2021 ενημέρωσε για την πρόσθεση εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και επί της Μ. Αντύπα.

Παράλληλα, τον Μάιο 2021, μετά από αίτηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. η ΥΤΕ ΜΕΘ χορήγησε άδεια εκσκαφής για τη διέλευση αγωγού ύδρευσης σε τμήμα της Μ. Αντύπα (από διασταύρωση με επιχείρηση ΙΟΝ έως κόμβο εξόδου από Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων (Γεωργική Σχολή)) όπου είχε προγραμματιστεί να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης του ασφαλιστικού έργου λόγω έντονων τροχαυλακών ατυχημάτων.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με εκπροσώπους της ΕΥΑΘ Α.Ε. ζητήθηκε η επίσπευση της υποβολής της εργοταξιακής σήμανσης προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλες καθυστερήσεις (να σημειωθεί ότι πέραν έγκρισης του φακέλου της εργοταξιακής σήμανσης από την ΥΤΕ ΜΕΘ απαιτείται έγκριση και από την Μητροπολιτική Επιτροπή και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Δυστυχώς δεν υπήρξε σχετική ανταπόκριση από την ΕΥΑΘ Α.Ε. Παρά τις αλληπάλληλες έγγραφες και προφορικές οχλήσεις μας η ΕΥΑΘ Α.Ε. ολοκλήρωσε τις εργασίες διέλευσης του αγωγού τον Οκτώβριο 2022.

Επιπρόσθετα, επί της Ε.Ο. 67 εκδόθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 από την ΥΤΕ ΜΕΘ δύο νέες άδειες εκσκαφής για τη διέλευση αγωγού ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οι σχετικές άδειες περιοριστικών μέτρων για την εκτέλεση των εργασιών διέλευσης των δύο αγωγών εκδόθηκαν από την Διεύθυνση Τροχαίας στα τέλη του 2022.

Αυτή την στιγμή εκτελούνται εργασίες επί του οδοστρώματος της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής για τη διέλευση του αγωγού ύδρευσης ενώ με την ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών θα ξεκινήσουν οι εργασίες του αγωγού ακαθάρτων.

Τέλος, εντός του έτους 2022 υποβλήθηκαν και αιτήσεις για την διέλευση αγωγών οπτικών ινών σε οδικά τμήματα και των δύο οδών που περιλαμβάνονται στην εργολαβία συντήρησης γεγονός που προκάλεσε επιπρόσθετη καθυστέρηση στις εργασίες του Αναδόχου.

Είναι σαφές ότι έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες διέλευσης των αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να επέμβει και να ολοκληρώσει τις εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη, κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν λόγω των ανωτέρω αναφερομένων αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου. Ως εκ τούτου οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας του και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.

Για το λόγο αυτό

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, του έργου: «Βελτίωση - επισκευή της Εθνικής οδού 67 Θεσ/νίκης – Αεροδρομίου από τη διασταύρωση με την περιφερειακή οδό Κ13 έως τη διασταύρωση αεροδρομίου "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"», κατά εκατόν δέκα πέντε (115) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 31 – 07 – 2023.

Η Εισηγήτρια

Η Αν.Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ

Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ

Θεσσαλονίκη, 04 - 04 - 2023

Θεσσαλονίκη, 04 - 04 - 2023

Θεσσαλονίκη, 04 - 04 - 2023

Μαρία Σαραφίδου
Πολ. Μηχανικός με Α.β.

Κονδυλένια Σαφλέκου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α.β.

Δημήτριος Αγγελίδης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α.β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, του έργου: «Βελτίωση - επισκευή της Εθνικής οδού 67 Θεσ/νίκης – Αεροδρομίου από τη διασταύρωση με την περιφερειακή οδό Κ13 έως τη διασταύρωση αεροδρομίου "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"», κατά εκατόν δέκα πέντε (115) ημερολογιακές ημέρες, **δηλαδή μέχρι και 31-07-2023**, για τους λόγους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην υπ' αριθ. πρωτ. 139004/1627/04-04-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΜΕΘ, από Ιδίους Πόρους 2020 και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ010ΙΔΠ18, με αριθμ. πρωτ. 205(80)/02-01-2020, με α/α 221 (ΑΔΑ:68Ξ57ΛΛ-2ΝΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και με αριθμ. πρωτ. 277766 (6688)/03-06-2020, (ΑΔΑ: 6ΘΠΤ7ΛΛ-9ΟΤ) συμπληρωματική αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 431/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη