



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.

«Έγκριση για την κήρυξη ως έκπτωτου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία **ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**, που εδρεύει **ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Τ.Κ. 25200 ΑΦΜ: 997238000, ΔΟΥ: Γ' Πατρών, αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846»**

**Αριθμ. Συνεδρίασης 15η/24-7-2023
Αριθμ. Απόφασης 137/2023**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 497050(672)/18-07-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 18 Ιουλίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τους εβδομήντα ένα (71) περιφερειακούς συμβούλους ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
7. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
8. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος)
9. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
11. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
13. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
2. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
4. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
9. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
11. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
13. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

<p>Π.Ε. Κιλκίς)</p> <p>15. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ</p> <p>16. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</p> <p>17. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ</p> <p>18. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ</p> <p>19. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ</p> <p>20. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ</p> <p>21. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</p> <p>22. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ</p> <p>23. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)</p> <p>24. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ</p> <p>25. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ</p> <p>26. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας)</p> <p>27. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ</p> <p>28. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p> <p>29. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</p> <p>30. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</p> <p>31. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ</p> <p>32. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</p> <p>33. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ</p> <p>34. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας)</p> <p>35. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</p> <p>36. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ</p> <p>37. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p> <p>38. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ</p> <p>39. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ</p> <p>40. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ</p> <p>41. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</p> <p>42. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</p> <p>43. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ</p> <p>44. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)</p> <p>45. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</p> <p>46. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</p> <p>47. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)</p> <p>48. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ</p> <p>49. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)</p> <p>50. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</p> <p>51. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ</p> <p>52. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</p> <p>53. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</p> <p>54. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ</p> <p>55. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</p> <p>56. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</p>	
---	--

Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 1^ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση για την κήρυξη ως έκπτωτου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ**

ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει **ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Τ.Κ. 25200 ΑΦΜ: 997238000, ΔΟΥ: Γ' Πατρών**, αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)**» της πράξης με τίτλο: «**ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ**» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός **Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846**» και ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θέματα που είναι κατεπείγοντα, συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και την αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγοντος και αποφάσισε **ομόφωνα** την τοποθέτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος:

1. Την με αρ. πρωτ. οικ. **502176 (683)/30-6-2023 (ορθή επανάληψη/19-7-2023)** εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την κήρυξη ως ΕΚΠΤΩΤΟΥ του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**, που εδρεύει **ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Τ.Κ. 25200 ΑΦΜ: 997238000, ΔΟΥ: Γ' Πατρών**, αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)**» της πράξης με τίτλο: «**ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ**» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός **Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846**

1. Η με αρ. 1/2022 υπογραφέισα σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010387011, ΑΔΑ:61ΚΛ7ΛΛ-13Π)
2. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.4/35/οικ 270988(1000)/14-4-22 έγγραφό μας
3. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/οικ 325309(1189)/10-5-22 έγγραφό μας για επίσπευση ενεργειών
4. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/354018(1286)/19-5-22 έγγραφό μας για πινακίδα δημοσιότητας
5. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/375833(1371)/26-5-2022 έγγραφό μας για επιστροφή χρονοδιαγράμματος
6. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/οικ425049(1530)/14-6-2022 έγγραφό μας για επίσπευση ενεργειών
7. Την με αρ. πρωτ. Φ2.2.6/35/768832(2727)/3-11-2022 απόφαση για Παράταση – μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης και επιβολής προστίμου
8. Το με αρ. πρωτ. 227771(996)/31-3-2023 εμπρόθεσμο αίτημα αναδόχου για δίμηνη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της εν θέματι προμήθειας
9. Την υπ.αρ. 88/2023 απόφαση 10^{ης} /12-5-2023 συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου της ΠΚΜ
10. Την από 12-6-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εν θέματι προμήθειας

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
3. Την υπ' αριθμ. Οικ. 61/13-1-22 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-1-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-1-22 (ΦΕΚ458Β/7-2-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
5. Το με αριθμό πρωτ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»»).
6. Την υπ' αριθμ. 131093(1092)/11-3-2022 ΦΕΚ 1355/23-3-22 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.».
7. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Την με αρ. πρωτ. 4884/09-09-2018 (Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:4.3.1/ΕΥΔΠ_85(1η) πρόσκληση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση:4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (ΑΔΑ:7Υ607ΛΛ-ΙΦΔ), όπως τροποποιήθηκε.
10. Την υπ' αριθμ. Φ 2.2.3/34/137041(528)/06-03-2019 απόφαση Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης της τεχνικής μελέτης της προμήθειας (υποέργο 2) με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)»
11. Την υπ' αριθμ. 1604/13-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014, κωδ. ΟΠΣΑΑ:0016050846.

12. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210008.
13. Την υπ' αριθμ. 6186/19-11-2020 απόφαση Ε.Υ.Δ./Ε.Π. Π.Κ.Μ. προέγκρισης διακήρυξης του 2^{ου} υποέργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα» της Πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ», της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ενταγμένης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»-Μέτρο 4.3.1
14. Την 39/2022 απόφαση 3ου /1-2-22 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η προμήθεια της επικεφαλίδας, μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Εταιρεία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το με αριθμ. Πρωτ. 69132/9-3-22 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
15. Την από 13-4-2022 υπογραφείσα σύμβαση της προμήθειας του θέματος.
16. Το με αρ. πρωτ. 227771(996)/31-3-2023 εμπρόθεσμο αίτημα αναδόχου για δίμηνη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της εν θέματι προμήθειας
17. Την υπ.αρ. 88/2023 απόφαση 10ης /12-5-2023 συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου της ΠΚΜ
18. Την από 12-6-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εν θέματι προμήθειας

Και ειδικότερα

1. Το άρθρο 203 του ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει μετά την ψήφιση του ν.4782/21 που αναφέρεται: «1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:..... β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
2. Το άρθρο 5.2.1 της διακήρυξης της εν θέματι προμήθειας που αναφέρεται: «5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 206(Χρόνος παράδοσης υλικών), 203 (Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Έκπτωτου), 207 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση), 213 (Απόρριψη σημαντικών υλικών - αντικατάσταση), 202 (Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης), του ν. 4412/2016»

Και επειδή

1. Με τη 10^η σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. αποφασίστηκε η:
 - «Α) Την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης και συγκεκριμένα για δύο (2) μήνες έως 12 Ιουνίου 2023 αναλυόμενη ως εξής: ένας (1) μήνας για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής Φ/Β (ετοιμότητα Φ/Β σταθμού) και ένας (1) μήνας για την σύνδεση αυτού με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/16.
 - Β) Την 2η ΜΗ ουσιώδη τροποποίηση σύμβαση, ως προς την αντικατάσταση του προβλεπόμενου από την αρχική προσφορά μετασχηματιστή ισχύος 630kva (τύπου ξηρού) με μετασχηματιστή ισχύος 1000kva (τύπου ελαίου) χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της συμβάσης».
2. Επειδή σύμφωνα και με το αίτημα του αναδόχου για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης προέβλεπε την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής Φ/Β (ετοιμότητα Φ/Β σταθμού) έως 12-5-2023
3. Επειδή στο υποβληθέν από τον ανάδοχο, σχέδιο χρονοδιαγράμματος προβλεπόταν οι εργασίες να επανεκκινήσουν τον 4ο μήνα και θα ολοκληρωθούν στις 12-5-2023
4. Επειδή η εγγυητική επιστολή έχει ημερομηνία λήξης την 15-8-2023
5. Επειδή από την αυτοψία που πραγματοποιήσαμε δεν παρατηρήθηκαν εργασίες στο πεδίο πέραν αυτών που είχαν γίνει σε προγενέστερο χρόνο ήτοι:
 - Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί μόνο οι εργασίες τοποθέτησης και συναρμολόγησης εξοπλισμού, Θεμελίωσης βάσεων στήριξης (μέρος της α/α 11 της οικονομικής προσφοράς) και οι βάσεις στήριξης των πάνελ (α/α 3 της οικονομικής προσφοράς), καθώς και μέρος των εργασιών οδεύσεων καλωδίων
 - Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες προετοιμασίας εδάφους (α/α 12 της Οικονομικής προσφοράς) και συγκεκριμένα εργασίες Χαλικόστρωσης, Περιφραξης (υπολείπεται ο εγκιβωτισμός της σε σκυρόδεμα) και λοιπές εργασίες εκτός αυτών με α/α 11 της οικ. Προσφοράς
 - Δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες Φ/Β πλαίσια (α/α 1), Μετατροπείς (α/α 2), Υποσταθμός Μ/Σ 400V/20kV (α/α 4), Οικίσκος Υποσταθμού (α/α 5), Κεντρικός Ηλ.Πίνακας - Ασφάλειες - Καλώδια ΧΤ (AC/DC) – Στηρίξεις καλωδίων, σχάρες, σιδηροκατασκευές (α/α 6), Σύστημα Καταγραφής Δεδομένων - Κεντρική Μονάδα (α/α 7), Εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (α/α 8), Σύστημα Συναγερμού (α/α 9), Σύστημα Καταγραφής Εικόνας (α/α 10), Τοποθέτησης και σύνδεσης συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής, Συνδέσεις ηλεκτρολογικές και αυτοματισμών, Αποκατάσταση χώρου, Δοκιμές Σύνδεσης και Τελική Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ, Λοιπές εργασίες εκτός της προμήθειας επί τόπου του εξοπλισμού (με α/α 1-10), εκτός των εργασιών προετοιμασίας εδάφους με α/α 12 (α/α 11) και μέρος του α/α 12
6. Επειδή έως σήμερα δεν έχουν υποβληθεί από τον ανάδοχο το σύνολο των μελετών και δικαιολογητικών που προβλέπονταν από τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας ήτοι:

- Ηλεκτρολογική μελέτη οικίσκου και πινάκων
 - Μελέτη εξαερισμού του μετασχηματιστή
 - Υποβολή μελέτης συνθέσεως σκυροδέματος για την κατασκευή περίφραξης και οικίσκου
 - Υποβολή ποιοτικών χαρακτηριστικών αδρανών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στον περιβάλλοντα χώρο
 - Υποβολή ποιοτικών χαρακτηριστικών υλικών οικίσκου
 - Υποβολή ποιοτικών χαρακτηριστικών σιδηρού οπλισμού
7. Επειδή ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας που προβλέπεται από την 2η μετάθεση του χρόνου παράδοσης είναι η 12η Ιουνίου 2023, χρόνος στο οποίο περιλαμβάνεται και η τελική σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ και η παράδοση του πάρκου σε πλήρη λειτουργία και επειδή κατά τις τελευταίες αυτοψίες στο πεδίο δεν γίνονταν εργασίες.
8. Με την υπ.αρ. 88/2023 απόφαση 10ης /12-5-2023 συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου της ΠΚΜ, ορίστηκαν συγκεκριμένες ημερομηνίες για την ολοκλήρωση τόσο τμηματικού μέρους της προμήθειας (αίτηση ετοιμότητας) όσο και συνολική παράδοση αυτής και ως σήμερα δεν ολοκληρώθηκε το σύνολο της προμήθειας
9. Με την από 12-6-2023 γνωμοδότηση της, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής γνωμοδοτεί ομόφωνα για την «Για την εφαρμογή του άρθρου 203 του ν.4412/16 περί Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου διότι δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας και δεν παράδωσε το σύνολο της προμήθειας. Πριν την εφαρμογή του άρθρου 203 του ν.4412/16, το αποφαινόμενο όργανο θα πρέπει να προβεί σε κλήση του αναδόχου προς ακρόαση κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 203 του ν.4412/16, προκειμένου να λάβει γνώση των προβλεπόμενων μέτρων σε βάρος των δικαιωμάτων του και να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς.»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- A) Την κήρυξη ως ΕΚΠΤΩΤΟΥ του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Τ.Κ. 25200 ΑΦΜ: 997238000, ΔΟΥ: Γ' Πατρών, αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846 (περίπτωση 1β άρθρου 203 του ν.4412/16)
- B) Την επιβολή αθροιστικά των παρακάτω κυρώσεων
- α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ήτοι της με αρ. 011/A 009376/11-4-22 εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ύψους 15.857,50€
- β) Την επιβολή σε βάρος του αναδόχου και καταλογισμό του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13.3 του άρθρου 13 της από 13-4-2022 υπογραφείσας σύμβασης και την παρ. 4 του άρθρου 203 του ν.4412/16.

- Γ) Την γνωστοποίηση της απόφασης κήρυξης του αναδόχου στην ΕΑΔΗΣΥ κατά τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 203 του ν.4412/16
- Δ) Την εξουσιοδότηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας για
- α) την είσπραξη της εγγυητικής επιστολής με αρ. . 011/Α 009376/11-4-22 της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ύψους 15.857,50€
 - β) τον καταλογισμό του διαφέροντος μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης έκπτωσης, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 203 του ν.4412/16.
 - γ) την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης του αναδόχου στην ΕΑΔΗΣΥ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 203 του ν.4412/16

Κατά της απόφασης κήρυξης του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου ο ανάδοχος δύναται να ασκήσει διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.

Πριν την εφαρμογή του άρθρου 203 του ν.4412/16, το αποφαινόμενο όργανο θα πρέπει να προβεί σε κλήση του αναδόχου προς ακρόαση κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 203 του ν.4412/16, προκειμένου να λάβει γνώση των προβλεπόμενων μέτρων σε βάρος των δικαιωμάτων του και να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικά»

2. Τις με αρ. πρωτ. 506665 (688)/21-7-2023 έγγραφες εξηγήσεις του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει ομόφωνα

- A) Κηρύσσει έκπτωτο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Τ.Κ. 25200 ΑΦΜ: 997238000, ΔΟΥ: Γ' Πατρών, αναδόχο της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846 (περίπτωση 1β άρθρου 203 του ν.4412/16)
- B) Επιβάλλει αθροιστικά τις παρακάτω κυρώσεις :
- α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ήτοι της με αρ. 011/Α 009376/11-4-22 εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ύψους 15.857,50€
 - β) σε βάρος του αναδόχου καταλογισμό του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13.3 του άρθρου 13 της από 13-4-2022 υπογραφείσας σύμβασης και την παρ. 4 του άρθρου 203 του ν.4412/16.

- Γ) Εγκρίνει να γνωστοποιηθεί η απόφαση κήρυξης έκπτωσης του αναδόχου στην ΕΑΔΗΣΥ κατά τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 203 του ν.4412/16.
- Δ) Εξουσιοδοτεί την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας
- α) για την είσπραξη της εγγυητικής επιστολής με αρ. . 011/Α 009376/11-4-22 της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ύψους 15.857,50€.
- β) για τον καταλογισμό του διαφέροντος μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης έκπτωσης, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 203 του ν.4412/16.
- γ) για την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης έκπτωσης του αναδόχου στην ΕΑΔΗΣΥ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 203 του ν.4412/16.

Κατά της απόφασης κήρυξης του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου ο ανάδοχος δύναται να ασκήσει διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ναβροζίδου, Λ. Τόσκας, Φ. Γκανούλης, Γ. Αβραμίδης, Β. Αβραμίδου, Δ. Χαραλαμπίδου και Λ.-Μ. Δώδου.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς, Ι. Τσεχελίδης, Ι. Σκούφας, Ν. Χρυσομάλλης και Α. Αρβανίτης.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ