



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 20^ο/24.05.2023
Απόφαση 589/2023**

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 18 «Αποκατάσταση καταστροφών Τ.Δ. Αγ. Πέτρου» που ανήκει στο έργο: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **24 Μαΐου 2023** ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00' μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 345348/923/19-05-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος Ο.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μαλλιαράς Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Κούης Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Θάνος Αλέξανδρος, Αντ/ρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ. και Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., άπαντες τακτικά μέλη Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 2^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 18 «Αποκατάσταση καταστροφών Τ.Δ. Αγ. Πέτρου» που ανήκει στο έργο: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. οικ. 331461/1596/16-05-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. οικ. 331463/1597/16-05-2023 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 (ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-0Ν3)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)** σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 808 «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» και έχει εκδοθεί η με αρ.πρ.52265/26-05-2020 Συλλογική Απόφαση ΕΠ808.ΤΡΟΠ.0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 68ΝΙ46ΜΤΛΡ-ΒΒΞ). (Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ808000)
13. Την με αρ.393/06-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΛΝ7ΛΛ-135) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ** του υποέργου του θέματος και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το εν λόγω υποέργο και τον υπ'αρ. 44496/14-04-2021 έλεγχο νομιμότητας αυτής.
14. Την αρ. 21PROC008491759 2021-04-20 **ανάρτηση της Διακήρυξης** στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
15. Την με αριθμ. 846/20-07-2021 (**ΑΔΑ: 960Λ7ΛΛ-ΦΛ2**, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009122856 2021-08-27), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία **κατακυρώθηκε** το έργο στην) ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ ” (με αρ. ΜΕΕΠ: 28081 και ΑΦΜ: 998934991), ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 29,11% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 425.321,71 €,
16. Την υπ'αριθμ. πρωτ. οικ. 59053 (225)/26-01-2022 **σύμβαση** κατασκευής του έργου

- του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22SYMV009963588 2022-01-26 και συμβατική προθεσμία 12 μηνών η οποία λήγει την 25η Ιανουαρίου 2023.
17. Την υπ'αρ. 579508/2815/25-08-2022 **Απόφασή διακοπής εργασιών** κατασκευής του εν λόγω υποέργου.
 18. Την υπ'αρ. 783946 /3947/07-11-2022 **άρση διακοπής εργασιών** κατασκευής του εν λόγω υποέργου.
 19. Την υπ'αρ.188/2023 (Αρ. Πρακτικού 60/14-02-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ περί **έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης** του εν λόγω υποέργου, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά 4 μήνες, έως 25/05/2023. (ΑΔΑ: 9Φ4Υ7ΛΛ-ΕΞΓ).
 20. Την από 12/05/2023 **αίτηση του αναδόχου**, η οποία υπεβλήθη σε εμάς και έλαβε τον αρ.πρ.324939(1568)/12-05-2023 και με την οποία ζητάει παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης κατά 3 μήνες, έως 25-08-2023.
 21. Την αριθ. πρωτ. οικ. 331461/1596/16-05-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 18 «Αποκατάσταση καταστροφών Τ.Δ. Αγ. Πέτρου» που ανήκει στο έργο: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς»

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ / ΣΑΕΠ 808

Κωδ. Έργου: 2018ΕΠ80800002

Αναδόχου: ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ

Συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ): 425.321,71 €

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' / 31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Το με αριθμό πρωτ. 35568 (192) / 01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' / 30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»).» σύμφωνα με τα οποία Προϊστάμενη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος.
7. Την αριθ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 61/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
8. Τα συμβατικά τεύχη του υποέργου συντάχθηκαν βάσει της υπ'αρ. ΔΝΣγ / οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746Β/19-05-17)Απόφασης περί: "Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
9. Το γεγονός ότι τα συμβατικά τεύχη του υποέργου εγκρίθηκαν με την υπ'αρ. οικ. 137098 (748)/05-03-2021 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς και ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
10. Το τεχνικό δελτίο του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» με ΑΔΑΜ: 18REQ003120152.
11. Την υπ.αρ. 71/2020 (συνεδρίαση 89/24-06-2020 , ΑΔΑ: Ω9ΙΕ7ΛΛ-ΕΚ9) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς έτους 2020»
12. Την αριθμ. αρ.πρ.52265/26-05-2020 Συλλογική Απόφαση ΕΠ808.ΤΡΟΠ.0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 68ΝΙ46ΜΤΛΡ-ΒΒΞ). (Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ808000).
13. Την υπ'αρ. ΚΡΞ 488947 (3554)/20-11-2017 «κήρυξη περιοχών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων» (ΑΔΑ:ΩΧΚ57ΛΛ-Ξ42) η οποία είναι σε ισχύ σύμφωνα με την υπ'αρ.ΚΡΞ/556793(4772)/02-08-2022 10^η παράταση (ΑΔΑ: 9ΡΓ47ΛΛ-ΗΒ0)

14. Το υπ'αρ.10695/60/09-01-2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κιλκίς σύμφωνα με το οποίο δε συντρέχουν λόγοι περαιτέρω παράτασης κήρυξης έκτακτης ανάγκης των περιοχών του Δήμου Παιονίας.
15. Την με αρ.393/06-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΛΝ7ΛΛ-135) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υποέργου του θέματος και η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το εν λόγω υποέργο και τον υπ'αρ. 44496/14-04-2021 έλεγχο νομιμότητας αυτής.
16. Την αρ. 21PROC008491759 2021-04-20 ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
17. Τη με αρ. 609/01-06-2021, Πρακτικό 23^ο/01-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΠΛ7ΛΛ-ΛΡΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπής διαγωνισμού) του υποέργου του θέματος και η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 07/06/2021.
18. Την με αριθμ. 846/20-07-2021 (ΑΔΑ: 960Λ7ΛΛ-ΦΛ2, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009122856 2021-08-27), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην) ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ " (με αρ. ΜΕΕΠ: 28081 και ΑΦΜ: 998934991), ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 29,11% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 425.321,71 €,
19. Την αρ. υπ'αριθμ. πρωτ. οικ. 59053 (225)/26-01-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009963588 2022-01-26 και συμβατική προθεσμία 12 μηνών η οποία λήγει την 25η Ιανουαρίου 2023.
20. Την υπ'αρ. οικ.68641 (266)/28-01-2022 Απόφαση ορισμού επιβλέποντος του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος.
21. Την από 11/02/2022 ειδική δήλωση του αναδόχου περί διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} Λογαριασμού, η οποία έλαβε αρ. πρ. 579508/2815/11-08-2022.
22. Την υπ'αρ. 579508/2815/25-08-2022 Απόφασή διακοπής εργασιών κατασκευής του εν λόγω υποέργου.
23. Την υπ'αρ. 783946 /3947/07-11-2022 άρση διακοπής εργασιών κατασκευής του εν λόγω υποέργου.
24. Την υπ'αρ.188/2023 (Αρ. Πρακτικού 6^ο/14-02-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ περί έγκρισης χορήγησης 1^{ης} παράτασης του εν λόγω υποέργου, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά 4 μήνες, έως 25/05/2023. (ΑΔΑ: 9Φ4Υ7ΛΛ-ΕΞΓ).
25. Την από 12/05/2023 αίτηση του αναδόχου, η οποία υπεβλήθη σε εμάς και έλαβε τον αρ.πρ.324939(1568)/12-05-2023 και με την οποία ζητάει παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης κατά 3 μήνες, έως 25-08-2023.
26. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του Αναδόχου, καθώς λόγω καιρικών συνθηκών τους προηγούμενους μήνες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες.

Κατόπιν τούτων,

Εισηγούμεστε

1. Την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 18 «Αποκατάσταση καταστροφών Τ.Δ. Αγ. Πέτρου» που ανήκει στο έργο: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» κατά τρεις (3) μήνες, έως 25/08/2023, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου με την επωνυμία: «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες, καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις, δυνατοί άνεμοι) τους μήνες Φεβρουάριο έως Μάιο 2023 δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες
2. Να εξουσιοδοτήσετε την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς να κοινοποιήσει την απόφαση της οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο με την επωνυμία : «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ».

Ο αναπλ. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
Τ.Ε. Π.Ε. Κιλκίς

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς

Νικόλαος Γρηγοριάδης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος με Α' β

Ανδρέας Βεργίδης

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 18 «Αποκατάσταση καταστροφών Τ.Δ. Αγ. Πέτρου» που ανήκει στο έργο: «Αποκαταστάσεις

καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» κατά τρεις (3) μήνες, έως 25/08/2023, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου με την επωνυμία: «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ», προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις, δυνατοί άνεμοι) τους μήνες Φεβρουάριο έως Μάιο 2023 δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 808 «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» και έχει εκδοθεί η με αρ.πρ.52265/26-05-2020 Συλλογική Απόφαση ΕΠ808.ΤΡΟΠ.0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 68ΝΙ46ΜΤΛΡ-ΒΒΞ). (Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ808000)

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κιλκίς εξουσιοδοτείται να κοινοποιήσει την παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο με την επωνυμία : «ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ».

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 589/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη