



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 8ο

«Έγκριση α) για την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης και β) για τη 2η μη ουσιώδη τροποποίηση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020. Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846»

**Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/12-5-2023
Αριθμ. Απόφασης 88/2023**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 12 Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ. συνήλθαν σε **έκτακτη** συνεδρίαση, **δια περιφοράς** τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 315519(439)/9-5-2023/ο.ε.10-05-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 9 Μαΐου 2023, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α'/09-07-2022).

Από τους εβδομήντα ένα (71) περιφερειακούς συμβούλους ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

<ol style="list-style-type: none"> 1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 13. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 	
--	--

<p>18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς) 20. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 21. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 25. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 26. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 27. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ 28. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 29. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 31. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής) 32. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 33. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 34. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 35. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας) 36. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 37. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 42. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ 43. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 44. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας) 46. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 47. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 48. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 51. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 52. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 53. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 54. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 56. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 57. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης) 58. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 59. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών) 61. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 62. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας) 63. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 64. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 65. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 68. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 70. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</p>	
--	--

71. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, ενέκρινε ότι η σύγκληση του Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση και η λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση α) για την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης και β) για τη 2η μη ουσιώδη τροποποίηση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020. Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846» και συγκεκριμένα την με αριθμ. πρωτ. οικ. Φ2.2.6/35/244192(1051)/11-4-2023 εισήγηση του τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

«Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις υπ' αριθμ. **81320 και 77909/01-12-2016** αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
3. Την υπ' αριθμ. Οικ. **61/13-1-22 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-1-22)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
4. Την υπ' αριθμ. οικ. **72217(1346)/31-1-22 (ΦΕΚ458B/7-2-22)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
5. Το με αριθμό πρωτ. **35568(192)/01-02-2017** έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Διευτή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»).
6. Την υπ' αριθμ. **131093(1092)/11-3-2022 ΦΕΚ 1355/23-3-22** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.».
7. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων του **N. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του **N. 4314/2014 (Α' 265)** "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9. Την με αρ. πρωτ. **4884/09-09-2018** (Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:4.3.1/ΕΥΔΠ_85(1η) πρόσκληση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση:4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (ΑΔΑ:7Υ607ΛΛ-ΙΦΔ), όπως τροποποιήθηκε.
10. Την υπ' αριθμ. **Φ 2.2.3/34/137041(528)/06-03-2019** απόφαση Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης της τεχνικής μελέτης της προμήθειας (υποέργο 2) με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 ΚWp (virtual net metering)»
11. Την υπ' αριθμ. **1604/13-03-2020** (ΑΔΑ:ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014, κωδ. ΟΠΣΑΑ:0016050846.
12. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό **2020ΣΕ08210008**.
13. Την υπ' αριθμ. **6186/19-11-2020** απόφαση Ε.Υ.Δ./Ε.Π. Π.Κ.Μ. προέγκρισης διακήρυξης του 2^{ου} υποέργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα» της Πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ», της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ενταγμένης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»-Μέτρο 4.3.1
14. Την **39/2022 απόφαση 3ου /1-2-22** πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η προμήθεια της επικεφαλίδας, μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Εταιρεία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το με αριθμ. Πρωτ. 69132/9-3-22 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
15. Την από **13-4-2022** υπογραφείσα σύμβαση της προμήθειας του θέματος.
16. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.2.6/35/589685(2106)/22-8-22** απόφασή μας περί έγκριση της 1ης ΜΗ ουσιώδους τροποποίησης σύμβασης της προμήθειας η οποία εκδόθηκε μετά την με αρ. πρωτ. 3765/18-8-2022 διατύπωση θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Κ.Μ.
17. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.2.6/35/768832(2727)/3-11-2022** απόφασή μας περί Παράτασης – μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης και επιβολής προστίμου, η οποία εκδόθηκε μετά την με αρ. πρωτ. 4943/31-10-22 διατύπωση θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ. Π.Κ.Μ.
18. Το με αρ. πρωτ. **227771(996)/31-3-2023** εμπρόθεσμο αίτημα αναδόχου για δίμηνη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της εν θέματι προμήθειας
19. Την από **3-4-2023** θετική γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εν θέματι προμήθειας
20. Την με αρ. πρωτ. **1493/6-4-2023** διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ Π.Κ.Μ.

Και ειδικότερα:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα:
Το άρθρο 201 του ν.4412 που αναφέρεται: «Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου»
Την παρ.11στ του άρθρου 221 του ν4412/16 που αναφέρεται: «στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.....»

Την παρ. 1ε του άρθρου 132 που αναφέρεται : «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..... ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.....»

Την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412 που αναφέρεται: 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

1. Το με αρ. πρωτ. 227771(996)/31-3-2023 εμπρόθεσμο αίτημα αναδόχου για δίμηνη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της εν θέματι προμήθειας

Και επειδή

1. Με αρ. πρωτ. 227771(996)/31-3-2023 εμπρόθεσμο αίτημα αναδόχου ζητείται δίμηνη μετάθεση του χρόνου παράδοσης (1 μήνας για την ολοκλήρωση της κατασκευής (ετοιμότητα φ/β σταθμού) και 1 μήνας για την σύνδεση του έργου με το δίκτυο (ευθύνης αποκλειστικά του ΔΕΔΔΗΕ) της εν θέματι προμήθειας έως 12-6-2023 για τους κάτωθι λόγους:
 - «Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή του έργου, κατά την διάρκεια της 6μηνης παράτασης που λάβαμε από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα τους μήνες από τον Οκτώβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023, είχαμε συνολικά 49 ημέρες βροχόπτωσης.»
 - «Η αδυναμία προμήθειας εντός χρονοδιαγράμματος του μετασχηματιστή ισχύος 630 kva. Ο συγκεκριμένος μετασχηματιστής έχει χρόνους παράδοσης που υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τους 12 μήνες, απόρροια των σοβαρών ελλείψεων πρώτων υλών στην παγκόσμια αγορά. Έχουμε προχωρήσει σε αντικατάσταση της παραγγελίας με μετασχηματιστή ισχύος 1000 kva.»
2. Με την υποβολή αντιγράφων μετεωρολογικών δεδομένων από τον ανάδοχο κατά την χειμερινή περίοδο Οκτ.2022 έως Μαρ.2023 παρατηρήθηκαν συνολικά 49 ημέρες βροχόπτωσης οι οποίες καθιστούσαν αντικειμενικώς αδύνατη την συνέχεια των εργασιών της προμήθειας.
3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 Ν.4412/2016)
4. Η «ανωτέρα βία», ως αόριστη νομική έννοια, αποτελεί γενική αρχή του δικαίου, εφαρμόζεται ακόμα και αν ελλείπει ειδική νομοθετική πρόβλεψη και υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο ως προς την επάρκεια της αιτιολογίας των εκτιμώμενων πραγματικών περιστατικών που την συγκροτούν. Ως τέτοια δε, θεωρείται κάθε γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και εξαιτίας του οποίου εμποδίζεται κάποιος να τηρήσει νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση ακόμα και αν καταβάλει την επιμέλεια και πρόνοια επιμελούς προσώπου.
Περαιτέρω η έννοια της ανωτέρας βίας, όπως δέχεται κατά πάγια νομολογία το Δ.Ε.Ε., εμπεριέχει:
 - α) ένα αντικειμενικό στοιχείο, το οποίο σχετίζεται με μη φυσιολογικές και ξένες προς τον ενδιαφερόμενο περιστάσεις, οι οποίες διαφεύγουν αντικειμενικά από τον έλεγχο του δικαιούχου ή βρίσκονται εκτός της σφαίρας ευθύνης του και
 - β) ένα υποκειμενικό στοιχείο, το οποίο συνδέεται με την υποχρέωση του ενδιαφερομένου να προφυλαχθεί από τις συνέπειες του μη φυσιολογικού γεγονότος, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα χωρίς να υποβληθεί σε υπερβολικές θυσίες. Ειδικότερα, η εξαιρετική

- επιμέλεια προϋποθέτει επιπλέον μια συνεχή ενεργητική συμπεριφορά, με σκοπό τη διαπίστωση και την εκτίμηση ενδεχομένων κινδύνων, καθώς και την ικανότητα λήψης κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων προς αποτροπή της επέλευσης τέτοιων κινδύνων. (ΓνΝΣΚ 236/2019)
5. Στο από 30-3-23 έγγραφο της ΒΗΜΕΠΠ Α.Β.Ε. αναφέρεται: «Σε συνέχεια της από 05/09/22 ζήτησή σας για την προμήθεια μετασχηματιστή ξηρού τύπου ισχύος 630 kva, τύπου Eco Design, της εταιρείας ΙΜΕΦΥ, είμαι στην δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσω ότι το εργοστάσιο κατασκευής δεν μπορεί να μου επιβεβαιώσει εκ νέου την ακριβή ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού ο συγκεκριμένος κωδικός δεν είναι αρκετά κινήσιμος συγκριτικά με τους αντίστοιχους μετασχηματιστές στα 500 και 1000 kva, με αποτέλεσμα οι χρόνοι παράδοσης να επιβραβιώνονται δύσκολα, και όταν αυτό γίνεται να υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τους 12 μήνες. Η κατάσταση αυτή είναι επίσης απόρροια των σοβαρών ελλείψεων πρώτων υλών στην παγκόσμια αγορά, ενώ η τρέχουσα δυσμενής κατάσταση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όλες τις παραγγελίες που έχουμε τοποθετήσει τους τελευταίους μήνες στους προμηθευτές μας, με αποτέλεσμα τις εξαιρετικά περιορισμένες παραλαβές γενικότερα.»
 6. Με το αρ. πρωτ. 227771(996)/31-3-2023 εμπρόθεσμο αίτημα αναδόχου «.....Το επιπλέον κόστος λόγω της προμήθειας του εν λόγω μετασχηματιστή μεγαλύτερης ισχύος θα το αναλάβει η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.....»
 7. Στο με αρ. πρωτ. 2040/13-4-22 έγγραφο της Ε.Α.Α.Δη.Συ. αναφέρεται «Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.»
 8. Στην με αρ. 57/2011 πράξη του ΙV τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται: «Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση και να γίνεται παραλαβή αγαθών με χαρακτηριστικά διαφορετικά από εκείνα της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου και του συμβατικού κειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για αγαθά τα οποία πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Τέτοια δικαιολογημένη περίπτωση μπορεί να είναι και η διακοπή παραγωγής του συγκεκριμένου τύπου αγαθών ή η λειτουργική βελτίωσή του, λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα υπό προμήθεια, διάφορα σε σχέση με τα αναφερόμενα στη σχετική σύμβαση, αγαθά θα πρέπει να παρουσιάζουν επουσιώδεις παρεκκλίσεις ως προς αυτά, οι οποίες δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού.»
 9. Στην με αρ. 158/2019 πράξη του ΣΤ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται: «Αντικατάσταση ειδών της αρχικής σύμβασης με ίδια νεότερης γενιάς. Απαραδέκτως υποβλήθηκε ενώπιον του Κλιμακίου αυτού το τροποποιηθέν σχέδιο σύμβασης της σύμβασης μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της εταιρείας ΑΑΑ, διότι, σύμφωνα με τη παρ. 6 του άρθρου 132 ν. 4412/2016, η εν λόγω τροποποίηση, εκφεύγει του ελέγχου του Ελ. Συν.. Και τούτο, διότι, αν και η αρχική σύμβαση ελέγχθηκε από το Κλιμάκιο αυτό, η προαναφερόμενη τροποποίηση, κατά το μέρος που αφορά στην αντικατάσταση ειδών της αρχικής σύμβασης με ίδια νεότερης γενιάς, δεν έχει οικονομικό αντικείμενο ούτε είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου, αφού δεν πληροί τις οριζόμενες στην παρ. αυτή προϋποθέσεις.»
 10. Στην με αρ. 373/2019 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται: «Τέλος, δεδομένου ότι με την ως άνω τροποποίηση της αρχικής σύμβασης δεν τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο αυτής, αφού παραμένει η προσφερθείσα στην οικεία διαδικασία ανάθεσης τιμή, δεν επέρχεται οποιαδήποτε αύξηση της τιμής της αρχικής σύμβασης. Επομένως, υπό τα ανωτέρω δεδομένα συντρέχουν οι σωρευτικά τασσόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 132

- παρ. 1 περ. γ' του ν.4412/2016 για την τροποποίηση της 2174/2018 σύμβασης, ως προς την αντικατάσταση του προσφερόμενου πλαισίου οχήματος»
11. Η προς τροποποίηση σύμβαση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
12. Στην με αρ. 1493/6-4-2023 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ Π.Κ.Μ. αναφέρεται: «ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 2ου υποέργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα», της πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ», όπως προτείνεται μέσω της 2ης παράταξης – μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του 2ου υποέργου, έως 12/6/2023.»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

A) για την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης

και συγκεκριμένα για **δύο (2) μήνες έως 12 Ιουνίου 2023** αναλυόμενη ως εξής: Ένας (1) μήνας για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής Φ/Β (ετοιμότητα Φ/Β σταθμού) και ένας (1) μήνας για την σύνδεση αυτού με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/16

B) για την 2η ΜΗ ουσιώδη τροποποίηση σύμβαση

Ως προς την αντικατάσταση του προβλεπόμενου από την αρχική προσφορά μετασχηματιστή ισχύος 630kva (τύπου ξηρού) με μετασχηματιστή ισχύος 1000kva (τύπου ελαίου) **χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης»**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει:

A) Την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης και συγκεκριμένα για δύο (2) μήνες έως 12 Ιουνίου 2023 αναλυόμενη ως εξής: ένας (1) μήνας για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής Φ/Β (ετοιμότητα Φ/Β σταθμού) και ένας (1) μήνας για την σύνδεση αυτού με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/16.

B) Την 2η ΜΗ ουσιώδη τροποποίηση σύμβαση, ως προς την αντικατάσταση του προβλεπόμενου από την αρχική προσφορά μετασχηματιστή ισχύος 630kva (τύπου ξηρού) με μετασχηματιστή ισχύος 1000kva (τύπου ελαίου) χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης».

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Γιαννούλης, Α. Αγαθαγγελίδου, Χ. Αποστολίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ναβροζίδου, Λ. Τόσκακας, Χ. Παπαστεργίου, Χ. Κούτρας, Ι. Ανεστάκης, Χ. Τζιουβάρας, Γ. Τρελλόπουλος Ν. Χρυσομάλλης, Α. Αρβανίτης, Δ. Χαραλαμπίδου, Α. Αγγελίδης και Α. Νουσηκύρου.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς, Ι. Σκούφας και Ι. Τσεχελίδης.

Κατά ψήφισε η περιφερειακή σύμβουλος κα Λ.-Μ. Δώδου.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ