

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 10ο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«Λήψη απόφασης επί της προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της 137/2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846»

Αρ. Συνεδρίασης 17η/7-9-2023
Αρ. Απόφασης 186/2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, **υβριδικά** (με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 589462(795)/01-09-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στις 1 Σεπτεμβρίου 2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τους εβδομήντα ένα (71) περιφερειακούς συμβούλους ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
10. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
12. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
13. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΜΩΝ
6. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
9. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
10. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
11. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
13. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς) 19. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 20. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 21. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 22. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 23. ΔΩΔΟΥ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ 24. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 25. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 27. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής) 28. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 29. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας) 30. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 31. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 35. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 37. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ 38. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας) 39. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 42. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 43. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 44. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 46. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 47. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης) 48. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 49. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών) 50. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 51. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 53. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 55. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 57. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 58. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|---|--|

Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Λήψη απόφασης επί της προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της 137/2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846» και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. Φ2.2.1/31/575127 (2462)/30-8-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας η οποία έχει ως εξής:**

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί της προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της 137/2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016050846**

ΣΧΕΤ:

1. Η με αρ. 1/2022 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:22SYMV010387011, ΑΔΑ:61ΚΛ7ΛΛ-13Π).
2. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.4/35/οικ 270988(1000)/14-4-22 έγγραφό μας.
3. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/οικ 325309(1189)/10-5-22 έγγραφό μας για επίσπευση ενεργειών.
4. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/354018(1286)/19-5-22 έγγραφό μας για πινακίδα δημοσιότητας.
5. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/375833(1371)/26-5-2022 έγγραφό μας για επιστροφή χρονοδιαγράμματος.
6. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/οικ425049(1530)/14-6-2022 έγγραφό μας για επίσπευση ενεργειών.
7. Η με αρ. πρωτ. Φ2.2.6/35/768832(2727)/3-11-2022 απόφαση για Παράταση – μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης και επιβολής προστίμου.
8. Η με αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/οικ76813(331)/31-1-2023 Ειδική όχληση.
9. Το με αρ. πρωτ. 227771(996)/31-3-2023 εμπρόθεσμο αίτημα αναδόχου για δίμηνη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της εν θέματι προμήθειας.
10. Η υπ.αρ. 88/2023 απόφαση 10^{ης} /12-5-2023 συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου της ΠΚΜ.
11. Η υπ.αρ. Φ2.2.11/35/οικ.371139(1603)/30-5-23 ειδική όχληση της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
12. Η υπ.αρ. Φ2.2.6/35/οικ 453915(1968)/30-6-2023 εισήγηση του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Κ.Μ.
13. Η με αρ. 137/2023 απόφαση 15^{ης} /24-7-23 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
14. Η με αρ. πρωτ. 575127(2462)/28-8-23 προσφυγή της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
15. Η από 29-8-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις υπ' αριθμ. **81320 και 77909/01-12-2016** αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
3. Την υπ' αριθμ. Οικ. **61/13-1-22 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-1-22)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
4. Την υπ' αριθμ. οικ. **72217(1346)/31-1-22 (ΦΕΚ458Β/7-2-22)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658, 787

E-mail : persymb@pkm.gov.gr

και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»

5. Το με αριθμό πρωτ. **35568(192)/01-02-2017** έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)».
6. Την υπ' αριθμ. **131093(1092)/11-3-2022 ΦΕΚ 1355/23-3-22** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.».
7. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του **N. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του **N. 4314/2014 (Α' 265)** «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Την με αρ. πρωτ. **4884/09-09-2018** (Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:4.3.1/ΕΥΔΠ_85(1η) πρόσκληση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση:4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (ΑΔΑ:7Υ607ΛΛ-ΙΦΔ), όπως τροποποιήθηκε.
10. Την υπ' αριθμ. **Φ 2.2.3/34/137041(528)/06-03-2019** απόφαση Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης της τεχνικής μελέτης της προμήθειας (υποέργο 2) με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)»
11. Την υπ' αριθμ. **1604/13-03-2020** (ΑΔΑ:ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014, κωδ. ΟΠΣΑΑ:0016050846.
12. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό **2020ΣΕ08210008**.
13. Την υπ' αριθμ. **6186/19-11-2020** απόφαση Ε.Υ.Δ./Ε.Π. Π.Κ.Μ. προέγκρισης διακήρυξης του 2^{ου} υποέργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα» της Πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ», της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ενταγμένης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»-Μέτρο 4.3.1
14. Την **39/2022 απόφαση 3ου /1-2-22** πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η προμήθεια της επικεφαλίδας, μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Εταιρεία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το με αριθμ. Πρωτ. 69132/9-3-22 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
15. Την από **13-4-2022** υπογραφέισα σύμβαση της προμήθειας του θέματος.
16. Το με αρ. πρωτ. **227771(996)/31-3-2023** εμπρόθεσμο αίτημα αναδόχου για διμηνια μετάθεση του χρόνου παράδοσης της εν θέματι προμήθειας
17. Την υπ.αρ. **88/2023 απόφαση 10ης /12-5-2023** συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου της ΠΚΜ
18. Την υπ.αρ. **Φ2.2.11/35/οικ.371139(1603)/30-5-23** ειδική όχληση της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας
19. Την υπ.αρ. **Φ2.2.6/35/οικ 453915(1968)/30-6-2023** εισήγηση του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Κ.Μ.
20. Την με αρ. **137/2023 απόφαση 15ης /24-7-23** συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ : 9ΡΓΗ7ΛΛ-ΙΜ4)
21. Την με αρ. πρωτ. **575127(2462)/28-8-23** προσφυγή της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
22. Την από **29-8-2023** γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

και ειδικότερα

1. Το άρθρο 203 του ν.4412/16 όπως αυτός ίσχυε κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας (προ της ψήφισης του άρθρου 103 του ν.4782/21 ΦΕΚ 36Α /9-3-21 για συμβάσεις που προκηρύχθηκαν προ της 1-6-2021) στο οποίο αναφέρεται:

«1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206,

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερéβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.....»

2. Το άρθρο 5.2.1 της διακήρυξης της εν θέματι προμήθειας που αναφέρεται: «5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 206(Χρόνος παράδοσης υλικών), 203 (Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Έκπτωτου), 207 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση), 213 (Απόρριψη σημαντικών υλικών - αντικατάσταση), 202 (Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης), του ν. 4412/2016»

και το ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Η διακήρυξη και η προκήρυξη της εν θέματι προμήθειας αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ στις 4-1-2021 (χρόνος έναρξης της διαδικασίας κατά το άρθρο 61 του ν. 4412/16), συνεπώς το νομικό καθεστώς που διέπει την σύμβαση είναι αυτό που ίσχυε προ της ψήφισης του ν.4782/21
- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 8-2-2021
- Με την υπ.αρ. 39/2022 απόφαση 3^{ου} /1-2-22 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. κατακυρώθηκε η σύμβαση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με κόστος προ ΦΠΑ 24% 317.150,00€ και με ΦΠΑ 24% 393.266,00€» (ΑΔΑ: 6Λ837ΛΛ-ΙΕΨ)
- Στις 13-4-2022 υπογράφηκε, μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας και της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η 1/2022 δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)», η οποία προέβλεπε συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/εγκατάστασης έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι έως 13-10-2022 (ΑΔΑ:61ΚΛ7ΛΛ-13Γ).
- Με την υπ. αρ. Φ2.2.6/35/768832(2727)/3-2-2022 απόφαση του αν/τη προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε η παράταση – μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης, με την ταυτόχρονη επιβολή προστίμου, της εν θέματι προμήθειας κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 12-4-2023 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011534795).
- Με την υπ. αρ. 88/2023 απόφαση 10^{ης} /12-5-2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. εγκρίθηκε η μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης κατά δύο μήνες ήτοι έως 12-6-2023 (ΑΔΑ: 66ΔΗ7ΛΛ-Α6Ι)

- Με την υπ. αρ. 137/2023 απόφαση 15^{ης} /24-7-23 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Τ.Κ. 25200 ΑΦΜ: 997238000, ΔΟΥ: Γ' Πατρών, ανάδοχος της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)», κηρύχθηκε έκπτωτος (ΑΔΑ: 9ΡΓΗ7ΛΛ-ΙΜ4)

και επειδή

η με αρ. 137/2023 απόφαση 15^{ης} /24-7-23 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο, με το υπ. αριθμ. πρωτ.: 502176(683)/26-7-23 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 26-7-2023

ο ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης με το ανωτέρω έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου ενώ με το Φ2.2.6/31/οικ.518027(2222)/27-7-23 έγγραφο της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας κοινοποιήθηκε η απόφαση στην ΕΑΔΗΣΥ.

η ανατρεπτική προθεσμία των (30) ημερών, του άρθρου 205 του ν.4412/2016, από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης, για την άσκηση προσφυγής παρήλθε στις 25-08-2023, ημέρα Παρασκευή

η υποβολή της προσφυγής από τον ανάδοχο έγινε στις 26-8-2023 (ημέρα Σάββατο και ώρα 22:29) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε αρ. πρωτ.: 575127(2462)/28-8-23.

συνεπώς η προσφυγή θεωρείται εκπρόθεσμη,

παρόλα αυτά προχωρούμε σε έλεγχο της ουσιαστικής βασιμότητας των αναφερομένων σε αυτή.

Ως προς τον 1^ο λόγο προσφυγής

1. Επειδή στις 13-4-2022 υπογράφηκε μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας και της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η 1/2022 δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering)», η οποία προέβλεπε συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/εγκατάστασης σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι, έως 13-10-2022. Η σύμβαση αποτελεί σύμβαση προμήθειας με αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 500 KWp (virtual net metering), όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι της 7/2020 διακήρυξης.
2. Επειδή έως την παραπάνω ημερομηνία, ήτοι την 13-10-2022, δεν είχε παραδοθεί το σύνολο της προμήθειας, η Υποδ/ση Τεχνικών Έργων, μετά από αίτημα του αναδόχου, χορήγησε: Α) μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 12-4-2023 κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/16 για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς πλην των άρθρων με α/α 3 «Βάσεις Στήριξης» και του α/α 12 «Εργασίες: Προετοιμασίας εδάφους, Αποψιλώσεων-Καθαρισμού γηπέδου, Γενικών εκσκαφών, Χαλικόστρωσης, Περίφραξης, Πύλης εισόδου, Διάνοιξης τάφρου απορροής ομβρίων, Βάσης έδρασης οικίσκου, Λοιπές τεχνικές εργασίες» Β) παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 12-4-2023 κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 4412/16 για τις εργασίες που αναφέρονται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς των άρθρων με α/α 3 «Βάσεις Στήριξης» και του α/α 12 «Εργασίες: Προετοιμασίας εδάφους, Αποψιλώσεων-Καθαρισμού γηπέδου, Γενικών εκσκαφών, Χαλικόστρωσης, Περίφραξης, Πύλης εισόδου, Διάνοιξης τάφρου απορροής ομβρίων, Βάσης έδρασης οικίσκου, Λοιπές τεχνικές εργασίες» και ταυτόχρονα Γ) επιβλήθηκε πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 207 του ν.4412/16 για τις εργασίες που εγκρίθηκε παράταση και που αναφέρονται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς ήτοι των άρθρων με α/α 3 «Βάσεις Στήριξης» και του α/α 12 «Εργασίες: Προετοιμασίας εδάφους, Αποψιλώσεων-Καθαρισμού γηπέδου, Γενικών εκσκαφών, Χαλικόστρωσης, Περίφραξης, Πύλης εισόδου, Διάνοιξης τάφρου απορροής ομβρίων, Βάσης έδρασης οικίσκου, Λοιπές τεχνικές εργασίες», αναλυόμενη ως εξής: α) α/α 3 «Βάσεις Στήριξης» 33600,00 * 5%=1680,00€ β) α/α 12 «Εργασίες.....» 35000,00 * 5%=1750,00€ ΣΥΝΟΛΟ 3430,00€.
3. Επειδή έως τις 12-4-2023 δεν ολοκληρώθηκε το σύνολο της προμήθειας το Περιφερειακό Συμβούλιο με την υπ.αρ. 88/2023 απόφασή του ενέκρινε, μετά από αίτημα του αναδόχου, την: Α) μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης και συγκεκριμένα για δύο (2) μήνες έως 12

Ιουνίου 2023 αναλυόμενη ως εξής: ένας (1) μήνας για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής Φ/Β (ετοιμότητα Φ/Β σταθμού) και ένας (1) μήνας για την σύνδεση αυτού με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/16. Β) 2η ΜΗ ουσιώδη τροποποίηση σύμβαση, ως προς την αντικατάσταση του προβλεπόμενου από την αρχική προσφορά μετασχηματιστή ισχύος 630kva (τύπου ξηρού) με μετασχηματιστή ισχύος 1000kva (τύπου ελαίου) χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης». Σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 206 του ν.4412/16 το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

4. Επειδή μετά από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 12-6-2023 δεν παρατηρήθηκαν εργασίες στο πεδίο πέραν αυτών που είχαν γίνει σε προγενέστερο χρόνο, όπως καταγράφονται στην από 12-6-2023 γνωμοδότηση, ήτοι:
Έως την συγκεκριμένη ημέρα είχαν ολοκληρωθεί μόνο οι εργασίες τοποθέτησης και συναρμολόγησης εξοπλισμού, Θεμελίωσης βάσεων στήριξης (μέρος της α/α 11 της οικονομικής προσφοράς) και οι βάσεις στήριξης των πάνελ (α/α 3 της οικονομικής προσφοράς), καθώς και μέρος των εργασιών οδεύσεων καλωδίων
Δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες προετοιμασίας εδάφους (α/α 12 της Οικονομικής προσφοράς) και συγκεκριμένα εργασίες ολοκλήρωσης Χαλικόστρωσης σε πάχος τουλάχιστον 20cm, Περιφράξης (υπολείπεται ο εγκιβωτισμός της σε σκυρόδεμα για το σύνολο της περίφραξης) και λοιπές εργασίες εκτός αυτών με α/α 11 της οικ. Προσφοράς
Δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες Φ/Β πλαίσια (α/α 1), Μετατροπείς (α/α 2), Υποσταθμός Μ/Σ 400V/20kV (α/α 4), Οικίσκος Υποσταθμού (α/α 5), Κεντρικός Ηλ.Πίνακας - Ασφάλειες - Καλώδια ΧΤ (AC/DC) – Στηρίξεις καλωδίων, σχάρες, σιδηροκατασκευές (α/α 6), Σύστημα Καταγραφής Δεδομένων - Κεντρική Μονάδα (α/α 7), Εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (α/α 8), Σύστημα Συναγερμού (α/α 9), Σύστημα Καταγραφής Εικόνας (α/α 10), Τοποθέτησης και σύνδεσης συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής, Συνδέσεις ηλεκτρολογικές και αυτοματισμών, Αποκατάσταση χώρου, Δοκιμές Σύνδεσης και Τελική Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ, Λοιπές εργασίες εκτός της προμήθειας επί τόπου του εξοπλισμού (με α/α 1-10), εκτός των εργασιών προετοιμασίας εδάφους με α/α 12 (α/α 11) και μέρος του α/α 12.
5. Επειδή έως τις 12-6-2023 δεν υποβλήθηκε το σύνολο των μελετών και δικαιολογητικών που προβλέπονταν στα συμβατικά τεύχη της προμήθειας ήτοι: α) Ηλεκτρολογική μελέτη οικίσκου και πινάκων, β) Μελέτη εξαερισμού του μετασχηματιστή, γ) Υποβολή μελέτης συνθέσεως σκυροδέματος για την κατασκευή περίφραξης και οικίσκου, δ) Υποβολή ποιοτικών χαρακτηριστικών αδρανών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στον περιβάλλοντα χώρο, ε) Υποβολή ποιοτικών χαρακτηριστικών υλικών οικίσκου, στ) Υποβολή ποιοτικών χαρακτηριστικών σιδηρού σπλισμού.
6. Επειδή οι εργασίες στο πεδίο είχαν σταματήσει από τον Ιανουάριο του 2023 σύμφωνα με υπηρεσιακά σημειώματα της επιτροπής παραλαβής, συνεπώς ο ανάδοχος είχε ικανοποιητικό χρόνο και θα μπορούσε να ολοκληρώσει την προμήθεια μέχρι το πέρας αυτής.
7. Επειδή στις 8-6-2023 (τέσσερις μέρες προ της λήξης της ημερομηνίας παράδοσης) ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα αντικατάστασης βασικού εξοπλισμού της προμήθειας και συγκεκριμένα α) Αντικατάσταση των αντιστροφών ισχύος FIMER S.p.A./PVS-100-TL και β) Αντικατάσταση των φ/β πάνελ JA Solar τύπος JAM72D30 540/MB0020, χωρίς να αποδεικνύεται με έγγραφα των προμηθευτών καθώς και αλληλογραφία η εμπρόθεσμη υποβολή παραγγελίας.
8. Επειδή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του ν.4412/16 (προϊσχύον του ν.4782/21 καθεστώς) αναφέρεται: «Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.» και συνεπώς το βάρος της απόδειξης των λόγων συνδρομής που επιβάλλουν την αντικατάσταση των υλικών το έχει αυτός που τους επικαλείται, ήτοι ο ανάδοχος, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν τα διαλαμβανόμενα στο αίτημά του καθώς και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι εμπρόθεσμα και έγκαιρα προέβει, ως όφειλε, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια των ειδών. Πέραν τούτου το αίτημά του θα έπρεπε να ήταν σαφώς αιτιολογημένο, πλήρες και σε χρόνο κοντά στην υπογραφή της σύμβασης. Επιπλέον με το από 31-3-2023 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση δίμηνης μετάθεσης, καμία αναφορά δεν γίνεται για αντικατάσταση των αντιστροφών ισχύος και των Φ/Β πάνελ. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την υπ.αρ. 22/2017 κατευθυντήρια οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κοινή και οριζόντια προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων περί τροποποιήσεων συμβάσεων, αποτελεί η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης να λαμβάνει χώρα εν όσο διαρκεί η τελευταία, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο ακόμη εκτελείται. Η υπηρεσία εγκαίρως ανταποκρίθηκε σε οποιοδήποτε αιτιολογημένο αίτημα υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, εντός των χρονικών περιθωρίων της κοινής

λογικής, (βλ. απόφαση 88/2022 για αντικατάσταση του μετασχηματιστή ισχύος 630kva), στην προκειμένη όμως περίπτωση η υποβολή αιτήματος για αντικατάσταση υλικού, προ 4 ημερών της λήξης της συμβάσης, καθιστά εν τοις πράγμασι αδύνατη, την εντός χρόνου αυτής μη ουσιώδη τροποποίηση (απαιτείται προέγκριση από την Διαχειριστική Αρχή και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου). Σημειωτέον ότι η παράδοση του Φ/Β θα έπρεπε να γίνει έως της 12-5-2023 ώστε να παραμείνει ικανός χρόνος έως 12-6-2023 ημερομηνία ολοκλήρωσης για την σύνδεση του πάρκου με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.

Ως προς τον 2^ο λόγο προσφυγής

1. Επειδή στο άρθρο 203 του ν.4412/16 όπως αυτός ίσχυε κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας (προ της ψήφισης του άρθρου 103 του ν.4782/21 ΦΕΚ 36Α /9-3-21 για συμβάσεις που προκηρύχθηκαν προ της 1-6-2021) «1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκέυασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.....» δεν γίνεται καμία αναφορά σε ειδική όχληση για συμβάσεις προμηθειών, παρά μόνο σε περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών, ενώ μοναδικό κριτήριο για την έκπτωση αναδόχου από σύμβαση προμήθειας είναι, εάν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε για την προμήθεια, ήτοι, την σύνδεση του Φ/Β με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ και παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία. Η αναφερόμενη στην προσφυγή, ειδική πρόσκληση έγινε χωρίς να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν ήταν αόριστη αφού ζητήθηκε η παράδοση του φ/β κατά τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας αναγράφοντας το υπολειπόμενο των εργασιών καθώς και των μελετών που απαιτούνταν. Η αναφερόμενη από τον ανάδοχο απόφαση Δ.Εφ.Αθ.541/91 δεν έχει ισχύ στην περίπτωσή μας διότι αναφέρεται σε έργο (βλ. Παρ.2ου άρθρου 47 του Π.Δ.609/85) και όχι σε προμήθεια η οποία διέπεται από τα άρθρα 200 έως 215 του ν.4412/16.

Στην 137/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου γίνεται αναφορά αποκλειστικά στην περίπτωση 1β του άρθρου 203 του ν.4412/16 για την κήρυξη του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου.

2. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της διακήρυξης που αναφέρεται: «.....Για το λόγο αυτό επιλέγεται η πληρωμή του αναδόχου να γίνει σε στάδια, καθορίζοντας έτσι και το αντικείμενο κάθε σταδίου για το οποίο η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο και θα αφορά τα υπό προμήθεια είδη που εγκαταστάθηκαν. Τα στάδια είναι:

1ο Στάδιο 1η πληρωμή-15% του φυσικού αντικείμενου: Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της προετοιμασίας εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών πανέλων και συγκεκριμένα τις εργασίες, Αποψιλώσεων-Καθαρισμού γηπέδου, Γενικών εκσκαφών, Χαλικόστρωσης, Περίφραξης, Πύλης εισόδου, Διάνοιξης τάφρου απορροής όμβριων, και Βάσης έδρασης οικίσκου.

Θα συνταχθεί πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής των ανωτέρω και θα συνταχθεί λογαριασμός των παρεληφθέντων από τον προμηθευτή για το 100% του αντίτιμου τους, με αφαίρεση από το ποσό του αντίτιμου του ποσοστού της χορηγηθείσας προκαταβολής που αιτήθηκε ο ανάδοχος.....» και επειδή τόσο οι εργασίες χαλικόστρωσης όσο και η εργασία περίφραξης δεν έχουν ολοκληρωθεί (υπολείπονται στρώσεις χαλικόστρωσης και εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα του συνόλου της περίφραξης), δεν είναι δυνατή η σύνταξη του πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658, 787

E-mail : persymb@pkm.gov.gr

των ανωτέρω εργασιών ώστε να συνταχθεί λογαριασμός διότι δεν έχει ολοκληρωθεί καμία εργασία όπως αυτές περιγράφονται και προϋπολογίζονται στα τεύχη της σύμβασης. Ομοίως επειδή δεν έχει παραδοθεί το σύνολο της προμήθειας δεν είναι δυνατή η σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Συνεπώς ο ισχυρισμός του αναδόχου ότι δεν έχει πληρωθεί είναι τελείως αβάσιμος. Ομοίως και ο ισχυρισμός ότι κατά την εξέταση της παρούσας προσφυγής, έχει ή θα έχει, ολοκληρωθεί το 90% με 100% της προμήθειας δεν είναι βάσιμος, αφού από την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 28-8-2023 από την επιτροπή, καμία εργασία πέραν από τις αναφερόμενες στο στοιχείο 4 της παρούσας δεν έχει εκτελεστεί.

Και επειδή ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας που προβλέπεται από την 2η μετάθεση του χρόνου παράδοσης είναι η 12η Ιουνίου 2023, χρόνος στο οποίο περιλαμβάνεται και η τελική σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ και η παράδοση του πάρκου σε πλήρη λειτουργία και επειδή κατά τις τελευταίες αυτοψίες στο πεδίο δεν γίνονταν εργασίες και επειδή με την υπ.αρ. 88/2023 απόφαση 10ης /12-5-2023 συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου της ΠΚΜ, ορίστηκαν συγκεκριμένες ημερομηνίες για την ολοκλήρωση τόσο τμηματικού μέρους της προμήθειας (αίτηση ετοιμότητας) όσο και συνολική παράδοση αυτής και ως σήμερα δεν ολοκληρώθηκε το σύνολο της προμήθειας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Για την απόρριψη στο σύνολό της, της με αρ. πρωτ. 575127(2462)/28-8-23 προσφυγής της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της 137/2023 απόφασης έκπτωσης της 15^{ης} /24-7-2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα παραπάνω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Απορρίπτει την με αρ. πρωτ. 575127(2462)/28-8-23 προσφυγή της «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά της 137/15ης/24-7-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΓΗ7ΛΛ-ΙΜ4) απόφασης έκπτωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς κρίνεται εκπρόθεσμη σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Α. Αγαθαγγελίδου, Χ. Αποστολίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ναβροζίδου, Λ. Τόσκας, Σ. Αβραμόπουλος, Γ. Χαβατζάς, Ι. Τσεχελίδης, Γ. Αβραμίδης, Β. Αβραμίδου, Δ. Χαραλαμπίδου και Λ.-Μ. Δώδου.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χ. Παπαστεργίου, Χ. Τζιουβάρας, Χ. Κούτρας, Ι. Ανεστάκης, Ν. Χρυσομάλλης, Α. Αρβανίτης, Φ. Γκανούλης, Ε. Αβραμίδου

Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Α. Αγγελίδης.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ