



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 42<sup>ο</sup>/17-10-2023**

**Απόφαση [1262/2023](#)**

**ΘΕΜΑ 30<sup>ο</sup>:** «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **17 Οκτωβρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. Οικ. ΟΕ 690214/1927/11-10-2023 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 5 του κανονισμού της Ο.Ε .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντ/ρχης Οικ/κών & Προγ/σμού, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μπίλλιας Πάρις, Αντ/ρχης Υποδομών & Δικτύων, τακτικό μέλος ΟΕ
3. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
4. Καζαντζίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Μαλλιαρας Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Τζόλλας Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θωμά Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 30<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 668062/6800/3-10-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 669016/653/3-10-2023 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
4. Την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,
5. Την αριθ. 2/09-01-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ7ΛΛ-Υ17) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο 9/1/2022 έως 31/12/2023, η οποία επικυρώθηκε με το αριθ. 13002/17-1-2022 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-ΤΗΣ),
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./114/21-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου και Αντιπεριφερειάρχων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ω5Η57ΛΛ-Ι1Ν),
8. Την αριθμ. 2/27-1-2022 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 175 §11 ( ΑΔΑ: 60ΕΘ7ΛΛ-ΟΝ3 )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2689/18-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:6ΠΘ37ΛΛ-ΕΞ7),
10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ),
11. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 572, με κωδικό έργου 2014ΣΕ57200002, για έργα της Π.Κ.Μ.. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. Δ19/62/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ 24-01-2020 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19) και δεν απαιτείται ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης.
13. Τη με αρ. 287/2022 (Πρακτικό 9ο/14-03-2022) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 65ΜΓ7ΛΛ-Α5Κ).
14. Την με αριθμ. 1139/2022 (πρακτικό 38ο, με **ΑΔΑ: 6Σ7Μ7ΛΛ-ΓΚ9**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:22ΑWRD011398405), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «Σαββίδης Κωνσταντίνος», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,07% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 439.316,23 €, με τον ΦΠΑ
15. Την από 31/10/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV011513583, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/10/2023.
16. Την με αριθμ.654917(6651)/28-09-2023 **αίτηση** του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) και λόγω της αναμονής συγκομιδής των καλλιεργειών στη θέση έργου.
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΤ 668062/6800/3-10-2023 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

**Του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών** σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ**», έως 30-06-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

**Α. Έχοντας υπόψη :**

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)31-01-2022 (ΑΔΑ: 68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9, ΦΕΚ 458/Β/07-02-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
10. Την υπ' αριθμ. 104057(143)10-02-2022 (ΦΕΚ 702/Β/16-02-2022) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
12. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
13. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
14. τη με αρ. πρωτ. Δ19/62/Φ.ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 24-01-2020 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19), (ΑΔΑ: 6Π7Β465ΧΘΞ-2ΛΨ) εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ποσού **1.000.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)**, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ, και διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στην Π.Ε. Σερρών της ΠΚΜ για την υλοποίηση του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ**».
15. Την με αρ. οικ. 155018 (1556)/01-03-2022 Απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Επείγοντα έργα συντήρησης και αποκατάστασης αναχωμάτων τάφρου Μπέλιτσας στα Δ.Δ.Σκουτάρεως, Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων» (ΑΔΑ: 6ΟΖΝ7ΛΛ-ΓΛΓ).
16. Τη με αρ. 287/2022 (Πρακτικό 9ο/14-03-2022) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 65ΜΓ7ΛΛ-Α5Κ).
17. Την με αριθμ. 1139/2022 (πρακτικό 38ο, με ΑΔΑ: 6Σ7Μ7ΛΛ-ΓΚ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:22ΑWRD011398405), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «Σαββίδης Κωνσταντίνος», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,07% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 439.316,23 €, με τον ΦΠΑ
18. Τη με αρ. 68/2022 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
19. Την από **31/10/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011513583**, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/10/2023.
20. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
21. Την με αριθμ.654917(6651)/28-09-2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) και λόγω της αναμονής συγκομιδής των καλλιεργειών στη θέση έργου.
22. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :**

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών των αναχωμάτων στην τάφρο της Μπέλιτσας και καθαρισμό της τάφρου από βλάστηση, μπάζα και απορρίμματα, ώστε να αποκατασταθεί η βαθιά κοίτη στην πρότερη μορφή της. Ακόμη θα γίνει καθαρισμός όλων των γεφυρών και των τεχνικών της Μπέλιτσας στην περιοχή του έργου από τις προσχώσεις καθώς και κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων και θάμνων στο εύρος της κοίτης της τάφρου. Τέλος, πρόκειται να γίνει συντήρηση και αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του παράπλευρου του αναχώματος αμμοχαλικοστρωμένου δρόμου, συνολικού μήκους 1.200μ περίπου.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60% και υφίσταται ανάγκη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εγκαίρως. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και η αναμονή (ως τα τέλη Ιουνίου) για την συγκομιδή των καλλιέργειών που βρισκόταν σε εκτάσεις εντός ζώνης του έργου, δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών και είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για οκτώ (8) μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.**

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ», κατά οκτώ (8) μήνες δηλαδή έως 30-06-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

**Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/νσης  
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών**

**Τάτλης Αλέξανδρος  
Τοπ. Μηχανικός με Α' β.**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία η κ. Θωμά Δ. και οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χρυσομάλλης Ν. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Οικονομική Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα**

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με Φ.Π.Α., με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «Σαββίδη Κωνσταντίνου», κατά οκτώ (8) μήνες δηλαδή έως 30-06-2024, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:**

“ Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών των αναχωμάτων στην τάφρο της Μπέλιτσας και καθαρισμό της τάφρου από βλάστηση, μπάζα και απορρίμματα, ώστε να αποκατασταθεί η βαθιά κοίτη στην πρότερη μορφή της. Ακόμη θα γίνει καθαρισμός όλων των γεφυρών και των τεχνικών της Μπέλιτσας στην περιοχή του έργου από τις προσχώσεις καθώς και κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων και θάμνων στο εύρος της κοίτης της τάφρου. Τέλος, πρόκειται να γίνει συντήρηση και αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του παράπλευρου του αναχώματος αμμοχαλικοστρωμένου δρόμου, συνολικού μήκους 1.200μ περίπου.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60% και υφίσταται ανάγκη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εγκαίρως. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και η αναμονή (ως τα τέλη Ιουνίου) για την συγκομιδή των καλλιέργειών που βρισκόταν σε εκτάσεις εντός ζώνης του έργου, δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών και είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για οκτώ (8) μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.”

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 572, με κωδικό έργου 2014ΣΕ57200002, για έργα της Π.Κ.Μ.. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. Δ19/62/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ 24-01-2020 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19) και δεν απαιτείται ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1262/2023

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη