



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 11^ο/02.04.2024

Απόφαση 416/2024

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», έως 11-12-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **2 Απριλίου 2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, **στην αίθουσα συνεδριάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, κτίριο Κ1 (26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη)**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 221701/687/28-3-2024 (Ο.Ε) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείες

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 2^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», έως 11-12-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 175386/1365/21-03-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 213389/206/26-03-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Την απόφαση έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού με αρ. πρωτ. Δ19/64/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/20-02-2020 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19), ποσού 1.100.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 για την υλοποίηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:6ΔΔΘ465ΧΘΞ-Ο2Γ).
12. Την με αρ.πρωτ. 48034/23-02-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. Δ19/64/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/20-02-2020 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30-08-2021, που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: Ψ8Ψ0465ΧΘΞ-ΨΧ3).
13. Την με αρ.πρωτ. 41238/11-01-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. 48034/23-02-2021 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30-08-2022, που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:6Ε9Δ465ΧΘΞ-ΘΒ2).
14. Την με αριθ. 10/28-02-2020 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης Έργων της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών χρηματοδοτούμενων από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 008, 508 και ΣΑΕ 572 για το έτος 2020» (ΑΔΑ: ΨΣΨΕ7ΛΛ-ΛΤΞ).

15. Τη με αρ. 967/2022 Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ.(ΑΔΑ: ΨΓΜΖ7ΛΛ-70Ψ).
16. Τη με αρ. ΑΔΑΜ 22PROC011189031 2022-09-05 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
17. Τη με αριθμό **45/17-01-2023 (ΑΔΑ: 902Ρ7ΛΛ-ΕΩ7)** απόφαση έγκρισης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
18. Τη με αρ. πρωτ.: οικ.256224(2533)/12-4-23 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 23SYMV012492497/12-04-23, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 11/04/2024.
19. Τη από 07-03-2024 αίτηση του Αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 240 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 11/12/2024, λόγω των καιρικών συνθηκών (βροχές – υψηλή στάθμη υδάτων) από Απρίλιο έως Αύγουστο του 2023 κι από Φεβρουάριο του 2024 οπότε και δεν ήταν δυνατή η εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών.
20. Τη αριθμ. πρωτ. ΤΤ 175386/1365/21-03-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», έως 11-12-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Τη με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
10. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
11. Τη υπ' αρ. 63853(60)/25-01-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ6Υ7ΛΛ-Ε3Σ, ΦΕΚ: 717/Β/31-01-24) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.
12. Τη αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
13. Τη αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
15. Την απόφαση έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού με αρ. πρωτ. Δ19/64/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/20-02-2020 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19), ποσού 1.100.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 για την υλοποίηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:6ΔΔΘ465ΧΘΞ-Ο2Γ) καθώς και την με αρ.πρωτ. 48034/23-02-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. Δ19/64/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/20-02-2020 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30- 08-2021, που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: Ψ8Ψ0465ΧΘΞ- ΨΧ3) και την με αρ.πρωτ. 41238/11-01-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. 48034/23-02-2021 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30-08-2022, που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:6Ε9Δ465ΧΘΞ-ΘΒ2).
16. 14. Την Ορθή Επανάληψη της με αρ. πρωτ. οικ. 508084(5046)/13-07-2022 απόφασης της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου.
 17. Την με αριθμό 967/26-07-2022 απόφαση έγκρισης διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΓΜΖ7ΛΛ-70Ψ).
 18. Την με αριθμό 45/17-01-2023 απόφαση έγκρισης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 19. Την με αρ. πρωτ.: οικ.256224(2533)/12-4-23 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012492497/12-04-23, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 11/04/2024.
 20. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
 21. Την από 07-03-2024 αίτηση του Αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 240 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 11/12/2024, λόγω των καιρικών συνθηκών (βροχές – υψηλή στάθμη υδάτων) από Απρίλιο έως Αύγουστο του 2023 κι από Φεβρουάριο του 2024 οπότε και δεν ήταν δυνατή η εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών.
 22. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών των υφιστάμενων αναχωμάτων, της μπανκίνας και των υποδομών προστασίας από κίνδυνο πλημμύρας, διάβρωσης και τρωτότητας κατά τη ροή του ποταμού (πρόβολοι συρματοκιβωτίων) , δεξιά κατά τη ροή στο Δ.Δ. Βαρικού και στο Δ.Δ. Χειμάρου. Οι εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά μήκος του ποταμού Στριμόνα στις δύο προαναφερόμενες θέσεις, στις περιοχές όπου η κοίτη του ποταμού έχει εκτραπεί από την αρχική της θέση δημιουργώντας μαιανδρισμούς με αποτέλεσμα τη διάβρωση των οχθών. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του φαινομένου προκαλεί τη ραγδαία εξέλιξη της διάβρωσης της ρηχής κοίτης καθώς ήδη στα συγκεκριμένα σημεία έχουν διαβρωθεί τα ανπιπλημμυρικά αναχώματα με άμεσο κίνδυνο καταστροφής αυτών.

Ειδικότερα στα Δ.Δ. Βαρικού και Χειμάρου παρατηρήθηκε μετά τις αυξημένες παροχές του ποταμού μεγάλη διάβρωση των αναχωμάτων και της μπανκίνας με μείωση του πλάτους στέψης τους, μείωση της αντοχής τους και αύξηση της πιθανότητας θραύσης τους δεξιά κατά τον ρου του ποταμού. Σε προβληματικές θέσεις του ποταμού και στενώσεις θα γίνει αφαίρεση των εμποδίων (κορμοί, μπάζα) και τοπική εκβάθυνση με απομάκρυνση ξένων υλών (απορρίματα, μπάζα, κορμοί, βλάστηση) έτσι ώστε να επιτευχθεί η επαναφορά της βαθιάς κοίτης στην αρχική σχεδιασθείσα διοχετευτικότητα του ποταμού, η αποκατάσταση της διαβρωθείσας μπανκίνας, η αποκατάσταση των αναχωμάτων και η σταθεροποίηση των προβόλων αποτελούμενων από συρματοκιβώτια καθώς και οι αναβαθμοί που έχουν υποστεί καθίζηση με αποτέλεσμα την προβληματική τους λειτουργία. Τα αναχώματα και οι μπαγκίνες και οι στα δύο σημεία παρουνιάζουν σημαντικές διαβρώσεις, υποχωρήσεις και απώλειες του υλικού τους από τις μεγάλες υδραυλικές παροχές.

Παράλληλα αφορά σε καθαρισμό του ποταμού από την πυκνή αυτοφυή βλάστηση και υπολείμματα κορμών, κλαδιών, ριζών, από μπάζα και απορρίματα τα οποία λόγω του μεγάλου όγκου τους συσσωρεύονται στις στενώσεις του ποταμού και στις υποδομές προστασίας από κίνδυνο τρωτότητας κατά τη ροή του ποταμού (πρόβολοι συρματοκιβωτίων) και στον αναβαθμό.

Δεδομένης της απαίτησης χαμηλής στάθμης νερού κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών και εξαιτίας των συχνών βροχοπτώσεων που επικρατούσαν από Απρίλιο έως Αύγουστο του 2023 στην περιοχή με αποτέλεσμα την ανύψωση της στάθμης των υδάτων του ποταμού, καθώς κι ότι ήδη από τον Φεβρουάριο του 2024 έχει ανέβει αρκετά η στάθμη, υπήρξε αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής του προθεσμίας.

Έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 30% των εργασιών του έργου κι έχουν απομείνει 20%των εργασιών στη θέση του Δ.Δ. Χειμάρου και το υπόλοιπο 50% στη θέση του Δ.Δ. Βαρικού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στριμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων» λόγω ανωτέρας βίας, κατά 240 ημέρες δηλαδή έως 11-12-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/νσης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α'β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων**» λόγω ανωτέρας βίας, κατά 240 ημέρες δηλαδή έως 11-12-2024 «**ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ**» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Δεδομένης της απαίτησης χαμηλής στάθμης νερού κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών και εξαιτίας των συχνών βροχοπτώσεων που επικρατούσαν από Απρίλιο έως Αύγουστο του 2023 στην περιοχή με αποτέλεσμα την ανύψωση της στάθμης των υδάτων του ποταμού, καθώς κι ότι ήδη από τον Φεβρουάριο του 2024 έχει ανέβει αρκετά η στάθμη, υπήρξε αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής του προθεσμίας.

Έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 30% των εργασιών του έργου κι έχουν απομείνει 20%των εργασιών στη θέση του Δ.Δ. Χειμάρου και το υπόλοιπο 50% στη θέση του Δ.Δ. Βαρικού.”

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 572 , με κωδικό έργου 2014ΣΕ57200002, για έργα της Π.Ε. Σερρών, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.100.000,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 416/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη