



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 12^ο/09.04.2024
Απόφαση [460/2024](#)**

ΘΕΜΑ 20^ο: «Έγκριση της μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ» Αναδόχου ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. Σύμβασης 4/2022) Προϋπολογισμού 2.199.786,71€ (με Φ.Π.Α.) Σύμβασης 2.156.517,48€ (με Φ.Π.Α.)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **9 Απριλίου 2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 242781/766/04-04-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Ο κ. Μυλόπουλος Ι. προσήλθε στην συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 3^{ου} τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 20^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ» Αναδόχου ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. Σύμβασης 4/2022) Προϋπολογισμού 2.199.786,71€ (με Φ.Π.Α.) Σύμβασης 2.156.517,48€ (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ Φ2.2.6/35/231669/853/02-04-2024 εισήγηση, του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210008.
12. Την υπ' αριθμ. 1604/13-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014, κωδ. ΟΠΣΑΑ:0016054240, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ.αρ. 41/2021 απόφαση 1^{ου}/12-1-21 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), του υποέργου 1 (προμήθεια) με τίτλο: «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας» της πράξης με τίτλο: «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας- Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας» του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, δράση 1 του ΠΑΑ 2014-2020 Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016054240 και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. (ΑΔΑ:61147ΛΛ-0Τ5)
14. Την υπ.αρ. **587/2022** απόφαση **21^{ου} /17-5-2022** πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση του από 9-5-2022 Πρακτικού ΙΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης), της επιτροπής διαγωνισμού διεθνούς ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας» και κατακύρωση της σύμβασης στον Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. προσφ. 213953) με κόστος προ ΦΠΑ 24% 1.739.127,00€ και με ΦΠΑ 24% 2.156.517,48€» (ΑΔΑΜ:22ΑWRD010691218 ΑΔΑ:6ΕΙΕ7ΛΛ-ΕΦΑ)
15. Την με αρ. 4/2022 υπογραφείσα **σύμβαση** (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010793721 ΑΔΑ:9ΝΞΓ7ΛΛ-6Σ9

16. Τη με αριθ. 254/2024 απόφαση Π.Ε. της Π.Κ.Μ.(ΑΔΑ:96ΠΖ7ΛΛ-Τ36).

17. Το με αρ. πρωτ. 224550/807/29-3-2024 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου εταιρείας συνοδευόμενο από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα μετά τεχνικής έκθεσης για την για την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης, της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ» κατά 15 ημέρες

18. Την με αριθ. πρωτ. Φ2.2.6/35/231669/853/02-04-2024 εισήγηση, του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ»

Αναδόχου ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. Σύμβασης 4/2022)

Προϋπολογισμού 2.199.786,71€ (με Φ.Π.Α.)

Σύμβασης 2.156.517,48€ (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0016054240

- ΣΧΕΤ.:
1. Η με αρ. 4/2022 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010793721 ΑΔΑ:9ΝΕΓ7ΛΛ-6Σ9)
 2. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/οικ.199564(714)/19-3-2024 έγγραφο μας προς ΤΟΕΒ Βέροιας για Εργασίες συντήρησης στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ»
 3. Το από 20-3-2024 έγγραφο της ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. προς τον Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας για ενημέρωση κατάστασης μετασχηματιστών Α/Σ Άμμου
 4. Το με αρ. πρωτ. 224550(807)/29-3-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας συνοδευόμενο από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα μετά τεχνικής έκθεσης
 5. Η από 29-3-2024 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εν θέματι προμήθειας
 6. Η με αρ. πρωτ. 1184/1-4-2024 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
3. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
4. Την υπ' αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ148Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
5. Το με αριθμό πρωτ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)».
6. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α'/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Την με αρ. πρωτ. 4884/09-09-2018 (Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:4.3.1/ΕΥΔΠ_85(1η) πρόσκληση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση:4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (ΑΔΑ:7Υ607ΛΛ-ΙΦΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ' αριθμ. Φ 2.2.3/31/198088(784)/28-03-2019 απόφαση Υποδ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης της Μελέτης Ενεργειακής Εξοικονόμησης και της τεχνικής μελέτης της προμήθειας (υποέργο 1) με τίτλο: «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας»
10. Την υπ' αριθμ. Φ 2.2.3/34/664216(2844)/09-12-2020 απόφαση Υποδ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης τροποποίησης της τεχνικής μελέτης της προμήθειας (υποέργο 1) με τίτλο: «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας»
11. Την υπ' αριθμ. 1604/13-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΟΡΠ7ΛΛ-ΓΘΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014, κωδ. ΟΠΣΑΑ:0016054240, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210008.
13. Την υπ.αρ. 587/2022 απόφαση 21^{ου} /17-5-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση του από 9-5-2022 Πρακτικού ΙΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης), της επιτροπής διαγωνισμού διεθνούς ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας» και κατακύρωση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. προσφ. 213953) με κόστος προ ΦΠΑ 24% 1.739.127,00€ και με ΦΠΑ 24% 2.156.517,48€» (ΑΔΑΜ:22ΑWRD010691218 ΑΔΑ:6ΕΙΕ7ΛΛ-ΕΦΑ)
14. Την με αρ. 4/2022 υπογραφήσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010793721 ΑΔΑ:9ΝΕΓ7ΛΛ-6Σ9)
15. Τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας, που αναφέρεται στο θέμα
16. Την υπ.αρ. Φ2.2.5/35/874572(3067)/9-12-22 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011771081) απόφαση μας για «Έγκριση της μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης & έγκρισης χρονοδιαγράμματος της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ»
17. Την με αρ. 1422/2023 απόφασης 40ης /14-11-2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ», Αναδόχου: ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αρ. Σύμβ. 4/2022). Προϋπολογισμού: 2.199.786,71€ (με Φ.Π.Α.), Σύμβασης:2.156.517,48€ (με Φ.Π.Α.)» (ΑΔΑ: 9ΝΤΜ7ΛΛ-ΘΗΤ)
18. Με την Φ2.2.5/35/οικ.168742(609)/5-3-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014370409) απόφαση του Αν. προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε η μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης & έγκρισης χρονοδιαγράμματος της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ» Κατά τριάντα εννέα (39) ημέρες ήτοι έως 30-6-2024
19. Την από 29-3-2024 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
20. Την με αρ. πρωτ. 1184/1-4-2024 Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ης Παράταξης – Μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης) του 1ου υποέργου «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας», της Πράξης με τίτλο «Συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας-Τηλεελέγχου Διαρροών Δικτύου Άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας

Και ειδικότερα:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα:

Το άρθρο 201 του ν.4412 που αναφέρεται: «Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου»

Την παρ.11^{στ} του άρθρου 221 του ν4412/16 που αναφέρεται: «στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.....»

Την παρ. 1^ε του άρθρου 132 που αναφέρεται : «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..... ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.....»

Την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412 που αναφέρεται: 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεση παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»
2. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/οικ.199564(714)/19-3-2024 έγγραφό μας προς ΤΟΕΒ Βέροιας στο οποίο αναφέρεται: «Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι επίκειται η τμηματική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν θέματι προμήθειας και συγκεκριμένα στους ΤΣΕΑ1 (Άμμος) και ΤΣΕΑ4 (Μέσης) παρακαλούμε όπως άμεσα προβείτε στις κάτωθι ενέργειες αρμοδιότητά σας:

Για ΤΣΕΑ 1 Αντλιοστάσιο ΑΜΜΟΥ, έλεγχο και πιθανή συντήρηση των μετασχηματιστών του αντλιοστασίου προκειμένου ο ΔΕΔΗΕ να προχωρήσει σε ηλεκτροδότηση αυτού

Για ΤΣΕΑ 4 Αντλιοστάσιο Μέσης, τοποθέτηση αγωγού κατάθλιψης (σπιράλ) με κλαπέ στο ένα εκ των δύο αντλητικών συγκροτημάτων

Οι παραπάνω ενέργειές σας, κρίνονται επιβεβλημένες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένοι σταθμοί.»
3. Το από 20-3-2024 έγγραφο της ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. προς τον Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας για ενημέρωση κατάστασης μετασχηματιστών Α/Σ Άμμου που αναφέρεται: «.....Δύο από τους τρεις βρέθηκαν με το επίπεδο λαδιού κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα το οποίο σημαίνει ότι για να είναι σε λειτουργική κατάσταση θα πρέπει να κανονίσετε να γίνει έλεγχός τους από εξειδικευμένο συνεργείο. Μετά την ολοκλήρωση αυτού θα είμαστε σε θέση να κάνουμε ηλεκτροδότηση οπότε και λειτουργία το Α/Σ.....»
4. Με την Φ2.2.5/35/οικ.168742(609)/5-3-2024 απόφαση του Αν. προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε η μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης & έγκρισης χρονοδιαγράμματος της προμήθειας με τίτλο:

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ» Κατά τριάντα εννέα (39) ημέρες ήτοι έως 30-6-2024

5. Το με αρ. πρωτ. 224550(807)/29-3-2024 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου εταιρείας συνοδευόμενο από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα μετά τεχνικής έκθεσης για την για την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης, της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ» κατά 15 ημέρες

Και επειδή

1. με το αρ. πρωτ. 224550(807)/29-3-2024 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου εταιρείας ζητείται η μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης και συγκεκριμένα κατά 15 ημέρες της υποχρέωσης προμήθειας και παράδοσης του συνόλου της πράξης λήγουσας την 15-4-2024 με ταυτόχρονη μετάθεση του χρόνου τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας λήγουσας την 15-7-2024 για τους κάτωθι ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, ήτοι:
 - «1. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του νέου συμβατικού υλικού διαπιστώθηκε ότι αν και το αντλιοστάσιο ήταν σε πλήρη λειτουργία κατά την αρδευτική περίοδο του έτους 2023 οι δύο μετασχηματιστές παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα λόγω έλλειψης συντήρησης τους (π.χ. έλλειψη λαδιού). Για τα προβλήματα αυτά ενημερώθηκε ο ΤΟΕΒ προφορικά. Παράλληλα, η εταιρεία μας προέβη με ίδια έξοδα στις ακόλουθες μη συμβατικές ενέργειες:
 - A. Αντικατέστησε τα παλαιά και εμφανώς φθαρμένα καλώδια παροχής από τη ΔΕΗ προς τους νέους πίνακες Μέσης Τάσης.
 - B. Εγκατέστησε φορητή γεννήτρια για τον έλεγχο του αυτοματισμού. Είναι προφανές ότι δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτική ηλεκτρική τροφοδοσία στα μεγάλα ενεργοβόρα αντλητικά συγκροτήματα.
 2. Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο των μετασχηματιστών του Α/Σ Άμμου διαπιστώθηκε ότι δύο από τους τρεις έχουν επίπεδα λαδιών κάτω από τα ελάχιστα όρια το οποίο θέτει σε κίνδυνο την λειτουργική κατάσταση του αντλιοστασίου κατά τη διάρκεια των δοκιμών από την εταιρεία μας εν όψει της παραλαβής του. Για αυτόν το λόγο στις 19.3.2024, η εταιρεία μας με επιστολή όπως και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας με δική της αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/οικ.199564(714) γνωστοποίησαν στον ΤΟΕΒ Βέροιας ότι πρέπει να προβεί σε συντήρηση. Αυτή είναι επιβεβλημένη για την ολοκλήρωση των δοκιμών του Α/Σ, οι οποίες απαιτούν εύλογο χρονικό διάστημα λόγω του μεγέθους και της σημασίας της εγκατάστασης.
 3. Να σημειωθεί ότι μετά την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου θα απαιτηθούν εργασίες δοκιμών προς θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης τουλάχιστον 10 ημερών. Τελευταία ενημέρωση είναι ότι το συνεργείο θα κάνει συντήρηση την Τρίτη 02.04.24 και την Τετάρτη 03.04.24 θα μπορεί να γίνει η ηλεκτροδότηση της Μέσης Τάσης.»
2. Και επειδή τόσο με το 2^ο σχετικό έγγραφό μας όσο και με το 3^ο σχετικό έγγραφό της ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε έγινε γνωστό προς τον ΤΟΕΒ Βέροιας ότι για την ηλεκτροδότηση και λειτουργία του ΤΣΕΑ 1 (ΑΜΜΟΣ) απαιτείται ο έλεγχος και η πιθανή συντήρηση των μετασχηματιστών του αντλιοστασίου
3. Και επειδή έχουν εγκατασταθεί το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του ΤΣΕΑ 1 (ΑΜΜΟΣ) και έχουν ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών της πράξης και επίκειται η παράδοση τους η οποία όμως δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί λόγω μη σύνδεση του Α/Σ με δίκτυο ΔΕΔΗΕ
4. Και επειδή οι εργασίες συντήρησης των Μετασχηματιστών δεν ανήκουν στις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου αλλά ο ΤΟΕΒ οφείλει να προβεί άμεσα σε συντήρηση αυτών, συνεπώς οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα αναδόχου άρα δύναται να θεωρηθεί ότι έχει εφαρμογή η παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412 που αναφέρεται: «4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»
5. Κατά παγία νομολογία η «ανωτέρα βία», ως αόριστη νομική έννοια, αποτελεί γενική αρχή του δικαίου, εφαρμόζεται ακόμα και αν ελλείπει ειδική νομοθετική πρόβλεψη και υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο ως προς την επάρκεια της αιτιολογίας των εκτιμώμενων πραγματικών περιστατικών που την συγκροτούν. Ως τέτοια δε, θεωρείται κάθε γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και εξαιτίας του οποίου εμποδίζεται κάποιος να τηρήσει συμβατική υποχρέωση ακόμα και αν καταβάλει την επιμέλεια και πρόνοια επιμελούς προσώπου.
6. Η προς τροποποίηση σύμβαση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

για την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ»

Αναδόχου ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. Σύμβασης 4/2022)

Προϋπολογισμού 2.199.786,71€ (με Φ.Π.Α.)

Σύμβασης 2.156.517,48€ (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0016054240

Κατά Δεκαπέντε μέρες (15) ήτοι έως 15-7-2024 και συγκεκριμένα :

Στις 31-3-2024 έληγε η προθεσμία παράδοσης του συνόλου της πράξης και μετατίθεται κατά 15 ημέρες με νέα ημερομηνία παράδοσης την 15-4-2024. Μετά τις 15-4-2024 αρχίζει η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας της προμήθειας και λήγει στις 15-7-2024.

Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/16

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.
Π.Ε. Ημαθίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ημαθίας

Τεμριτζόγλου Βασίλειος
Ηλεκτ. Μηχανικός με Α΄β

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή.

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ», Αναδόχου ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. Σύμβασης 4/2022), **Προϋπολογισμού 2.199.786,71€ (με Φ.Π.Α.), Σύμβασης 2.156.517,48€ (με Φ.Π.Α.), Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0016054240, κατά Δεκαπέντε μέρες (15) ήτοι έως 15-7-2024** και συγκεκριμένα:

Στις 31-3-2024 έληγε η προθεσμία παράδοσης του συνόλου της πράξης και μετατίθεται κατά 15 ημέρες με νέα ημερομηνία παράδοσης την 15-4-2024. Μετά τις 15-4-2024 αρχίζει η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας της προμήθειας και λήγει στις 15-7-2024. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κρίνεται επιτακτική για τους κάτωθι ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, ήτοι:

“1. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του νέου συμβατικού υλικού διαπιστώθηκε ότι αν και το αντλιοστάσιο ήταν σε πλήρη λειτουργία κατά την αρδευτική περίοδο του έτους 2023 οι δύο μετασχηματιστές παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα λόγω έλλειψης συντήρησης τους (π.χ. έλλειψη λαδιού). Για τα προβλήματα αυτά ενημερώθηκε ο ΤΟΕΒ προφορικά. Παράλληλα, η εταιρεία μας προέβη με ίδια έξοδα στις ακόλουθες μη συμβατικές ενέργειες:

Α. Αντικατέστησε τα παλαιά και εμφανώς φθαρμένα καλώδια παροχής από τη ΔΕΗ προς τους νέους πίνακες Μέσης Τάσης.

Β. Εγκατέστησε φορητή γεννήτρια για τον έλεγχο του αυτοματισμού. Είναι προφανές ότι δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτική ηλεκτρική τροφοδοσία στα μεγάλα ενεργοβόρα αντλητικά συγκροτήματα.

2. Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο των μετασχηματιστών του Α/Σ Άμμου διαπιστώθηκε ότι δύο από τους τρεις έχουν επίπεδα λαδιών κάτω από τα ελάχιστα όρια το οποίο θέτει σε κίνδυνο την λειτουργική κατάσταση του αντλιοστασίου κατά τη διάρκεια των δοκιμών από την εταιρεία μας εν όψει της παραλαβής του. Για αυτόν το λόγο στις 19.3.2024, η εταιρεία μας με επιστολή όπως και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας με δική της αρ. πρωτ. Φ2.2.11/35/οικ.199564(714) γνωστοποίησαν στον ΤΟΕΒ Βέροιας ότι πρέπει να προβεί σε συντήρηση. Αυτή είναι επιβεβλημένη για την ολοκλήρωση των δοκιμών του Α/Σ, οι οποίες απαιτούν εύλογο χρονικό διάστημα λόγω του μεγέθους και της σημασίας της εγκατάστασης.

3. Να σημειωθεί ότι μετά την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου θα απαιτηθούν εργασίες δοκιμών προς θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης τουλάχιστον 10 ημερών. Τελευταία ενημέρωση είναι ότι το συνεργείο θα κάνει συντήρηση την Τρίτη 02.04.24 και την Τετάρτη 03.04.24 θα μπορεί να γίνει η ηλεκτροδότηση της Μέσης Τάσης.”

Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/16

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2020ΣΕ08210008.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 460/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη