



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 15^ο/29-04-2024

Απόφαση 623/2024

ΘΕΜΑ 48^ο : «Έγκριση χορήγησης 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020 ΚΑΙ 2022»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **29 Απριλίου 2024, Μ. Δευτέρα** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 299058/959/25-04-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Ο κ. Μυλόπουλος Ι. προσήλθε στην συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 21^{ου} τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., και Παπαγιάννη Ελισσάβητ Αναπληρώτρια Γραμματέας

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 48^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020 ΚΑΙ 2022»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 184225/2425/18-4-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ. ,της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 399/22-4-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την 48685/07-05-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:Ψ65Ν465ΧΙ8-Υ9Φ) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2019 στην ΣΑΕΠ 508 Τροπ-0, του έργου 2014ΕΠ50800011: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800023)», ολικού προϋπολογισμού 17.499.723,79 ευρώ με ΦΠΑ
12. Τον Αρ. έργου: 2022ΝΠ40800008 / 2014ΕΠ50800011 (συνεχιζόμενο 2013ΕΠ00800023) της ΣΑΕΠ 508
13. Την με αριθμ.227/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: Ω8ΨΗ7ΛΛ-ΖΛΟ) περί έγκρισης Διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού, Σηματοδότησης και Τηλεματικής για την τριετία 2020- 2022»
14. Την εγκεκριμένη Διακήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 05.03.2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006386828) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 06.03.2020
15. Την με αριθμ. 483/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΚΓΧ7ΛΛ-Σ41), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1ου Σταδίου, του διαγωνισμού του έργου και ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,
16. Την με αριθμ. 620-2-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΨΒ7ΛΛ-Σ6Κ και ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007211959) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση του Πρακτικού Σταδίου ΙΙ του διαγωνισμού του έργου
17. Την από 06.07.2022 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007575640 2020-11-03) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.

18. Την οικ. 486118(5555)/06.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010889271 2022-07-07 Απόφαση της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε ο πρώτος (1ος) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
19. Την οικ.821618(14095)/30.11.2023(ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013881941 2023-12-04) Απόφαση της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε ο δεύτερος (2^{ος}) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
20. την υπ' αριθμ. **1330/24.10.2023 (ΑΔΑ: 6ΔΥΠ7ΛΛ-ΘΑΥ)** απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου
21. Τη σχετική **αίτηση** της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση της 2^{ης} Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.
22. Την αριθμ. πρωτ. 184225/2425/18-4-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ. της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ, η οποία έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020 ΚΑΙ 2022**»

Αρ. έργου: 2022ΝΠ40800008 / 2014ΕΠ50800011 (συνεχιζόμενο 2013ΕΠ00800023) της ΣΑΝΠ 408

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου.

Σχετ. : Η από 12.03.24 (αρ. πρωτ. ΠΚΜ: 184225(2525)/12.03.24) υποβολή αιτήματος χορήγησης 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου της αναδόχου εταιρίας «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. **3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010)** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του ν. **4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018)** «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου ... Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το π.δ. **133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010)** «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. **81320** και **77909** Αποφάσεις (ΦΕΚ **4302Β/30.12.2016**) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του π.δ. **7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013)** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το ν. **4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το **Άρθρο 147** «Προθεσμίες» Την υπ' αριθμ. **Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024** (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ), απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5. Την υπ' αριθμ. **Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 17255(397)/ 09.01.2024** (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93/ (ΦΕΚ 148/ τ.Β/ 11.01.2024), απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στην Αναπληρώτρια Περιφερειάρχη, στους Αντιπεριφερειάρχες και στους Προϊσταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παρ. Α6 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους.
6. **Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148)** απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη (ΦΕΚ **2089/Β/7.4.2024**).
7. Την υπ' αριθμ. οικ. **107833(2003)/11.02.2022** (ΦΕΚ:705 β'16.02.2022/), απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Παρίση Μπίλλια περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών "Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη", σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την από **02.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007575640 2020-11-03)** υπογραφέισα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
9. Την 1^η παράταση της σύμβασης (ΑΔΑΜ: **23ΣΥΜΝ013821907 2023-11-23**) με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι την 01-05-2024.
10. Το **ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021**.
11. Τη σχετική **Αίτηση** της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση της 2^{ης} Παράτασης της **Συνολικής Προθεσμίας** του εν θέματι Έργου.

Και επειδή:

Με τη σχετική **Αίτηση** της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε **εμπρόθεσμα** τη **Χορήγηση της 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας** του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 07.04.2020, με προϋπολογισμό μελέτης 5.700.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση (**20SYMV007575640 2020-11-03**) υπεγράφη την 02.11.2020, (μέση έκπτωση 61,00%) με συμβατικό προϋπολογισμό 2.223.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο πρώτος (1^{ος}) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την οικ.486118(5555)/06.07.2022 (**ΑΔΑΜ: 22SYMV010889271 2022-07-07**) Απόφαση της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, Προϊσταμένης Αρχής του έργου.

Η 1^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **1130/24.10.2023 (ΑΔΑ: 6ΔΥΠ7ΛΛ-ΘΑΥ)** απόφαση της Ο.Ε.

Ο δεύτερος (2^{ος}) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την οικ.821618(14095)/30.11.2023 (**ΑΔΑΜ: 23SYMV013881941 2023-12-04**) Απόφαση της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, Προϊσταμένης Αρχής του έργου.

B. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η Ανάδοχος, με την από 12.03.24 (αρ. πρωτ. ΠΚΜ: 184225(2425)/12.03.24) σχετική αίτηση, αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 1.11.24. Ο λόγος που επικαλείται είναι:

- α) Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων του χειμώνα που μας πέρασε και
- β) Λόγω της φύσης του έργου (συντήρηση δικτύου φωτισμού και σηματοδοσίας ανάλογα με τις βλάβες που εμφανίζονται), δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους οι συμβατικές εργασίες.

Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣΕπειδή:

- πράγματι οι συνθήκες των έντονων καιρικών φαινομένων κατά τους χειμερινούς μήνες δυσχέραιναν την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών, οι οποίες στο σύνολό τους γίνονται στο αίθριο.
- Εκτός από την τακτική συντήρηση η οποία μπορεί να προβλεφθεί, ο κύριος όγκος της σύμβασης αφορά σε αποκαταστάσεις βλαβών όπου η συχνότητα και η έκταση των δεν μπορεί να προβλεφθεί φθορές από υπαιτιότητα τρίτων (τροχαία ατυχήματα, διανοίξεις ορυγμάτων διέλευσης δικτύων τρίτων, κλοπές καλωδιώσεων), φυσικές καταστροφές.
- Το αντικείμενο της σύμβασης του έργου αφορά στη συντήρηση των δικτύων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ηλεκτρολογικών δικτύων και τεχνικής υποδομής της πλειονότητας των φωτεινών σηματοδοτών του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, όπου η εύρυθμη λειτουργία τους επηρεάζει άμεσα την οδική ασφάλεια.
- Υφίσταται υπόλοιπο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης καθώς και διαθέσιμη πίστωση.
- Η νέα σύμβαση για το έργο της συντήρησης των εγκαταστάσεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί προς το τέλος του έτους και προκειμένου να μην υπάρξει χρονικό διάστημα χωρίς τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα άρσης ζημιών και αποκατάστασης βλαβών, προτείνουμε να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι 1-11-2024.

Εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 1.11.24, «με αναθεώρηση» δεδομένου ότι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.