



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 21^ο/11.06.2024
Απόφαση 782/2024**

ΘΕΜΑ 2^ο : «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **11 Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 398181/1250/06-06-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε.Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπουλίδης, Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείες

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 2^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 379690/3322/30-05-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 380073/370/30-05-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Τη με αρ. πρωτ. Δ19/62/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ 24-01-2020 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19) περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 1.000.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ και διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στην Π.Ε. Σερρών της ΠΚΜ για την υλοποίηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6Π7Β465ΧΘΞ-2ΛΨ).
12. Την με αρ.πρωτ. 48069/23-02-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:676Τ465ΧΘΞ-Α4Α) ως προς την τροποποίηση του χρόνου ισχύος της με αρ. πρωτ. Δ19/62/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ 24-01-2020 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19) που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος.
13. Την με αρ.πρωτ. 41262/11-02-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:6Α5Ω465ΧΘΞ-0ΚΜ) περί παράτασης του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. 48069/23-02-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:676Τ465ΧΘΞ-Α4Α) που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος.
14. Τη με αρ. 287/2022 (Πρακτικό 9ο/14-03-2022) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 65ΜΓ7ΛΛ-Α5Κ).
15. Την με αρ. ΑΔΑΜ 22PROC010382142 2022-04-13 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

16. Την με αριθμ. **1139/2022** (πρακτικό 38ο, με **ΑΔΑ: 6Σ7Μ7ΛΛ-ΓΚ9**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:22ΑWRD011398405), με την οποία **κατακυρώθηκε** το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «Σαββίδης Κωνσταντίνος», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,07% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 439.316,23 €, με τον ΦΠΑ
17. Την από 31/10/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV011513583, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/10/2023.
18. Την με αριθμ.πρωτ. 711602(7272)/23-10-2024 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013635590) απόφαση της Υποδ/νσης ΤΕ Π.Ε Σερρών με την οποία εγκρίνεται 1η Παράταση της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» μέχρι τις 30-06-2024 με αναθεώρηση.
19. Την με αριθμ.359753(3130)/23-05-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, λόγω αναμονής αδειοδότησης υλοτομίας των δασικών προϊόντων από το Δασαρχείο Σερρών.
20. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 379690/3322/30-05-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ», έως 30-10-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων".
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ' αριθμ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Αντιπεριφερειάρχες και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
11. Την με αρ. πρωτ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.
12. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 156475(1324)/16-03-2021 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί τροποποίησης στην Αναπλήρωση Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
13. Την υπ' αριθμ. οικ. 641925(5511)/18-11-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

15. τη με αρ. πρωτ. Δ19/62/Φ.ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 24-01-2020 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19), (ΑΔΑ: 6Π7Β465ΧΘΞ-2ΛΨ) εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ποσού 1.000.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ, και διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στην Π.Ε. Σερρών της ΠΚΜ για την υλοποίηση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ».
16. Την με αρ. πρωτ. 257932/30-08-23 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ :ΡΡ86465ΧΘΞ-Ο8Ω) περί ένταξης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» εβδομήντα εννέα (79) μεταφερόμενων έργων, που αποτελούν μέρος του εγκεκριμένου στο εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. προϋπολογισμού του έργου με κωδικό 2014ΣΕ57200002, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 64957/2021 (Β' 2548) Υ.Α. «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους Π.Δ.Ε. 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει, με ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ (MIS) ΣΤΟ ΠΣ ΕΠΑ 5219338, ΚΩΔ. ΣΑ ΝΑ271, και ΚΩΔ. Εναρίθμου 2023ΝΑ27100500.
17. Την με αρ. οικ. 155018 (1556)/01-03-2022 Απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Επείγοντα έργα συντήρησης και αποκατάστασης αναχωμάτων τάφρου Μπέλιτσας στα Δ.Δ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και Αγίας Ελένης του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων» (ΑΔΑ: 6ΟΖΝ7ΛΛ-ΓΛΓ).
18. Τη με αρ. 287/2022 (Πρακτικό 9ο/14-03-2022) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 65ΜΓ7ΛΛ-Α5Κ).
19. Την με αριθμ. 1139/2022 (πρακτικό 38ο, με ΑΔΑ: 6Σ7Μ7ΛΛ-ΓΚ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:22ΑWRD011398405), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «Σαββίδης Κωνσταντίνος», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,07% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 439.316,23 €, με τον ΦΠΑ
20. Τη με αρ. 68/2022 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
21. Την από 31/10/2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV011513583, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/10/2023.
22. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
23. Την με αριθμ.654917(6651)/28-09-2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) και λόγω της αναμονής συγκομιδής των καλλιεργειών στη θέση έργου.
24. Την με αριθμ.πρωτ. 711602(7272)/23-10-2024 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013635590) απόφαση της Υποδ/σης ΤΕ ΠΕ Σερρών με την οποία εγκρίνεται 1η Παράταση της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» μέχρι τις 30-06-2024 με αναθεώρηση.
25. Την με αριθμ.359753(3130)/23-05-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, λόγω αναμονής αδειοδότησης υλοτομίας των δασικών προϊόντων από το Δασαρχείο Σερρών.
26. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών των αναχωμάτων στην τάφρου της Μπέλιτσας και καθαρισμό της τάφρου από βλάστηση, μπάζα και απορρίμματα, ώστε να αποκατασταθεί η βαθιά κοίτη στην πρότερη μορφή της. Ακόμη θα γίνει καθαρισμός όλων των γεφυρών και των τεχνικών της Μπέλιτσας στην περιοχή του έργου από τις προσχώσεις καθώς και κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων και θάμνων στο εύρος της κοίτης της τάφρου. Τέλος, πρόκειται να γίνει συντήρηση και αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του παράπλευρου του αναχώματος αμμοχαλικοστρωμένου δρόμου, συνολικού μήκους 1.200μ περίπου.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60% και υφίσταται ανάγκη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εγκαίρως. Λόγω της αναμονής αδειοδότησης υλοτομίας των δασικών προϊόντων, που βρίσκονται μέσα ή σε επαφή με τη θέση κατασκευής- επισκευής του αναχώματος (η αίτηση της Υπηρεσίας μας για υλοτομία των δασικών προϊόντων έγινε τον Νοέμβριο 2022, και μόλις τον Μάρτιο 2024 εκδόθηκε η έγκριση ατελούς υλοτομίας από το Δασαρχείο Ν. Σερρών και τον Απρίλιο 2024 εκδόθηκε η απόφαση έκτακτης κάρπωσης από τη Δ/ση Δασών Ν.Σερρών), δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών και είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για τέσσερις (4) μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ», κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως 30-10-2024 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς

υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Τάτης Αλέξανδρος
Τοπ. Μηχανικός με Α' Β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΑΦΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»**, κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως 30-10-2024, **«ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ»** και **χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60% και υφίσταται ανάγκη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εγκαίρως. Λόγω της αναμονής αδειοδότησης υλοτομίας των δασικών προϊόντων, που βρίσκονται μέσα ή σε επαφή με τη θέση κατασκευής– επισκευής του αναχώματος (η αίτηση της Υπηρεσίας μας για υλοτομία των δασικών προϊόντων έγινε τον Νοέμβριο 2022, και μόλις τον Μάρτιο 2024 εκδόθηκε η έγκριση ατελούς υλοτομίας από το Δασαρχείο Ν. Σερρών και τον Απρίλιο 2024 εκδόθηκε η απόφαση έκτακτης κάρπωσης από τη Δ/ση Δασών Ν.Σερρών), δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών και είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για τέσσερις (4) μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.”

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 572 , με κωδικό έργου 2014ΣΕ57200002

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 782/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη