



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 27^ο/23-07-2024
Απόφαση 1030/2024**

ΘΕΜΑ 22^ο : «Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 16 Σεπτεμβρίου 2024 για την περαίωση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ)» και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτού»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **23 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 510711/1580/18-7-2023 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Μυλόπουλος Ιωάννης και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και οι Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 22^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 16 Σεπτεμβρίου 2024 για την περαίωση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ)» και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτού», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 427406/7002/9-7-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με

το αρ. πρωτ. 1876/16-7-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΜΕΘ χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους, με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ009ΙΔΠ18.
12. Την 1664/16-7-2019 (ΑΔΑ: Ψ1Ψ17ΛΛ-ΤΝ2), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. για την έγκριση της Διακήρυξης Διαγωνισμού.
13. Την με αριθ. 21/14-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ78Μ7ΛΛ-2ΞΚ8, ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006736258) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού.
14. Την από 13-07-2020 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007011450) Σύμβαση Κατασκευής και συμβατική προθεσμία την 10 - 07 - 2022.
15. Την με ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007768709 2020-12-03 Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.
16. Την με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008539341 2021-04-27 Απόφαση έγκρισης 2ου Α.Π.Ε.
17. Την ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008731376 2021-06-08 Απόφαση έγκρισης 3ου Α.Π.Ε.
18. Την ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009274381 2021-09-28 Απόφαση έγκρισης 4ου Α.Π.Ε.
19. Την ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010207047 2022-03-15 Απόφαση έγκρισης 5ου Α.Π.Ε.
20. Την ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013102843 2023-07-18 Απόφαση έγκρισης 6ου Α.Π.Ε.
21. Την ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014348523 2024-03-01 Απόφαση έγκρισης 7ου Α.Π.Ε.
22. Την με αριθμ. 941/19-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΚ7ΛΛ-ΧΔ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης, με νέα ημερομηνία περαίωσης 10-10-2022

23. Την με αριθμ. 1327/11-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΛ47ΛΛ-ΞΧΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης, με νέα ημερομηνία περαίωσης 10-04-2023
24. Την με αριθμό 352/28-03-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΖ117ΛΛ-Δ8Ρ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης 180 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 10 Οκτωβρίου 2023.
25. Την με αριθμό 1287/17-10-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΠΠΒ7ΛΛ-4Ε8) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης 180 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 7 Απριλίου 2024.
26. Την με αριθμό 478/9-4-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΚΙΚ7ΛΛ-ΓΚ4) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης 100 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 17-7-2024.
27. Την από 17/06/2024 (αρ. πρωτ. 427406(7002) αίτηση της αναδόχου ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε., με αιτούμενη ημερομηνία παράτασης έως 17 - 09 - 2024.
28. Την αριθμ. πρωτ. 427406/7002/9-7-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 1876/16-7-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 16 Σεπτεμβρίου 2024 για την περαίωση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ)» και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	«ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ)»
Προϋπολογισμός μελέτης	5.000.000,00 €
Απόφαση έγκρισης μελέτης	οικ. 652781 (14818)/19-12-2018 / ΥΤΕ/ΜΕΘ
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	1664/16-7-2019 (ΑΔΑ: Ψ1Ψ17ΛΛ-ΤΝ2), απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
Απόφαση έγκρισης Πρακτικού Δημοπρασίας	21/14-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ78Μ7ΛΛ-2ΞΚ8, ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006736258) απόφ. Ο.Ε. της Π.Κ.Μ
Απόφαση έγκρισης 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	20ΣΥΜΝ007768709 2020-12-03 Α.Π. οικ.668525(10363)/03-12-2020 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ
Απόφαση έγκρισης 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	21ΣΥΜΝ008539341 2021-04-27 Α.Π. οικ.246271(4484)/27-04-2021 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ
Απόφαση έγκρισης 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	21ΣΥΜΝ008731376 2021-06-08 Α.Π. οικ.343144(5979)/08-06-2021 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ
Απόφαση έγκρισης 4 ^{ου} Α.Π.Ε.	21ΣΥΜΝ009274381 2021-09-28 Α.Π. οικ.609345(9593)/28-09-2021 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ
Απόφαση έγκρισης 5 ^{ου} Α.Π.Ε.	22ΣΥΜΝ010207047 2022-03-15 Α.Π. οικ.190318(2491)/15-03-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ
Απόφαση έγκρισης 6 ^{ου} Α.Π.Ε. – 1 ^{ης} Σ.Σ.	23ΣΥΜΝ013102843 2023-07-18 Α.Π. 490639(7449)/18-07-2023 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ
Απόφαση έγκρισης 7 ^{ου} Α.Π.Ε. – 1 ^{ου} ΑΠΕ 1 ^{ης} Σ.Σ.	24ΣΥΜΝ014348523 2024-03-01 Α.Π. οικ.58374(2150)/01-03-2024 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ
Έκπτωση	66,99 %
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	(13-07-2020 ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007011450)
Ποσό αρχικής σύμβασης	970.791,60 € Εργασίες 174.742,49 € (ΓΕ + ΟΕ 18%) 1.145.534,09 € Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 171.830,11 € Απρόβλεπτα 15% 37.079,63 € Απολογιστικά ΑΕΚΚ με ΓΕ+ΟΕ 18% απολογιστικών 187,10 € Αναθεώρηση 1.354.630,93 € Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

	325.111,42 € Φ.Π.Α (24%)
Συνολική δαπάνη του έργου	1.679.742,35 € (με Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία υπογραφής της 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης	(2023-09-08 ΑΔΑΜ: 23SYMV013373479)
Ποσό 1 ^{ης} ΣΣ	131.986,90€ Εργασίες 23.757,64€ (ΓΕ + ΟΕ 18%) 155.744,54€ Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 23.361,68€ Απρόβλεπτα 15% 5.297,09€ Απολογιστικά ΑΕΚΚ με ΓΕ+ΟΕ 18% απολογιστικών 5.112,82€ Αναθεώρηση 189.516,13€ Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 45.483,87€ Φ.Π.Α (24%) 235.000,00€ Συνολική δαπάνη 1 ^{ης} Σ.Σ. με Φ.Π.Α.
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	10 - 07 - 2022
Απόφαση έγκρισης 1 ^{ης} παράτασης	Α.Π. οικ.527359(7854)/28-07-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ 22SYMV011020754 2022-07-28
Ημερομηνία περαίωσης	Έως 10-10-2022
Απόφαση έγκρισης 2 ^{ης} παράτασης	Α.Π. οικ.733354(10565)/24-10-2022 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ 22SYMV011482272 2022-10-25
Ημερομηνία περαίωσης	Έως 10-04-2023
Απόφαση έγκρισης 3 ^{ης} παράτασης	Α.Π. οικ.248944(3478)/10-04-2023 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ 23SYMV012474232 2023-04-10
Ημερομηνία περαίωσης	Έως 10-10-2023
Απόφαση έγκρισης 4 ^{ης} παράτασης	Α.Π. οικ.712440(10482)/20-10-2023 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ 23SYMV013623560 2023-10-20
Ημερομηνία περαίωσης	Έως 07-04-2024
Απόφαση έγκρισης 5 ^{ης} παράτασης	Α.Π. 263758(4096)/15-04-2024 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ 24SYMV014594871 2024-04-15
Ημερομηνία περαίωσης	Έως 17-07-2024
Αιτούμενη ημερομηνία παράτασης έως 17 - 09 - 2024	Ημερομηνία αίτησης αναδόχου 17/06/2024 (αρ. πρωτ. 427406(7002))
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Ασλανίδου Δήμητρα, Π.Ε. Πολ. Μηχανικό με Α' β Δέσποινια Κοσμούλη, Τ.Ε. Πολ. Μηχανικό με Α' β, (βοηθός) (αρ. πρωτ. αποφ. οικ. 381186 (5646)/ 17 - 7 - 2020 / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., (ΑΔΑ ΨΑ5Π7ΛΛ-99Ζ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2131ΘΕΣ009ΙΔΠ18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Με το παρόν έργο, προβλέπονταν η εκτέλεση εργασιών που αφορούσαν στην επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών οδοστρώματος (τοπικές φθορές, επούλωση λάκκων, παραμορφώσεις, ρηγματώσεις, καθιζήσεις, τροχαυλακώσεις), κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, απομίλωση και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης, επισκευή και συντήρηση τεχνικών, καθαρισμό αγωγών αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής και γενικά τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών από την διασταύρωση με Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας έως τα όρια του νομού Σερρών (Οικισμός Ευαγγελίστρια) αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες αυτές αφ' ενός μεν ζητήθηκαν από τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα, ως απαραίτητες για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, ή από τις τοπικές Αρχές (Δήμοι) αφ' ετέρου διαπιστώθηκαν και από τους αρμοδίους για την συντήρηση των οδών, υπαλλήλους της ΥΤΕΜΕΘ.

Οι εργασίες της εργολαβίας εκτελούνται επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών από την διασταύρωση με Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας έως τα όρια του νομού Σερρών (Οικισμός Ευαγγελίστρια) και αφορούν τις παρακάτω εργασίες :

- ✓ Ασφαλικές εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος σε σημεία που εμφανίζονται φθορές στον ασφαλτοτάπητα
- ✓ Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος
- ✓ Καθαρισμός οριογραμμών και ερεισμάτων οδών από φερτές ύλες και αναπτυσχθείσα μικροβλάστηση

- ✓ Πλήρης καθαρισμός οχετών ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00μ. , και εκσκαφή τυχόν προσχώσεων με απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής
- ✓ Πλήρης καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής γενικά από φερτές ύλες και αντικείμενα ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία τους
- ✓ Κατασκευή – συμπλήρωση ερεισμάτων που παρουσιάζουν μεγάλη υψομετρική διαφορά ή έχουν φθορές (λακκούβες)
- ✓ Αποξήλωση των κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας
- ✓ Τοποθέτηση – αντικατάσταση νέων στηθαίων ασφαλείας
- ✓ Τοποθέτηση – αντικατάσταση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ή κιγκλιδωμάτων από μεταλλικές σωλήνες σε τεχνικά έργα και γέφυρες
- ✓ Αντικατάσταση κατεστραμμένων και η τοποθέτηση νέων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης
- ✓ Επαναδιαγράμμιση τμημάτων του οδικού δικτύου όπου η οριζόντια σήμανση έχει αποχρωματιστεί και η εκ νέου διαγράμμιση στα σημεία των νέων ασφαλτικών στρώσεων
- ✓ Απομίλωση και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης και διαμόρφωση των υφιστάμενων θάμνων που βρίσκονται εκατέρωθεν του οδοστρώματος της οδού
- ✓ Επισκευή και συντήρηση κάποιων τεχνικών που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα σε διάφορα σημεία των οδών.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν σε ένα συγκριτικά μικρό μέρος από τα απαραίτητα έργα που απαιτούνται να κατασκευασθούν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών έτσι ώστε η χρήση της να καταστεί ασφαλής από τους οδηγούς.

Όμως η κατασκευή και λειτουργία των διοδίων στις εισόδους του Α/Κ κόμβου Λαγκαδά είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστεί μεγάλη αύξηση του φόρτου από την Ε.Ο. Θεσ/κης - Καβάλας αλλά και από την 1^η Επ. Ο. Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά, πιθανότατα από οδηγούς που αποφεύγουν την είσοδο στην Εγνατία Οδό στον Α/Κ Λαγκαδά και προτιμούν να εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από το οδικό τμήμα αρμοδιότητας μας. Η υπηρεσία μας σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του έργου προχώρησε σε εκπόνηση και έγκριση μελέτης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρομήσεων οδικών τμημάτων) στο τμήμα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Σερρών μεταξύ της συμβολής της με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης -Καβάλας και της συμβολής της με την Επ. οδό Λητής - Δρυμού, στο πλαίσιο του έργου του θέματος. Επίσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρατηρήθηκε φαινόμενο κατολίπησης στην περιοχή της Ξυλόπολης και κρίθηκε απαραίτητη η αντιμετώπισή του. Το φαινόμενο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου του θέματος και δεν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν τόσο οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όσο και η αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων υπογράφηκε στις 08-09-2023 με ΑΔΑΜ. 23ΣΥΜΝ013373479 η 1^η ΣΕ που ανέρχεται στο ποσό των 235.000,00€. Οι εργασίες της 1ης ΣΕ περιλαμβάνονται στον 6ο εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου που εγκρίθηκε με τη με αρ. πρωτ. 490639(7449)/18-07-2023 απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013102843 έπειτα από την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ5ΧΓ7ΛΛ-ΣΥΠ) και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 23ΑΥΑΡ013082345).

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος, με την από 17/06/2024 αίτησή του, ζητά παράταση εργασιών για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 17/09/2024, λόγω

- της τροποποίησης της διάταξης ανάσχεσης των αποσπώμενων τεμαχίων βράχων στο πρηνές στην περιοχή της Ξυλόπολης με τη χρήση αγκυρούμενου πλέγματος έναντι φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο σχεδόν του αρχικού έργου και το μεγαλύτερο τμήμα της 1^{ης} ΣΣ ήτοι η κατασκευή – εφαρμογή των μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Υπολείπεται η αντιμετώπιση του φαινομένου των βραχοπτώσεων στην περιοχή της Ξυλόπολης, η οποία περιελάμβανε φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας 500KJ ύψους 4,00μ και μήκους 64,00μ, ορθοστάτες βαρέως τύπου και γαλβανισμένο συρματοπλέγμα διπλής πλέξης καθώς και συρματοσχοίνα στήριξης της κορυφής των ορθοστατών και αποσβεστήρες. Μετά από συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου διαπιστώθηκε ότι τα αποσπώμενα τμήματα βράχου ήταν όλο και μικρότερης διατομής και το φαινόμενο περιοριζόταν σε βάθος χρόνου. Αποφασίστηκε λοιπόν η τροποποίηση του τρόπου της αντιμετώπισης του προβλήματος. Επιλέχθηκαν πλήρως αγκυρούμενα πλέγματα μικρότερου κόστους που θα μπορούσαν να καλύψουν πιο αποτελεσματικά μεγαλύτερη επιφάνεια πρηνούς. Η διάταξη έχει ήδη παραγγελθεί και αναμένεται να παραληφθεί τις επόμενες ημέρες.

Για τον παραπάνω λόγο η υπηρεσία μας συναινεί σε παράταση εξήντα (60) ημερών που αιτήθηκε ο Ανάδοχος και

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ)» και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 16-09-2024.

Η Εισηγήτρια
Θεσσαλονίκη, 09 - 07 - 2024
Δήμητρα Ασλανίδου
ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.

Η Αν.Προϊστάμενη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Θεσσαλονίκη, 09 - 07- 2024
Κονδυλένια Σαφλέκου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ
Θεσσαλονίκη, 09 - 07 - 2024
Δημήτριος Αγγελίδης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπουλίδης Στ., Φωτιάδης Φ., Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν Θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ)» και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου «ΟΡ.ΚΑ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ με δ.τ. ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε., κατά 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 16-09-2024, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο σχεδόν του αρχικού έργου και το μεγαλύτερο τμήμα της 1^{ης} ΣΣ ήτοι η κατασκευή – εφαρμογή των μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Υπολείπεται η αντιμετώπιση του φαινομένου των βραχοπτώσεων στην περιοχή της Ξυλόπολης, η οποία περιελάμβανε φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας 500KJ ύψους 4,00μ και μήκους 64,00μ, ορθοστάτες βαρέως τύπου και γαλβανισμένο συρματοπλεγμα διπλής πλέξης καθώς και συρματοσχοίνα στήριξης της κορυφής των ορθοστατών και αποσβεστήρες. Μετά από συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου διαπιστώθηκε ότι τα αποσπώμενα τμήματα βράχου ήταν όλο και μικρότερης διατομής και το φαινόμενο περιοριζόνταν σε βάθος χρόνου. Αποφασίστηκε λοιπόν η τροποποίηση του τρόπου της αντιμετώπισης του προβλήματος. Επιλέχθηκαν πλήρως αγκυρούμενα πλέγματα μικρότερου κόστους που θα μπορέσουν να καλύψουν πιο αποτελεσματικά μεγαλύτερη επιφάνεια πρανούς. Η διάταξη έχει ήδη παραγγελθεί και αναμένεται να παραληφθεί τις επόμενες ημέρες.

Για τον παραπάνω λόγο η υπηρεσία μας συναινεί σε παράταση εξήντα (60) ημερών που αιτήθηκε ο Ανάδοχος”

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΜΕΘ χρηματοδοτούμενων από Ιδίου Πόρους, με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ009ΙΔΠ18, προϋπολογισμού μελέτης: 5.000.000,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1030/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη