



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 24^ο/02-07-2024

Απόφαση [896/2024](#)

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. : οικ.557067(5657)/17-8-2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 223ΣΥΜV013265429) της προμήθειας «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων», προϋπολογισμού 1.519.000,00 € και αίτημα για παροχή εξουσιοδοτήσεων»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **2 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 454278/1409/27-06-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Φωτιάδης Φώτιος , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα , λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο Παπουλίδης Σταμάτης , Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 6^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. : οικ.557067(5657)/17-8-2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 223ΣΥΜV013265429) της προμήθειας «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων», προϋπολογισμού 1.519.000,00 € και αίτημα για παροχή εξουσιοδοτήσεων», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 451121/429/27-6-2024 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την αρ. **749/2023 (ΑΔΑ: 6ΧΛΠ7ΛΛ-ΧΚΣ, ΑΔΑΜ: 23AWRD013186787)** Απόφαση Κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ.
12. Τη Σύμβαση με αρ. πρωτ. : οικ.557067(5657)/17-8-2023 «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων», (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013265429)
13. Οτι φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΔΕ 2022 – ΣΑΝΑ 271, αρ. 2023/06-10-2022 (αριθμ. πρωτ. 95939) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΗΚΦ46ΜΤΛΡ-Θ3Υ). Η δαπάνη για την εν λόγο σύμβαση βαρύνει το έργο/πράξη «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04-01-2021 και στις 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό-αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού –Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (πρώην ε.ε. 2021ΣΕ87200002)» και κωδικό 2022ΝΑ27100041, στη ΣΑΝΑ 271 του Π.Δ.Ε. 2022 για την υλοποίηση του υποέργου 1 (Προμήθεια) «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων». Η πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 5185621 εντάχθηκε στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» με την αριθμ. πρωτ. 304425/30-09-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:ΨΕ47465ΧΘΞ-ΥΣΘ)
14. Το αριθ. 408558(3586)/10-06-2024 έγγραφο **αίτημα** της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, με επωνυμία «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», για τροποποίηση κατά δύο (2) μήνες της διάρκειας της Σύμβασης, λόγω των έκτακτων εξελίξεις που έχουν προκύψει στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της κρίσης που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα η οποία είχε ως συνέπεια να καθυστερήσει σημαντικά την παραλαβή των αντλιών και των κύριων υδραυλικών υλικών.
15. Τη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: **23PROC012118902** 2023-02-13) και Περίληψη Διακήρυξης (ΨΣΜΗ7ΛΛ-2ΖΖ), η οποία αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 13-02-2023 και έλαβε α/α Συστήματος 183673,1.

16. Την από 26/6/2024 **Πρακτικό - Γνωμοδότηση** της Επιτροπής Παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της προμήθειας: «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων» η οποία Γνωμοδοτεί Ομόφωνα για την τροποποίηση κατά **δύο (2) μήνες** της διάρκειας της Σύμβασης, μεταξύ της Π.Ε. Σερρών και την επιχείρηση με επωνυμία «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», δηλαδή έως τις **17/10/2024**, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της προμήθειας: «**Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων**» προϋπολογισμού: **1.519.000,00 €** ως **Υπόεργο 1** της πράξης «**Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04-01-2021 και στις 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό-αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού –Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (πρώην ε.ε. 2021ΣΕ87200002)**» της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών

Στις Σέρρες σήμερα 26/6/2024, ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή Παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της προμήθειας: «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων», αποτελούμενη από τους κάτωθι υπογεγραμμένους:

Τακτικά μέλη

1. **Φράγγο Μιχαήλ**, ΠΕ Μηχανικό με Α΄β, στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, πρόεδρος
2. **Πουλιάκα Μαρία**, ΤΕ Μηχανικό με Α΄β, στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, μέλος
3. **Δρίτσα Χριστίνα**, ΤΕ Μηχανικός με Α΄β, στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, αναπληρωματικό μέλος η οποία αντικαθιστά τον κ. Ζαχαρά Απόστολο, ΔΕ Εργοδηγό με Α΄β στην Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών ο οποίος ήταν τακτικό μέλος αλλά έχει συνταξιοδοτηθεί, που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αρ. 1071/2023 (Πρακτικό 34ο/28-08-2023) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ : 9Χ5Β7ΛΛ-Ε4Υ), συνεδρίασε και αφού έλαβε υπόψη:

α) Τη Σύμβαση με αρ. πρωτ. : οικ.557067(5657)/17-8-2023 «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων», (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013265429)

β) Το αριθ. 408558(3586)/10-06-2024 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, με επωνυμία «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», για τροποποίηση κατά δύο (2) μήνες της διάρκειας της Σύμβασης, η οποία προέβλεπε την ολοκλήρωση της Σύμβασης σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή στις 17/8/2024 λόγω των έκτακτων εξελίξεις που έχουν προκύψει στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της κρίσης που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα η οποία μετέβαλε τα έως τώρα δεδομένα και είχε ως συνέπεια να καθυστερήσει σημαντικά την παραλαβή των αντλιών και των κύριων υδραυλικών υλικών,

γ) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 216, 219 και 221 του νόμου.

δ) Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [...] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»

ε) Το άρθρο 217 του Ν.4412/16 στο οποίο ορίζεται ότι : «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»

στ) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 1) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, 2) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

ζ) Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 η παρούσα επιτροπή είναι αρμόδια για την γνωμοδότηση σε ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

η) Πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα: «α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης.»

15. Τη Σύμβαση με αρ. πρωτ. : οικ.557067(5657)/17-8-2023 «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων», (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013265429).

16. Ότι φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΔΕ 2022 – ΣΑΝΑ 271, αρ. 2023/06-10-2022 (αριθμ. πρωτ. 95939) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΗΚΦ46ΜΤΛΡ-Θ3Υ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει το έργο/πράξη «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04-01-2021 και στις 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό-αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού –Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (πρώην ε.ε. 2021ΣΕ87200002)» και κωδικό 2022ΝΑ27100041, στη ΣΑΝΑ 271 του Π.Δ.Ε. 2022 για την υλοποίηση του υποέργου 1 (Προμήθεια) «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων». Η πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 5185621 εντάχθηκε στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» με την αριθμ. πρωτ. 304425/30-09-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:ΨΕ47465ΧΘΞ-ΥΣΘ)

17. Το αριθ. 408558(3586)/10-06-2024 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, με επωνυμία «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», για τροποποίηση κατά δύο (2) μήνες της διάρκειας της Σύμβασης, λόγω των έκτακτων εξελίξεων που έχουν προκύψει στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της κρίσης που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα η οποία είχε ως συνέπεια να καθυστερήσει σημαντικά την παραλαβή των αντλιών και των κύριων υδραυλικών υλικών.

18. Την από 26/6/2024 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της προμήθειας: «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων» η οποία Γνωμοδοτεί Ομόφωνα για την τροποποίηση κατά **δύο (2) μήνες** της διάρκειας της Σύμβασης, μεταξύ της Π.Ε. Σερρών και την επιχείρηση με επωνυμία «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», δηλαδή έως τις **17/10/2024**.

Εισηγούμεσασε

Α. Την τροποποίηση της Σύμβασης με αρ. πρωτ. : οικ.557067(5657)/17-8-2023 «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων», (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013265429), ως προς την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 17/10/2024, αντί τις 17/08/2024 που προβλεπόταν στην Σύμβαση, κατ' εφαρμογή 217 του Ν.4412/16 κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Σύμβαση με αρ. πρωτ.:οικ.557067(5657)/17-8-2023 «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων», (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013265429).μεταξύ της ΠΕ Σερρών και της εταιρείας «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ τροποποιούνται ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.220.000,00€

ΦΠΑ:24%

CPV: 43324000-0, 31214520-0, 32441200-8

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «Εξοπλισμός αποστράγγισης», «Πίνακες διανομής ρεύματος Μ.Τ.», «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»

Κωδ. Προϋπολογισμού Φορέα: 2022ΝΑ27100041

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	094490579	Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης Ταχ. Δ/ση: Ζάππα Τ.Κ. 57013	1.220.000,00

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)» η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Παρακαλούμε, μετά την αποστολή της Απόφασής σας στην Υποδ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, να εξουσιοδοτήσετε αυτήν, προκειμένου να κοινοποιήσει την Απόφαση στον ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από **26/6/2024 Πρακτικό** της Επιτροπής Παραλαβής της της προμήθειας: «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων» προϋπολογισμού: 1.519.000,00 € ως Υποέργο 1 της πράξης «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04-01-2021 και στις 11-01-2021 στις εγκαταστάσεις και το αρδευτικό-αποστραγγιστικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ Δήμητρας και Ψυχικού –Πεθελινού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (πρώην ε.ε. 2021ΣΕ87200002)» και ειδικότερα:

την έγκριση της Τροποποίησης της Σύμβασης με αρ. πρωτ. : οικ.557067(5657)/17-8-2023 «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων», (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013265429), ως προς την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 17/10/2024, αντί τις 17/08/2024 που προβλεπόταν στην Σύμβαση, κατ' εφαρμογή 217 του Ν.4412/16 κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Σύμβαση με αρ. πρωτ.:οικ.557067(5657)/17-8-2023 «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων», (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013265429).μεταξύ της ΠΕ Σερρών και της εταιρείας «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ τροποποιούνται ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.220.000,00€

ΦΠΑ:24%

CPV: 43324000-0, 31214520-0, 32441200-8

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «Εξοπλισμός αποστράγγισης», «Πίνακες διανομής ρεύματος Μ.Τ.», «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»

Κωδ. Προϋπολογισμού Φορέα: 2022ΝΑ27100041

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	094490579	Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης Ταχ. Δ/ση: Ζάππα Τ.Κ. 57013	1.220.000,00

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)» η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Η Υποδ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών **εξουσιοδοτείται** να κοινοποιήσει την παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, της Π.Κ.Μ. στον ανάδοχο.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 896/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη