



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 26°/16.07.2024  
Απόφαση [994/2024](#)

**ΘΕΜΑ 36°:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ», Τμήμα 2: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Ανατολικού Τομέα για τα έτη 2020-2022» Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **16 Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω του [e:Presence.gov.gr](https://e-presence.gov.gr), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 492957/1528/11-7-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 177 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87<sup>Α</sup> /2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη Γραμματέας της Π.Ε. και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36° της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ», Τμήμα 2: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Ανατολικού Τομέα για τα έτη 2020-2022» Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ 405311/5682/05-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 671/09-07-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α' /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α' /27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. το άρθρο 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Εεκαι 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020, (ΣΕΠ508) με κωδικό έργου: 2017ΕΠ50800003 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 56639/03-06-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ.
12. Την αριθμ.794/07-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΞΩ7ΛΛ-0ΒΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
13. Την αριθμ. 362/2021 (ΑΔΑ:66ΓΓ7ΛΛ-4ΗΝ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008749665) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία, εγκρίθηκε το από 19.03.2021 Πρακτικό Κατακύρωσης (Σταδίου 2) του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της Οδού Θερμαϊκού,αρ.56, Τ.Κ.56430 με Α.Φ.Μ : 094297270.
14. Την από 13.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008909540 2021-07-13) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
15. Το γεγονός ότι η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την **13.07.2024**.
16. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.
17. Την με αριθ. πρωτ. 405311/5682/05-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

*ΘΕΜΑ : Εισήγηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ», Τμήμα 2: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Ανατολικού Τομέα για τα έτη 2020-2022»*

*Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)*

*Ενάρθμο: 2022ΝΠ40800015 (παλιός κωδικός 2017ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508 ), MIS: 5198487*

*Ανάδοχος: "ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε."*

*ΣΧΕΤ.: Η από 07.06.2024 (αρ.Πρωτ. εισερχομένου στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 405311(5682)/07.06.2024) αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας.*

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
- Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147: «Προθεσμίες».
- Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) , με την οποία ο κος ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ορίστηκε Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης και του ανατέθηκε ο τομέας ευθύνης Υποδομών & Δικτύων.
- Την υπ' αριθμ. Οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 & ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους Αντιπεριφερειάρχες και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β'458 / 7-2-2022) και συγκεκριμένα το κεφάλαιο Α, άρθρο 1, παρ. 8 που αφορά τις εισηγήσεις προς τα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές της ΠΚΜ για θέματα του τομέα ευθύνης τους,
- Την από 13.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008909540 2021-07-13) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
- Το ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.
- Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του εν θέματι Έργου.

Και επειδή:

Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 56639/03-06-2020 (ΑΔΑ:99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, περί έγκρισης της τροποποίησης του ΠΔΕ 2020, όπου εντάχθηκε το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 4.500.000,00 € και κωδ. Έργου 2017ΕΠ50800003 στη ΣΑΕΠ 508.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αρ.πρωτ οικ.289464(4340)/09.06.2020 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών έργων / Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την απόφαση 794/07-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΞΩ7ΛΛ-0ΒΑ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η Διακήρυξη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.

Με την απόφαση 222/2021 (ΑΔΑ:6ΨΖΙ7ΛΛ-6ΧΩ) της Οικονομικής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ» και με μέση έκπτωση 53,51% επί των τιμών Τιμολογίου και Προϋπολογισμού Μελέτης για το ποσόν των 1.703.203,66€, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της συγκεκριμένης μελέτης δημοπράτησης.

Με την Απόφαση 362/2021 (ΑΔΑ:66ΓΓ7ΛΛ-4ΗΝ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008749665) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε το από 19.03.2021 Πρακτικό Κατακύρωσης (Σταδίου 2) του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της Οδού Θερμαϊκού,αρ.56, Τ.Κ.56430 με Α.Φ.Μ : 094297270 .

Με την υπ' αριθμ. 314/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώθηκε ο προ- συμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 13.07.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008909540 2021-07-13). Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 1.703.203,66€ χωρίς ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την 13.07.2024.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 644148 (7484)/12.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011227183 2022-09-12) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

#### Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες αποκατάστασης Βλαβών και των Λοιπών Στοιχείων ασφαλείας της Οδού στα πλαίσια Στοιχειώδους Συντήρησης Οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων

/Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων/ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών και η εκτέλεση εργασιών στις παρακάτω οδούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

- Νέα Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανίων συμπεριλαμβανόμενων των παράπλευρων οδών αυτής στο τμήμα από χ.θ. 6+000 (ισόπεδος κόμβος με οδό Βούλγαρη στη Θεσσαλονίκη) μέχρι τη χ.θ. 61+500 (ανισόπεδος κόμβος Μουδανίων προς επαρχιακά κυκλώματα Κασσάνδρας και Σιθωνίας).
- Επαρχιακή οδός Μουδανιά – κύκλωμα Κασσάνδρας στο τμήμα από χ.θ. 0+000 (ανισόπεδος κόμβος Μουδανίων με εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανίων) μέχρι τη χ.θ. 23+650 (κυκλικός κόμβος Κασσανδρείας). Σε αυτήν εντάσσεται το νέο τμήμα Ποτίδαια – Κασσανδρεία όχι όμως το αντίστοιχο παλιό τμήμα.
- Οδικό τμήμα από αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (γέφυρα Ανθεμούντα) έως Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Ν. Μουδανίων (ανισόπεδος κόμβος Προφ. Ηλία).
- Εθνική Οδός Ε.Ο.16 Θεσσαλονίκης-Γαλάτιστα-Αρναίας-Παλαιοχωρίου στο τμήμα από όρια Ν. Χαλκιδικής έως τη διασταύρωση με Μ. Παναγία (παλαιό και νέο).

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει :

- Την εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης για την αποκατάσταση βλαβών και ελλείψεων της οδού. Οι άμεσες επεμβάσεις αφορούν περιπτώσεις όπου δημιουργείται κατάσταση επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια, κυρίως καταστάσεις, που περιορίζουν το κυκλοφορούμενο οδόστρωμα ή το καθιστούν επικίνδυνο για την κυκλοφορία.
- Τον έλεγχο του Οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΓΚΜ σε καθημερινή βάση (Περιπολίες & Τεχνική Αστυνόμευση)
- Την τακτική επιθεώρηση της οδού και την καταγραφή των προβλημάτων, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των επικίνδυνων καταστάσεων και τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των επεμβάσεων.
- Την εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης, δηλαδή την αποκατάσταση προβλημάτων υψηλής επικινδυνότητας που προκαλούν δυσχέρειες στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία της οδού όπως :καθαρισμός της οδού, νησίδων και ερεισμάτων, οχετών και φρεατίων, πινακίδων σήμανσης, αποκατάσταση δομικών στοιχείων, επισκευή βλαβών του οδοστρώματος, επισκευή – αναβάθμιση στηθαίων ασφαλείας, επισκευή κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση οριοδεικτών, αντικατάσταση πινακίδων σήμανσης, αντικατάσταση αντιθαμβωτικών πετασμάτων, διαγράμμιση οδοστρώματος, κοπή κλαδιών , δένδρων και αυτοφυούς βλάστησης.
- Πραγματοποίηση ειδικών τεχνικών ελέγχων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος διαθέτει κατάλληλα εξειδικευμένα συνεργεία, κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και κατάλληλο σύστημα διαχείρισης για την άμεση και έντεχνη εκτέλεση της στοιχειώδους συντήρησης του οδικού δικτύου.

#### Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά περιόδους στην περιοχή του έργου καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, με την απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω καύσωνα τους θερινούς μήνες και με την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω έντονων βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών τους λοιπούς μήνες, προκάλεσαν σοβαρές δυσχέρειες στην ομαλή εξέλιξη των προγραμματισμένων εργασιών από τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας.

Επίσης σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου προκάλεσαν στην ανάδοχο εταιρεία οι συχνές απαγορεύσεις εκτέλεσης εργασιών από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, λόγω του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρούνταν στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες με την αυξημένη τουριστική κίνηση.

Τέλος, η φύση του έργου που αφορούσε την συντήρηση του οδικού δικτύου ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισης και το είδος των βλαβών που εμφανιζόταν σε αυτό από τους χρήστες, επέφερε σημαντικές καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών.

Για τους ανωτέρω λόγους και με δεδομένο ότι ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του αναδόχου έγινε σύμφωνα με τις συνθήκες που γνώριζε κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος του έργου ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πεντέμισι (5,5) μήνες, δηλαδή μέχρι την 31.12.2024.

#### Δ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται την βασιμότητα των λόγων που επικαλείται η ανάδοχος και για τους οποίους δεν φέρει ευθύνη, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016).

Κατά την άποψη της υπηρεσίας, όντως υφίσταται σημαντική διατάραξη του χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας, εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της .

Συγκεκριμένα η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι:

Α) Καθ' όλη την εξέλιξη της εργολαβίας υπήρχαν συχνοί περιορισμοί εκτέλεσης εργασιών από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, λόγω του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρούνταν στους οδικούς άξονες (ιδίως εξαιτίας της λειτουργίας της ΔΕΘ, των συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, τις παραμονές και τις επόμενες ημέρες από αργίες, της διέλευσης επισήμων προσώπων από και προς το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ).

Β) Επιπρόσθετα, κάθε καλοκαίρι (τους τρεις θερινούς μήνες) ακολουθώντας τα μέτρα της Τροχαίας υπήρχε γενική απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών, εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης από και προς την Χαλκιδική.

Γ) Τέλος, λόγω της φύσης του έργου που αφορά την συντήρηση οδικού δικτύου με εκτέλεση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους και συγκεκριμένα στο οδόστρωμα και τα ερείσματα των οδικών αξόνων, οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν περιοδικά, καθώς και η απρόβλεπτη εμφάνιση των βλαβών του οδοστρώματος και του εξοπλισμού ασφαλείας της οδού, προκαλούσαν σημαντικές καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία.

Εξαιτίας των ανωτέρω, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δύναται να έχει οικονομική επιβάρυνση,

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την Έγκριση Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 31.12.2024, δηλαδή κατά εκατό εβδομήντα μία (171) ημέρες, «με αναθεώρηση», δεδομένου ότι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
ΥΣΕ/ Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ. .

Χρήστος Παπαδόπουλος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή.

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης** του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ», Τμήμα 2: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ Ανατολικού Τομέα για τα έτη 2020-2022» προϋπολογισμού Μελέτης: 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας, κατά εκατό εβδομήντα μία (171) ημέρες μέρες, δηλαδή έως τις 31.12.2024, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021, για τους λόγους που έχει διατυπώσει η υπηρεσία και συγκεκριμένα:

“Α) Καθ’ όλη την εξέλιξη της εργολαβίας υπήρχαν συχνοί περιορισμοί εκτέλεσης εργασιών από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, λόγω του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρούνταν στους οδικούς άξονες (ιδίως εξαιτίας της λειτουργίας της ΔΕΘ, των συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, τις παραμονές και τις επόμενες ημέρες από αργίες, της διέλευσης επισήμων προσώπων από και προς το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ).

Β) Επιπρόσθετα, κάθε καλοκαίρι (τους τρεις θερινούς μήνες) ακολουθώντας τα μέτρα της Τροχαίας υπήρχε γενική απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών, εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης από και προς την Χαλκιδική.

Γ) Τέλος, λόγω της φύσης του έργου που αφορά την συντήρηση οδικού δικτύου με εκτέλεση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους και συγκεκριμένα στο οδόστρωμα και τα ερείσματα των οδικών αξόνων, οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν περιοδικά, καθώς και η απρόβλεπτη εμφάνιση των βλαβών του οδοστρώματος και του εξοπλισμού ασφάλειας της οδού, προκαλούσαν σημαντικές καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία.”

**Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΕΠ508), με κωδικό έργου: 2017ΕΠ50800003**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 994/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**