



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 32^ο/27-8-2024

Απόφαση [1150/2024](#)

ΘΕΜΑ 14^ο: «Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού 8.006.467,96 € και αίτημα για παροχή εξουσιοδοτήσεων»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **27 Αυγούστου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ), (**26^{ης} Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη**), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 582575/1824/22-8-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 14^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού 8.006.467,96 € και αίτημα για παροχή εξουσιοδοτήσεων», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 564732/5016/9-8-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. Πρωτ. 567822/542/13-8-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ,
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το γεγονός ότι η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2023 στη ΝΑ271, με ενάρημο (κωδικό) έργου 2023ΝΑ27100387 (ΜΙS 5211610) σύμφωνα με την αριθμ. 42110/08-05-2023 (ΑΔΑ: Ω84Τ46ΜΤΛΡ-09Υ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
12. Τη με αρ. 1135/2021 (Πρακτικό 39ο/28-09-2021) Απόφαση έγκρισης νέας Διακήρυξης της προμήθειας και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ω1Θ67ΛΛ-1Ω9) και τον με αριθμ. πρωτ. 245133/19-10-2021 έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 1135/2021 απόφασης της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ.
13. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 21PROC009426188** ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
14. Τη με αρ. 182/2022 (Πρακτικό 7ο/01-03-2022) Απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΩΘΦ7ΛΛ-ΔΛΧ) έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού του διαγωνισμού.
15. Τη με αρ. 346/2022 (Πρακτικό 12ο/29-03-2022) Απόφαση Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΣ2Α7ΛΛ-ΦΦΡ) έγκρισης του 2^{ου} Πρακτικού του διαγωνισμού (κατάταξης προσφορών):
16. Την με αριθμ 377/2023 (Πρακτικό 13ο/28-03-2023) απόφαση της Ο.Ε. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της α) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) της δευτεροβάθμιας γνωμοδοτικής Επιτροπής παραλαβής, αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (ως αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 208 του Ν.4412/2016) της εν θέματι προμήθειας

17. Την αριθμ. 1784/2022 (Πρακτικό 54^ο/13-12-2022, **ΑΔΑ: 6ΖΠΔ7ΛΛ-1Ψ9**, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012308253) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. κατακύρωσης της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας στον οικονομικό φορέα «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»
18. Την με αριθμ. οικ 223792(2252)/30-03-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012401637) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.)
19. Το με αριθ. 510637(4538)/18-07-2024 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, για μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά επιπλέον οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 30/07/2025, χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της προμήθειας
20. Το από 08/08/2024 Πρακτικό συνεδρίασης (γνωμοδότησης) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
(ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ)

Της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της προμήθειας: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 8.006.467,96€ ως Υποέργο 1 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου»

Στις Σέρρες, σήμερα 08/08/2024, ημέρα Πέμπτη, η Επιτροπή Παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της προμήθειας: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», αποτελούμενη από τους κάτωθι υπογεγραμμένους:

Τακτικά μέλη

1. Ρακιτζής Πασχάλης, Μηχανικός ΠΕ στην Υ.Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, ως πρόεδρος
 2. Ζιγκιρκάς Γρηγόρης, Μηχανικός ΤΕ στην Υ.Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, ως μέλος
 3. Κοφοτόλιος Γιώργος, Τεχνικός ΔΕ στην Υ.Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών, ως μέλος
- που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αρ. 377/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ : 900Σ7ΛΛ-Ω0Θ), συνεδρίασε και αφού έλαβε υπόψη:

α) Τη με αριθμ πρωτ. οικ 223792(2252)/30-03-2023 Σύμβαση της ανωτέρω προμήθειας, (ΑΔΑΜ: 23SYMV012401637) σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας οριζόταν σε είκοσι (20) μήνες, η οποία αναλυτικότερα, ήταν δεκαεπτά μήνες (17) για την παράδοση των υλικών ήτοι ως τις 30/08/2024 και οι υπόλοιποι τρεις (3) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, ήτοι ως τις 30/11/2024.

β) Το με αριθ. 510637(4538)/18-07-2024 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, για μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά επιπλέον οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 30/07/2025, χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της προμήθειας. Η αιτούμενη μετάθεση αφορά μόνο το χρόνο παράδοσης των υλικών (έως 30/04/2025) και όχι το χρόνο της δοκιμαστικής λειτουργίας που θα παραμείνει τρεις (3) μήνες (έως 30/07/2025). Σύμφωνα με το αίτημα της αναδόχου εταιρείας διαπιστώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας στην παραλαβή βασικών υλικών για την ολοκλήρωση της προμήθειας που οφείλεται σε κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, υπήρξαν καθυστερήσεις στην παραλαβή των αντλητικών συγκροτημάτων καθώς και των ηλεκτρονικών υδροστομίων. Επιπροσθέτως η αρδευτική περίοδος τόσο για το έτος 2023 όσο και για το έτος 2024, που διαρκεί έξι (6) μήνες από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο και κατά την διάρκεια της οποίας δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες προκειμένου να μην επηρεαστεί η λειτουργικότητα των αντλιοστασίων και των περιφερειακών γεωτρήσεων, προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση του εξοπλισμού στις υποδομές των ΤΣΑ του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου.

γ) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 206 και 221 του νόμου και πιο συγκεκριμένα:

Την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412 που αναφέρεται: «...4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Την παρ.11στ του άρθρου 221 του ν.4412/16 που αναφέρεται: «...στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.....»

δ) Το άρθρο 3 της σύμβασης της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 23SYMV012401637) και των άρθρων 6.1.1. και 6.1.2. της εγκεκριμένης διακήρυξης της προμήθειας (ΑΔΑΜ: 21PROC009426188) όπου αναφέρεται «...Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος»

ζ) Την από 22/3/2024 επιστολή της εταιρείας ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε προς την ανάδοχο εταιρεία (προμηθευτής των εγκεκριμένων προσφερόμενων αντλητικών συγκροτημάτων αποτελούμενα από αντλίες εταιρείας ANDRITZ Αυστρίας) σύμφωνα με την οποία οι χρόνοι παράδοσης των υλικών έχουν διαταραχθεί σημαντικά οδηγώντας σε απρόβλεπτες καθυστερήσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στην επιστολή.

ε) Το από 16/05/2024 αίτημα παράτασης της εταιρείας ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ προς την ανάδοχο εταιρεία (κατασκευαστής και προμηθευτής των εγκεκριμένων προσφερόμενων ηλεκτρονικών υδροστομίων) σύμφωνα με την οποία οι χρόνοι παράδοσης των υλικών έχουν διαταραχθεί σημαντικά οδηγώντας σε απρόβλεπτες καθυστερήσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στο αίτημα.

στ) Το με αριθμ πρωτ. 57/15-03-2024 έγγραφο του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου σύμφωνα με το οποίο η αρδευτική περίοδος του 2023 διήρκησε από 10 Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, διάστημα κατά το οποίο δεν δύναται να εκτελείται οποιαδήποτε εργασία στο δίκτυο του Οργανισμού.

ζ) Το με αριθμ πρωτ. 55/13-03-2024 έγγραφο του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου σύμφωνα με το οποίο η αρδευτική περίοδος του 2024 ξεκίνησε στη 1 Απριλίου και θα λήξει την 1^η Οκτωβρίου 2024, διάστημα κατά το οποίο δεν δύναται να εκτελείται οποιαδήποτε εργασία στο δίκτυο του Οργανισμού.

Και επειδή:

1. Οι εργασίες εγκατάστασης των τοπικών σταθμών ελέγχου (σχεδόν δηλαδή του συνόλου των υπό προμήθεια υλικών), καθώς και των ηλεκτρονικών υδροστομίων εν τοις πράγμασι δεν μπορούν να γίνουν κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου (τόσο του 2023 όσο και του 2024) γιατί κάτι τέτοιο θα έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις για τους αγρότες που εξυπηρετεί το ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου αφού θα απαιτούσε την παύση λειτουργίας των σταθμών (αντλιοστασίων). Επίσης κατά την αρδευτική περίοδο 2023 και ειδικά κατά την περίοδο του 2024, παρατηρήθηκε παρατεταμένη ανομβρία και αυξημένη θερμοκρασία, με συνέπεια, την αυξημένη ανάγκη των καλλιέργειών για άρδευση, που με τη σειρά της είχε ως αποτέλεσμα την αδιάκοπη λειτουργία τόσο των αντλιοστασίων όσο και του συνόλου του δικτύου του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου προκρινόμενου να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες όλων των αγροτών μελών του ΤΟΕΒ. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου είναι αδύνατη η πραγματοποίηση εργασιών στο χώρο των αντλιοστασίων. Τέλος πρέπει να τονισθεί ότι η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία, όπως αυτή προβλέπεται από την σύμβαση, θα πρέπει να γίνει και κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου προκειμένου να δοκιμασθεί το σύστημα σε εικοσιτετράωρη / εβδομαδιαία βάση.

2. Οι έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας των διεθνών δυσχερών γεγονότων προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στις μεταφορές εμπορευμάτων και στις παραδόσεις παραγγελιών προϊόντων.

3. Τα ανωτέρω 1 και 2, συνιστούν από μόνοι τους, λόγους ανωτέρας βίας και ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους που αιτιολογούν την μετάθεση παράδοσης υλικών, διότι είναι παράγοντες μη διαχειρίσιμοι από οποιοδήποτε ανάδοχο, ως προς την παράδοση των υλικών, άρα έχει εφαρμογή η παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412 που αναφέρεται: «4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»

4. Κατά παγία νομολογία η «ανωτέρα βία», ως αόριστη νομική έννοια, αποτελεί γενική αρχή του δίκαιου, εφαρμόζεται ακόμα και αν ελλείπει ειδική νομοθετική πρόβλεψη και υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο ως προς την επάρκεια της αιτιολογίας των εκτιμώμενων πραγματικών περιστατικών που την συγκροτούν. Ως τέτοια δε, θεωρείται κάθε γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και εξαιτίας του οποίου εμποδίζεται κάποιος να τηρήσει συμβατική υποχρέωση ακόμα και αν καταβάλει την επιμέλεια και πρόνοια επιμελούς προσώπου.

5. Η προς τροποποίηση σύμβαση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνεται το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων η επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 8.006.467,96€ ως Υποέργο 1 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», με ανάδοχο την εταιρεία ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι έως 30/07/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου. Πιο συγκεκριμένα η μετάθεση αφορά μόνο τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 30/08/2024 και μετατίθεται για οκτώ μήνες ήτοι έως τις 30/04/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 30/07/2025.

Β) Για την διαβίβαση του παρόντος πρακτικού στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως εξής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- 1) Ρακιτζής Πασχάλης
- 2) Ζιγκιρκάς Γρηγόρης
- 3) Κοφοτόλιος Γιώργος

21. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 564732/5016/9-8-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. Πρωτ. 567822/542/13-8-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 8.006.467,96€, ως Υποέργο 1 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 30/07/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου. Η εισήγηση γίνεται έπειτα από το Πρακτικό συνεδρίασης (γνωμοδότηση) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. 377/28-03-2023 (ΑΔΑ: 900Σ7ΛΛ-Ω0Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., της ανωτέρω προμήθειας, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της επιτροπής και σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι έως 30/07/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν.4412/2016.
3. Τον Ν.3852/2010 για τη «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τους Νόμους 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α), 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α), 4625/2019 (ΦΕΚ 139Α) και 4735/2020 (ΦΕΚ197Α)
4. Τον Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.....και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
5. Την αρ. απόφαση 2/2024 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ»
6. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης....[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].....και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις αρ. Αποφάσεις 81320 και 77909/1-12-2016 Γενικού Γραμματέα ΑΔΜ-Θ, (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30.12.2016).
8. Την αρ.πρωτ.: Γ.Π.Κ.Μ. οικ.94/11-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη ΠΚΜ για τον ορισμό Προϊσταμένων και αναπληρωτών προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ.
9. Την με αρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 71/08-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τον ορισμό Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Π.Κ.Μ.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/9-2-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014(ΦΕΚ149/Α/15-07-20214).

11. Το με αρ. πρωτ. οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού και Υποδομών για «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') περί έγκρισης τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ».
12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
13. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
14. Την με αρ. πρωτ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.
15. Την υπ' αριθμ. οικ. 641925(5511)/18-11-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
16. Την αρ. οικ. 156475(1324)/16-03-2021 τροποποίησης της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών
17. Την εγκεκριμένη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC009426188) της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» και τα παραρτήματα αυτής
18. Την διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας.
19. Την με αριθμ 377/2023 (Πρακτικό 13ο/28-03-2023) απόφαση της Ο.Ε. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της α) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) της δευτεροβάθμιας γνωμοδοτικής Επιτροπής παραλαβής, αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (ως αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 208 του Ν.4412/2016) της προμήθειας: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 8.006.467,96 €.»
20. Την αριθμ. 1784/2022 (Πρακτικό 54ο/13-12-2022, ΑΔΑ: 6ΖΠΔ7ΛΛ-1Ψ9, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012308253) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. κατακύρωσης της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας στον οικονομικό φορέα «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»
21. Την με αριθμ. οικ 223792(2252)/30-03-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012401637) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.)
22. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2023 στη ΝΑ271, με ενάρθρο (κωδικό) έργου 2023ΝΑ27100387 (MIS 5211610) σύμφωνα με την αριθμ. 42110/08-05-2023 (ΑΔΑ: Ω84Τ46ΜΤΛΡ-09Υ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
23. Η ανωτέρω προμήθεια δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ. αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β'/08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,
24. Ο κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Α.Α.Η.Τ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

- A. Το με αριθ. 510637(4538)/18-07-2024 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε. που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης, για μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά επιπλέον οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 30/07/2025, χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου της προμήθειας. Η αιτούμενη μετάθεση αφορά μόνο το χρόνο παράδοσης των υλικών (έως 30/04/2025) και όχι το χρόνο της δοκιμαστικής λειτουργίας που θα παραμείνει τρεις (3) μήνες (έως 30/07/2025). Σύμφωνα με το αίτημα της αναδόχου εταιρείας διαπιστώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας στην παραλαβή βασικών υλικών για την ολοκλήρωση της προμήθειας που οφείλεται σε κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, υπήρξαν καθυστερήσεις στην παραλαβή των αντλητικών συγκροτημάτων καθώς και των ηλεκτρονικών υδροστομίων. Επιπροσθέτως η αρδευτική περίοδος τόσο για το έτος 2023 όσο και για το έτος 2024, που διαρκεί έξι (6) μήνες από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο και κατά την διάρκεια της οποίας δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες προκειμένου να μην επηρεαστεί η λειτουργικότητα των αντλιοστασίων και των περιφερειακών γεωτρήσεων, προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση του εξοπλισμού στις υποδομές των ΤΣΑ του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου.
- B. Το από 08/08/2024 Πρακτικό συνεδρίασης (γνωμοδότησης) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. 377/28-03-2023 (ΑΔΑ: 900Σ7ΛΛ-Ω0Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., της προμήθειας: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 8.006.467,96€, ως Υπόεργο 1 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της επιτροπής και σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι έως 30/07/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου

Εισηγούμαστε

Την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 8.006.467,96€ ως Υποέργο 1 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», με ανάδοχο την εταιρεία ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι έως 30/07/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα η μετάθεση αφορά μόνο τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 30/08/2024 και μετατίθεται για οκτώ μήνες ήτοι έως τις 30/04/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 30/07/2025. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ 223792(2252)/30-03-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012401637) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.)

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ τροποποιούνται ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 6.333.196,00€

ΦΠΑ:24%

CPV: 43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης, 32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου, 48420000-8 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες πακέτων λογισμικού;

Κωδ. Προϋπολογισμού Φορέα: 2023ΝΑ27100387

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.	998923130	Αγίας Ειρήνης 12, Άλιμος Τ.Κ. 17455	6.333.196,00

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)» η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Επίσης ζητάμε να εξουσιοδοτηθεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κοινοποίηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στην ανάδοχο εταιρεία «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπ/φος Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ., Ιντζές Κ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» προϋπολογισμού: 8.006.467,96€ ως Υποέργο 1 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», με ανάδοχο την εταιρεία ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι έως 30/07/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με το από 08/08/2024 Πρακτικό συνεδρίασης (γνωμοδότησης) της Επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 11β του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Πιο συγκεκριμένα η μετάθεση αφορά μόνο τον χρόνο παράδοσης των υλικών που λήγει στις 30/08/2024 και μετατίθεται για οκτώ μήνες ήτοι έως τις 30/04/2025 και στη συνέχεια εκκινεί η τρίμηνη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας που λήγει στις 30/07/2025.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ 223792(2252)/30-03-2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012401637) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΗΓΗΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.)

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2023 στη ΝΑ271, με ενάρθρο (κωδικό) έργου 2023ΝΑ27100387 (MIS 5211610) σύμφωνα με την αριθμ. 42110/08-05-2023 (ΑΔΑ: Ω84Τ46ΜΤΛΡ-09Υ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξουσιοδοτείται για την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στην ανάδοχο εταιρεία «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1150/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη