



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 39^ο/15.10.2024

Απόφαση [1468/2024](#)

ΘΕΜΑ 40^ο : «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ» Ταξινόμηση κατά CPV: 45233142 (Εργασίες Επισκευής οδών) Προϋπολογισμού: 1.800.000 € με ΦΠΑ 24%»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **15 Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 708891/2226/10-10-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Μυλόπουλος Ιωάννης και Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 40^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ» Ταξινόμηση κατά CPV: 45233142 (Εργασίες Επισκευής οδών) Προϋπολογισμού: 1.800.000 € με ΦΠΑ 24%», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 663836/3009/14-10-2024(Ορθή επανάληψη) εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024 σύμφωνα με την αριθμ. αριθμ. 43/2024 απόφαση (συνεδρίαση 7^η/20-3-2024, θέμα 5^ο, ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. που αφορά την «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024»
12. Την με αρ. 370/2023 (πρακτικό 13^ο/28-03-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων Διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ:99ΙΝ7ΛΛ-ΕΚ5).
13. Τη Διακήρυξη του έργου του θέματος, (ΑΔΑΜ-23PROC012433650) και την Περιληπτική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:23PROC012432810 και ΑΔΑ:92ΡΝ7ΛΛ-ΛΞΙ).
14. Την με αρ. 862/2023 (πρακτικό 29ο/18-07-2023) με **ΑΔΑ: ΨΧΥ77ΛΛ-ΥΦΣ**, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013539904 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος
15. Η από 27-11-2023 υπογραφθείσα εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV013854302) ποσού 1.112.144,00€ (με Φ.Π.Α 24%) με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης τους 12 μήνες δηλ. μέχρι τις 27-11-2024.
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 663836(3009)/24-09-2024 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου για χρονικό διάστημα 12 μηνών, δηλαδή από 27-11-2024 έως 27-11-2025, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ 663836/3009/14-10-2024(Ορθή επανάληψη) εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εισήγησης στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έκδοση Απόφασης χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ»

Ταξινόμηση κατά CPV : 45233142 (Εργασίες Επισκευής οδών)

Προϋπολογισμού: 1.800.000 € με ΦΠΑ 24%

Χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023, με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ001ΙΔΠ23

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως γενικότερα τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α/1-4-2019) και με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-21) και ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ..
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το με αρ. πρ. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/τή περί Ορισμού "Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).
6. Την με αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. 843/10-04-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί " Τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
7. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.71/08-01-2024 (ΑΔΑ 6ΓΓ07ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παραχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024).
9. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024 σύμφωνα με την αριθμ. αριθμ. 43/2024 απόφαση (συνεδρίαση 7^η/20-3-2024, θέμα 5^ο, ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. που αφορά την «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2024»
10. Η από 27-11-2023 υπογραφθείσα εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013854302) ποσού 1.112.144,00€ (με Φ.Π.Α 24%) με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης τους 12 μήνες δηλ. μέχρι τις 27-11-2024.
11. Την με αρ. Πρωτ.830354(3211)οικ.τ.τ./5-12-2023 με ΑΔΑ 6Α6Λ7ΛΛ-ΑΡ7 απόφαση ορισμού επίβλεψης
12. Η με αρ. πρωτ. 819729(3166)/14-12-2023 Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου με χρονική διάρκεια περαίωσης εργασιών 12 μήνες δηλ. μέχρι τις 27-11-2024
13. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το 15% των εργασιών της σύμβασης.
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 663836(3009)/24-09-2024 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου για χρονικό διάστημα 12 μηνών, δηλαδή από 27-11-2024 έως 27-11-2025, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
15. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η παράταση για τους παρακάτω λόγους:
 - 1) προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες κατανομές και πιστώσεις για το έργο, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της σύμβασης και τις λοιπές νομικές δεσμεύσεις των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΕ Πιερίας.
 - 2) λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας του παρατεταμένου καύσωνα κατά τους θερινούς μήνες, καθιστώντας μη εφικτή την πραγματοποίηση εργασιών ασφαλτόστρωσης
 Το γεγονός ότι συνολική παράταση της κύριας σύμβασης δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ», ήτοι έως 27-11-2025, με αναθεώρηση, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Η Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Πιερίας
Σοφία Μαυρίδου

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ήτοι έως 27-11-2025 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, για τους παρακάτω λόγους, όπως έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία:

- *“προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες κατανομές και πιστώσεις για το έργο, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της σύμβασης και τις λοιπές νομικές δεσμεύσεις των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε Πιερίας.*
- *λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας του παρατεταμένου καύσωνα κατά τους θερινούς μήνες, καθιστώντας μη εφικτή την πραγματοποίηση εργασιών ασφαλτόστρωσης”*

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Κ.Μ, με κωδικό 2131ΠΙΕ001ΙΔΠ23 και προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.800.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1468/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη