



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 42^ο/29.10.2024

Απόφαση [1508/2024](#)

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – Αντικατάσταση Παλαιών και Τοποθέτηση Νέων Φωτιστικών στο Δίκτυο Αρμοδιότητας Π.Ε.Χ». Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € με ΦΠΑ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **29 Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 746119/2342/24-10-2024 (ΟΕ) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Αικατερίνη Καμπανού, Γραμματέας της Π.Ε. και Αθηνά Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 3^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – Αντικατάσταση Παλαιών και Τοποθέτηση Νέων Φωτιστικών στο Δίκτυο Αρμοδιότητας Π.Ε.Χ». Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € με ΦΠΑ», σύμφωνα με την από 22-10-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 01^ο/761/22-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΞ),
10. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α' /8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Εκ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Την με αρ. πρωτ. 462630/1677 οικ / 23-07-2021 21REQ008974725 αίτηση Δέσμευση Πίστωσης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ. , η με αριθμ. πρωτ. 495958/2166 06-08-2021 21REQ009041756 ΑΔΑ:Ω3ΝΨ7ΛΛ-Ι25 Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης με αρ. απόφ. 3035 της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού - Ανθρώπινων Πόρων Π.Ε.Χ. και η με αριθμ. πρωτ. 9548/84 07-01-2022 ΑΔΑ:6ΘΘΨ7ΛΛ-ΦΗΕ με αρ. Απόφ. 775 Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού - Ανθρώπινων Πόρων Π.Ε.Χ. έτους 2022.
12. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών 2021 (Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕΧ), κωδ. Έργου: 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ21
13. Την με αριθμ. 290/2022 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: 686Ω7ΛΛ-ΥΑΔ) σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης.
14. Την με αριθ. 1210/2022 (πρακτικό 41ο/20-09-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΑWRD011504487 **ΑΔΑ:6ΕΗΜ7ΛΛ-Ο73**). Μειοδότηρα αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 52,32% και συνολική δαπάνη 384.488,88€ (πλέον 92.277,33 € ΦΠΑ 24%).
15. Το γεγονός ότι η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 21η Νοεμβρίου 2022. Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 476.766,21 € (συμπεριλαμβανομένου 92.277,33€ ΦΠΑ) (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜV0011646428). Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου από την υπογραφή της σύμβασης λήγει την 21η Νοεμβρίου 2024.
16. Την από 17-10-2024 αίτηση Χορήγησης Παράτασης Περαιώσης της Αναδόχου Εταιρίας (με αριθ. πρωτ. 729963(3089)/ 18-10-2024).
17. Την από 22-10-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – Αντικατάσταση Παλαιών και Τοποθέτηση Νέων Φωτιστικών στο Δίκτυο Αρμοδιότητας Π.Ε.Χ.»
 Προϋπολογισμός μελέτης: 1.000.000, 00 €
 Αριθμός Έργου : 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ21
 Ανάδοχος "ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε."

ΣΧΕΤ.: Η από 17-10-2024 αίτηση του αναδόχου (Αρ. Πρωτ.: 729963/3089 18-10-2024)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Επισκευή – Αντικατάσταση Παλαιών και Τοποθέτηση Νέων Φωτιστικών στο Δίκτυο Αρμοδιότητας Π.Ε.Χ.» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών (Π.Ε.Δ) με αριθμό έργου 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ21 και είναι αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και εκτέλεσης των εργασιών εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 169618/ 606οικ./08-03-2022 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/Π.Ε. Χαλκιδικής.

Με την αρ. 290/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Α.Δ.Α.: 686Ω7ΛΛ-ΥΑΔ).

Με την με αριθμ. 290/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 686Ω7ΛΛ-ΥΑΔ) εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.

Η κατακύρωση της σύμβασης εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 1210/2022 (πρακτικό 41^ο/20-09-2022) (ΑΔΑΜ:22ΑWRD011504487 ΑΔΑ:6ΕΗΜ7ΛΛ-Ο73) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ. Μειοδότη αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 52,32% και συνολική δαπάνη 384.488,88€ (πλέον 92.277,33 € ΦΠΑ 24%).

Με την αρ. 72/2022 Πράξη Υπηρεσίας Επιτρόπου, ΟΤΑ Θεσσαλονίκης II Ελεγκτικού Συνεδρίου, ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας για τη σύναψη της σύμβασης.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 21^η Νοεμβρίου 2022. Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 476.766,21 € (συμπεριλαμβανομένου 92.277,33€ ΦΠΑ) (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ0011646428).

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου από την υπογραφή της σύμβασης λήγει την 21^η Νοεμβρίου 2024.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Για τους λόγους που αναφέρονται στο αίτημά του αναδόχου του εν θέματι έργου και συγκεκριμένα εξαιτίας:

α) των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή της Χαλκιδικής, κατά τον χρόνο διεξαγωγής του έργου, ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 2023 και του 2024, όπου επικρατούσαν έντονες θερμοκρασίες τόσο ημέρες καύσωνα όσο και έντονων βροχοπτώσεων, οπότε κατέστησαν αδύνατη την ομαλή εξέλιξη των εργασιών, και

β) της Απόφαση της Δ/σης Αστυνομίας Χαλκιδικής (ΑΔΑ: 6Π8346ΜΤΛΒ-ΗΥ9) που αφορά στην απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών κατά τους θερινούς μήνες, από 01/06 έως 20-09, όπου επέφερε καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό των εργασιών

οπότε αιτείται επιπλέον χρόνο για την περαίωση/ολοκλήρωση των εργασιών ήτοι μέχρι 21^η Μαΐου 2025.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την από 17-10-2024 αίτηση της αναδόχου,

συμφωνούμε και εισηγούμενα τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου, μέχρι την 21η Μαΐου 2025 με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι έχει εκτελεστεί το 80% του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

	Ημερομηνία Περαίωσης	
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη
Συνολική Προθεσμία	21-11-2024	21-05-2025

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Η από 17-10-2024 αίτηση του αναδόχου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρονολογικό Αρχείο - ΦΕ

Η επιβλέπουσα του Έργου

Βασιλική Παρούση
Μηχ. Μηχανικός με Α' β

Ο Προϊστάμενος
Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε.Χ.

Αθανάσιος Μαναζής
Πολ. Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – Αντικατάσταση Παλαιών και Τοποθέτηση Νέων Φωτιστικών στο Δίκτυο Αρμοδιότητας Π.Ε.Χ.», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μέχρι την 21η Μαΐου 2025, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ α) οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή της Χαλκιδικής, κατά τον χρόνο διεξαγωγής του έργου, ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 2023 και του 2024, όπου επικρατούσαν έντονες θερμοκρασίες τόσο ημέρες καύσωνα όσο και έντονων βροχοπτώσεων, οπότε κατέστησαν αδύνατη την ομαλή εξέλιξη των εργασιών, και

β) η απόφαση της Δ/σης Αστυνομίας Χαλκιδικής (ΑΔΑ: 6Π8346ΜΤΛΒ-ΗΥ9) που αφορά στην απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών κατά τους θερινούς μήνες, από 01/06 έως 20-09, όπου επέφερε καθυστερήσεις και αλλαγές στον προγραμματισμό των εργασιών”

Σημειώνεται ότι έχει εκτελεστεί το 80% του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

	Ημερομηνία Περάιωσης	
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη
Συνολική Προθεσμία	21-11-2024	21-05-2025

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών (Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕΧ), κωδ. Έργου: 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ21

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1508/2024

Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη