



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 42^ο/29-10-2024
Απόφαση [1534/2024](#)**

ΘΕΜΑ 29^ο : «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης 130 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 31-03-2025 για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **29 Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 746119/2342/24-10-2024 (ΟΕ) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κυριζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Αικατερίνη Καμπανού, Γραμματέας της Π.Ε. και Αθηνά Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 29^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης 130 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 31-03-2025 για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 710359/10958/15-10-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 2910/21-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό έργου 2022ΝΠ40800005 (συνεχιζόμενο έργο 2014ΕΠ50800007), Προϋπολογισμού: 5.150.000,00 €.
12. Την υπ’ αριθμ. 1494/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ω5ΦΣ7ΛΛ-23Ο), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του εν λόγω έργου και η συγκρότηση της επταμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού.
13. Την υπ’ αριθμ. 1686/22-12-2020 (ΩΓΦΦ7ΛΛ-ΔΝΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με την οποία τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση με αρ. 1494 / 01-12-2020 ως προς τη σύνθεση της επιτροπής διαγωνισμού.
14. Την υπ’ αριθμ. 151/09-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό (ΑΔΑ: Ω1Α67ΛΛ-ΒΡΟ)
15. Την υπ’ αριθμ. **569/09-02-2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (**ΑΔΑ: ΩΖΧΤ7ΛΛ-ΕΔΥ** & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009350321 2021-10-12), η οποία αφορά στην «Έγκριση του 2ου πρακτικού του εν θέματι διαγωνισμού
16. Την υπ’ αριθμ 598/2021 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
17. Την από 22-11-2021 ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009579741 ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με Συμβατική ημερομηνία περαίωσης 21-11-2024
18. Την Αρ. πρωτ. οικ. 189207 (2873)/13-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014414460 2024-03-13) σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ Απόφαση Έγκρισης 1ου ΑΠΕ
19. Την Αρ. πρωτ. οικ. 622299 (9836) / 09-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015392280 2024-09-09) σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ Απόφαση Έγκρισης 2ου ΑΠΕ
20. Την 21-11-2024 συμβατική ημερομηνία περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος.
21. Την από 10-10-2024 αίτηση του αναδόχου για τέσσερις (4) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος δηλαδή μέχρι τις 21-03-2025.

22. Την αριθμ. πρωτ. 710359/10958/15-10-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης 130 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι την 31-03-2025 για την περαίωση του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022**»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου	:	Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τα έτη 2020, 2021, 2022
Προϋπολογισμός μελέτης	:	5.150.000,00 ΕΥΡΩ (Κωδ. Έργου 2022ΝΠ40800005 (συνεχιζόμενο έργο 2014ΕΠ50800007))
Απόφαση έγκρισης μελέτης	:	οικ. 601653 (9188) / 29-10-2020 απόφαση της ΥΤΕ / ΜΕΘ
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	:	Η με αριθμ. 1494 / 01-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω5ΦΣ7ΛΛ-23Ο) Η με αριθμ. 1686 / 22-12-2020 (ΩΓΦΦ7ΛΛ-ΔΝΟ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με την οποία τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση με αρ. 1494 / 01-12-2020 ως προς τη σύνθεση της επιτροπής διαγωνισμού
Αποφάσεις έγκρισης Πρακτικών Δημοπρασίας	:	1. Η Α.Π. 151 / 09-02-2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το 1 ^ο πρακτικό (Ω1Α67ΛΛ-ΒΡΟ) 2. Η Α.Π. 569 / 25-05-2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε το 2 ^ο πρακτικό με (ΑΔΑ: ΩΖΧΤ7ΛΛ-ΕΔΥ & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009350321 2021 -10-12)
Έκπτωση	:	μέση τεκμαρτή έκπτωση 64,49%
Προσυμβατικός έλεγχος	:	Η υπ' αριθμ 598 / 2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	:	22 - 11 - 2021 (13 / 2021) (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009579741)
Συνολική δαπάνη του έργου	:	1.859.283,62 € (ΦΠΑ 24%)
Απόφαση έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.	:	οικ. 189207 (2873) / 13-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014414460 2024-03-13) σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Απόφαση έγκρισης 2ου Α.Π.Ε.	:	οικ. 622299 (9836) / 09-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015392280 2024-09-09) σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης	:	21-11-2024
Αιτούμενη ημερομηνία παράτασης	:	21-03-2025
Προτεινόμενη ημερομηνία παράτασης	:	31-03-2025
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	:	1) Γενική Επίβλεψη για τις λοιπές εργασίες: τον Νεκτάριο Πέτσαλη, Π.Ε. Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό με Α' β. 2) Επίβλεψη για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: την Αιμιλία Σταθοπούλου, Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό με Α' β. 3) Βοηθό επίβλεψης (για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες), υπεύθυνο για τις επί τόπου μετρήσεις και τις εργαστηριακές δοκιμές, την Ευτυχία Φασνάκη, Τ.Ε. Μηχανικό με Α' β. 4) Βοηθό επίβλεψης (για τις λοιπές εργασίες), υπεύθυνο για τις επί τόπου μετρήσεις και τις εργαστηριακές δοκιμές, τον Αλέξανδρο Σπατόβαλη, Τ.Ε. Μηχανικό με Α' β. (Α.Π. Απόφ. οικ. 796537 (11591) / 08-12-2021 (με ΑΔΑ: 6ΛΧΒ7ΛΛ-ΟΔΤ)

Έχοντας υπόψη :

1. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό έργου 2022ΝΠ740800005 (συνεχιζόμενο έργο 2014ΕΠ50800007).
 2. Την από 10-10-2024 αίτηση της αναδόχου για 4 μηνών (120 ημερών) παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.
 3. Το γεγονός ότι:
 - Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί 80% του έργου. Το υπόλοιπο 20% που απομένει αφορά χωματοургικές εργασίες, εργασίες τεχνικών έργων, εργασίες πρασίνου και τέλος εργασίες ηλεκτροφωτισμού.
 - Τέλος όπως αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου «Οι καιρικές συνθήκες κατά τον χρόνο διεξαγωγής του έργου, ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 2023 και του 2024 με τις έντονες θερμοκρασίες και τα απαγορευτικά εργασίας τις ημέρες καύσωνα καθώς και οι έντονες βροχοπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτά τα τρία (3) χρόνια, κατέστησαν αδύνατη την ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Επιπλέον, λόγω της φύσης του έργου, καθώς επρόκειτο για συντήρηση όπου πραγματοποιούνται εργασίες ανάλογα με τις βλάβες που εμφανίζονται, δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν στο σύνολο τους οι συμβατικές εργασίες.».
 - Να σημειωθεί και ο συμπληρωματικός λόγος ότι με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. 275234/05.09.2022 (ΦΕΚ τεύχος Β 4767/12.09.22), για τον καθορισμό τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και, του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE),απολογιστικά, η οποία δεν συνοδεύτηκε από διευκρινιστικές οδηγίες επήλθαν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις σε όλα τα σχετικά έργα, όπως και στο παρόν. Η διαδικασία που ακολουθείται στην παρούσα φάση περιλαμβάνει α) πρόταση από την υπηρεσία για την αύξηση της δαπάνης, β) έγκριση με την τροποποίηση του Προγράμματος, γ) σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την υπηρεσία, δ) γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο για τον ΑΠΕ και ε) τέλος έγκριση σε ενδεχόμενη αύξηση του συμβατικού ποσού από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο. Ως εκ τούτου προστίθενται επιπλέον 10 ημέρες παράτασης ήτοι συνολικά 130 ημέρες παράτασης.
- Όλα τα παραπάνω απαιτούν επιπρόσθετο χρόνο και δαπάνες για τα υπό εκτέλεση έργα και η καθυστέρηση δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.
4. Το Π.Δ. 7 / 18-01-2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316 / 2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
 5. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412 / 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 6. Την Υπουργική Απόφαση 359881 / 2021 (ΦΕΚ 5983 Β / 20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412 / 2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412 / 2016».
 7. Το άρθρο 147 του Νόμου 4412 / 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» περί προθεσμιών.
 8. Το άρθρο 175Α του Ν. 3852/2010 περί Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 20 Ν. 5056 / 2023 και ισχύει.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «**Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τα έτη 2020, 2021, 2022**», κατά 130 ημερολογιακές ημέρες, **δηλαδή μέχρι και 31-03-2025.**

Ο Εισηγητής Θεσσαλονίκη, 15-10-2024 Νεκτάριος Πέτσας ΠΕ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.	Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΤΣΕ / ΥΤΕ-ΜΕΘ Θεσσαλονίκη, 15-10-2024 Κονδυλένια Σαφλέκου ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΥΤΕ-ΜΕΘ Θεσσαλονίκη, 15-10-2024 Δημήτριος Αγγελίδης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Α'β
---	--	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού 5.150.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», κατά 130 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 31-03-2025, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Οι καιρικές συνθήκες κατά τον χρόνο διεξαγωγής του έργου, ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 2023 και του 2024 με τις έντονες θερμοκρασίες και τα απαγορευτικά εργασιών τις ημέρες καύσωνα καθώς και οι έντονες βροχοπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτά τα τρία (3) χρόνια, κατέστησαν αδύνατη την ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Επιπλέον, λόγω της φύσης του έργου, καθώς επρόκειτο για συντήρηση όπου πραγματοποιούνται εργασίες ανάλογα με τις βλάβες που εμφανίζονται, δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν στο σύνολο τους οι συμβατικές εργασίες.”

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό έργου 2022ΝΠ4080005 (συνεχιζόμενο έργο 2014ΕΠ50800007), Προϋπολογισμού: 5.150.000,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1534/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη