



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 44^ο/12.11.2024

Απόφαση 1607/2024

ΘΕΜΑ 21^ο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ» Προϋπολογισμού: 1.000.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **12 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 783651/2463/07-11-2024 (Ο.Ε) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε., ενώ ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 42^{ου} θέματος.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Αικατερίνη Καμπανού, Γραμματέας της Π.Ε. και Αθηνά Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 21^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ» Προϋπολογισμού: 1.000.000,00€», σύμφωνα με την από 05-11-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 770562/3524/05-11-2024 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ)
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
10. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ, με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ21, καθώς και από τον Δήμο Πέλλας εγκεκριμένου προϋπολογισμού: 1.000.000€ (με ΦΠΑ 24%)
12. Την με αρ. πρωτ. οικ ΠΚΜ 88791/757/6-2-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΛ27ΛΛ-ΡΚΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 1024.
13. Την με αριθ. 549/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΒΗ7ΛΛ-4ΗΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου του θέματος.
14. Τη σχετική διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 23PROC012786483 2023-05-31
15. Την με αριθμ. 1147/19-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ27ΛΛ-ΙΥ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 45,35% και συνολική προσφορά 546.546,02 € (με ΦΠΑ 24%).
16. Την από 07/11/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΩΖΔΨ7ΛΛ-ΙΨΑ) ποσού 546.546,02 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
17. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) μέρες με λήξη την 06-11-2024.
18. Την από 04-11-2024 αίτηση της αναδόχου για τέσσερις (4) μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών δηλαδή έως τις 06-03-2025.
19. Την με από 05-11-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 770562/3524/05-11-2024 έγγραφο της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας και έχει ως εξής :

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ "

μέχρι 06-03-2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
2. Την με αρ. πρωτ. Οικ. Π.Κ.Μ. 113599(573)/23-06-2021 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
3. Την με αριθμ. 549/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΒΗΛΛ-4ΗΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 23ΡΡΟC012786483 2023-05-31 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5. Την αρ. 960/01-08-2023 (ΑΔΑ: 6Κ4Η7ΛΛ-ΛΔΣ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
6. Την με αριθμ. 1147/19-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ27ΛΛ-ΙΥ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 45,35% και συνολική προσφορά 546.546,02 € (με ΦΠΑ 24%).
7. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ21 και από πιστώσεις του Δήμου Πέλλας.
8. Την από 07/11/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΩΖΔΨ7ΛΛ-ΙΨΑ) ποσού 546.546,02 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
9. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) μέρες με λήξη την 06-11-2024.
10. Την από 04-11-2024 αίτηση της αναδόχου για τέσσερις (4) μήνες παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών δηλαδή έως τις 06-03-2025.
11. Το γεγονός ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου τους μήνες Νοέμβριο 2023 έως και Νοέμβριο 2024 (βροχοπτώσεις-υετός, ακραίες θερμοκρασίες-ψύχος κλπ) οι οποίες ήταν ακατάλληλες για την εκτέλεση εργασιών και μάλιστα των ασφαλτικών, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργου (μετρολογικά στοιχεία από Νοέμβριο 2023 έως και Νοέμβριο 2024).
12. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται και έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 87%.
13. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του υπόλοιπου φυσικού αντικείμενου έως την 06-11-2024.
14. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
15. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ "

Ανάδοχος: «ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ»

ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, χωρίς υπαιτιότητα αναδόχου

μέχρι: 06-03-2025

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔ/ΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΠΙΔΗΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ. ΜΕ Α' ΒΟ	ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΜΕ Α' ΒΟ

ΕΔΕΣΣΑ 05-11-2024

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μηχ/γος. Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Παπαστεργίου Χ. έδωσε λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ)», με

αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ, μέχρι 06-03-2025,
για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου τους μήνες Νοέμβριο 2023 έως και Νοέμβριο 2024 (βροχοπτώσεις-υετός, ακραίες θερμοκρασίες-ψύχος κλπ) οι οποίες ήταν ακατάλληλες για την εκτέλεση εργασιών και μάλιστα των ασφαλικών, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργου (μετρολογικά στοιχεία από Νοέμβριο 2023 έως και Νοέμβριο 2024). Το έργο εκτελείται και έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 87%.”

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ, με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ21, καθώς και από τον Δήμο Πέλλας εγκεκριμένου προϋπολογισμού : 1.000.000€ (με ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1607/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη