



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 46<sup>ο</sup>/26-11-2024**

**Απόφαση [1707/2024](#)**

**ΘΕΜΑ 30<sup>ο</sup>:** «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων» προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **26 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 820938/2585/21-11-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζες Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε., ενώ ο κ. Μυλόπουλος Ι. προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 30<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων» προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 785435/7162/14-11-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ.

804726/783/20-11-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ ),
8. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997/ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την απόφαση έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού με αρ. πρωτ. Δ19/64/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/20-02-2020 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19), ποσού 1.100.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 για την υλοποίηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:6ΔΔΘ465ΧΘΞ-Ο2Γ).
12. Την με αρ.πρωτ. 48034/23-02-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. Δ19/64/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/20-02-2020 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30-08-2021, που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: Ψ8Ψ0465ΧΘΞ-ΨΧ3).
13. Την με αρ.πρωτ. 41238/11-01-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. 48034/23-02-2021 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30-08-2022, που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:6Ε9Δ465ΧΘΞ-ΘΒ2).

14. Την με αριθ. 10/28-02-2020 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης Έργων της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών χρηματοδοτούμενων από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 008, 508 και ΣΑΕ 572 για το έτος 2020» (ΑΔΑ: ΨΣΨΕ7ΛΛ-ΛΤΞ).
15. Τη με αρ. 967/2022 Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. ( ΑΔΑ: ΨΓΜΖ7ΛΛ-70Ψ).
16. Την με αρ. ΑΔΑΜ 22PROC011189031 2022-09-05 ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
17. Την με αριθμό 45/17-01-2023 (ΑΔΑ: 9Ο2Ρ7ΛΛ-ΕΩ7) απόφαση έγκρισης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
18. Την με αρ. πρωτ.: οικ.256224(2533)/12-4-23 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 23SYMV012492497/12-04-23, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 11/04/2024.
19. Την με αρ. πρωτ.: οικ.256224(2533)/12-4-23 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 23SYMV012492497/12-04-23, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 11/04/2024.
20. Την υπ' αριθμ. 416/02-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΜ47ΛΛ-ΡΙΖ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, που αφορά στην Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου
21. Την με αριθμό πρωτ. 235553(1934)/10.04.2024 Απόφαση Χορήγησης 1<sup>ης</sup> Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου έως 11/12/2024 με Αναθώρηση (ΑΔΑΜ 24SYMV014577445).
22. Την από 08-11-2024 αίτηση του Αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 11/04/2025,
23. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 785435/7162/14-11-2024 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 804726/783/20-11-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών σχετικά με την δεύτερη παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», έως 11-04-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων".
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α').
6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
10. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.

11. Την υπ' αρ. 63853(60)/25-01-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ6Υ7ΛΛ-Ε3Σ, ΦΕΚ: 717/Β/31-01-24) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.
12. Την αρ. οικ.641925(5511)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
13. Την αρ. οικ.156475(1324)/16-03-2021 τροποποίηση της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν4782/2021.
15. Την απόφαση έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού με αρ. πρωτ. Δ19/64/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/20-02-2020 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19), ποσού 1.100.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρηθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 για την υλοποίηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:6ΔΔΘ465ΧΘΞ-Ο2Γ) καθώς και την με αρ.πρωτ. 48034/23-02-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. Δ19/64/Φ.ΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/20-02-2020 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30- 08-2021, που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: Ψ8Ψ0465ΧΘΞ- ΨΧ3) και την με αρ.πρωτ. 41238/11-01-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ.πρωτ. 48034/23-02-2021 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30-08-2022, που αφορά στην χρηματοδότηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:6Ε9Δ465ΧΘΞ-ΘΒ2).
16. 14. Την Ορθή Επανάληψη της με αρ. πρωτ. οικ. 508084(5046)/13-07-2022 απόφασης της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου.
17. Την με αριθμό 967/26-07-2022 απόφαση έγκρισης διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΓΜΖ7ΛΛ-7ΟΨ).
18. Την με αριθμό 45/17-01-2023 απόφαση έγκρισης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
19. Την με αρ. πρωτ.: οικ.256224(2533)/12-4-23 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012492497/12-04-23, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 11/04/2024.
20. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
21. Την με αριθμό πρωτ. 235553(1934)/10.04.2024 Απόφαση Χορήγησης 1<sup>ης</sup> Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου έως 11/12/2024 με Αναθεώρηση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014577445).
22. Την από 08-11-2024 αίτηση του Αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 11/04/2025, λόγω των ακατάλληλων συνθηκών εργασίας από Απρίλιο έως Αύγουστο του 2024 (υψηλή στάθμη υδάτων ποταμού Στρυμόνα κυρίως λόγω εισροής υδάτων από τη γειτονική χώρα) και των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων) κατά τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες οπότε και δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών.
23. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών των υφιστάμενων αναχωμάτων, της μπανκίνας και των υποδομών προστασίας από κίνδυνο πλημμύρας, διάβρωσης και τρωτότητας κατά τη ροή του ποταμού (πρόβολοι συρματοκιβωτίων) , δεξιά κατά τη ροή στο Δ.Δ. Βαρικού και στο Δ.Δ. Χειμάρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται κατά μήκος του ποταμού Στρυμόνα στις δύο προαναφερόμενες θέσεις, στις περιοχές όπου η κοίτη του ποταμού έχει εκτραπεί από την αρχική της θέση δημιουργώντας μαιανδρισμούς με αποτέλεσμα τη διάβρωση των οχθών. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του φαινομένου προκαλεί τη ραγδαία εξέλιξη της διάβρωσης της ρηχής κοίτης καθώς ήδη στα συγκεκριμένα σημεία έχουν διαβρωθεί τα αντιπλημμυρικά αναχώματα με άμεσο κίνδυνο καταστροφής αυτών.

Ειδικότερα στα Δ.Δ. Βαρικού και Χειμάρου παρατηρήθηκε μετά τις αυξημένες παροχές του ποταμού μεγάλη διάβρωση των αναχωμάτων και της μπανκίνας με μείωση του πλάτους στέψης τους, μείωση της αντοχής τους και αύξηση της πιθανότητας θραύσης τους δεξιά κατά τον ρου του ποταμού. Σε προβληματικές θέσεις του ποταμού και στενώσεις γίνεται αφαίρεση των εμποδίων (κορμοί, μπάζα) και τοπική εκβάθυνση με απομάκρυνση ξένων υλών (απορρίματα, μπάζα, κορμοί, βλάστηση) έτσι ώστε να επιτευχθεί η επαναφορά της βαθιάς κοίτης στην αρχική σχεδιαθείσα διοχετευτικότητα του ποταμού, η αποκατάσταση της διαβρωθείσας μπανκίνας, η αποκατάσταση των αναχωμάτων και η σταθεροποίηση των προβόλων αποτελούμενων από συρματοκιβώτια καθώς και οι αναβαθμοί που έχουν υποστεί καθίζηση με αποτέλεσμα την προβληματική τους λειτουργία. Τα αναχώματα και οι μπαγκίνες και στα δύο σημεία παρουσιάζουν σημαντικές διαβρώσεις, υποχωρήσεις και απώλειες του υλικού τους από τις μεγάλες υδραυλικές παροχές.

Παράλληλα το αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αφορά σε καθαρισμό του ποταμού από την πυκνή αυτοφυή βλάστηση και τα υπολείμματα κορμών, κλαδιών, ριζών, από μπάζα και απορρίματα τα οποία λόγω του μεγάλου όγκου τους συσσωρεύονται στις στενώσεις του ποταμού και στις υποδομές προστασίας από κίνδυνο τρωτότητας κατά τη ροή του ποταμού (πρόβολοι συρματοκιβωτίων) και στον αναβαθμό.

Δεδομένης της απαίτησης χαμηλής στάθμης νερού κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών και εξαιτίας των ακατάλληλων συνθηκών εργασίας από Απρίλιο έως Αύγουστο του 2024 (υψηλή στάθμη υδάτων Ποταμού Στρυμόνα κυρίως λόγω εισροής υδάτων από τη γειτονική χώρα) και των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών



(βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων) κατά τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής του προθεσμίας.

Έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 40% των εργασιών του έργου κι έχουν απομείνει 20%των εργασιών στη θέση του Δ.Δ. Χειμάρρου και το υπόλοιπο 40% στη θέση του Δ.Δ. Βαρικού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων» λόγω ανωτέρας βίας, έως 11-04-2025 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης  
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών  
Τάτης Αλέξανδρος  
Τοπ. Μηχανικός με Α'β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Μυλόπουλος Ι., Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:** «Επείγοντα έργα αποκατάστασης διάβρωσης αναχωμάτων, ενίσχυση αναχώματος ποταμού Στρυμόνα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρρου και του Δ.Δ. Βαρικού, του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων», **προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), λόγω ανωτέρας βίας, έως 11-4-2025, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Δεδομένης της απαίτησης χαμηλής στάθμης νερού κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών και εξαιτίας των ακατάλληλων συνθηκών εργασίας από Απρίλιο έως Αύγουστο του 2024 (υψηλή στάθμη υδάτων Ποταμού Στρυμόνα κυρίως λόγω εισροής υδάτων από τη γειτονική χώρα) και των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων) κατά τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής του προθεσμίας.

Έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 40% των εργασιών του έργου κι έχουν απομείνει 20%των εργασιών στη θέση του Δ.Δ. Χειμάρρου και το υπόλοιπο 40% στη θέση του Δ.Δ. Βαρικού.”

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 572 , με κωδικό έργου 2014ΣΕ57200002, για έργα της Π.Ε. Σερρών, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1.100.000,00€.

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1707/2024**

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**