



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 47^ο/03-12-2024
Απόφαση [1723/2024](#)

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση και καθαρισμός τεχνικών ρείθρων, τάφρων και φρεατίων στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», με αναθεώρηση. Αναδόχου: ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **3 Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00' π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 837871/2659/28-11-2024 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Αναπλ. Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού Αναπλ. Μέλος Π.Ε
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ, τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος και Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 3^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση και καθαρισμός τεχνικών ρείθρων, τάφρων και φρεατίων στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», με αναθεώρηση. Αναδόχου: ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/15/815717/3330/26-11-2024 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
7. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),
8. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
9. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
10. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από Ιδίου Πόρους (ΙΔΠ) έτους 2023 για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 85/14-11-2022 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με ΑΔΑ: Ω8Κ97ΛΛ-Π5Ζ που αφορά την «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023» στο οποίο έχει περιληφθεί το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΙΔΠ21 στον φορέα 721 και ΚΑΕ 9781, προϋπολογισμού 250.000,00€.
12. Το με αρ. πρωτ. Φ2.3.6/34/οικ.134994(613)/23-02-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ012185629) πρωτογενές αίτημα και η με Α.Π. 135699(1219)/02-03-2023 και Α/Α 1687 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικής Πίστωσης 250.000,00€, για την ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 100.000,00€ για το οικονομικό έτος 2023 και ποσού 150.000,00€ για το οικονομικό έτος 2024 με ΑΔΑ:9ΗΕ87ΛΛ-6ΩΩ & ΑΔΑΜ: 23REQ012223762 και αριθμό καταχώρησης α/α 1797 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. της ΠΚΜ.
13. Την υπ’ αρ. 412/2023 απόφαση, 15^{ου}/11-4-2023 (ΑΔΑ:9ΤΡ97ΛΛ-ΔΑΡ) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16.
14. Την με αριθμ. 984/22-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΦ517ΛΛ-1Β0, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013351065), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,46% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 202.325,03€ (με Φ.Π.Α.).

15. Την από 21-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013449203 & ΑΔΑ: 6ΩΧΔ7ΛΛ-ΘΦΜ) Σύμβαση του έργου.
16. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 21 Σεπτεμβρίου 2024.
17. Την υπ' αριθμ. **1277/2024** απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:66Β57ΛΛ-ΘΦΒ) και την με αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/15/651282(2643)/20-09-2024 απόφαση προϊσταμένου Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας 1^{ης} παράτασης κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι 21-12-2024 (24SYMV015458185)
18. Την από 20-11-2024 [αρ. πρωτ. 815717(3330)] αίτηση του αναδόχου για τέσσερις (4) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
19. Την αριθμ. πρωτ. Φ2.3.5/15/815717/3330/26-11-2024 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «**Συντήρηση και καθαρισμός τεχνικών ρείθρων, τάφρων και φρεατίων στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας**», με αναθεώρηση.

αναδόχου: **ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ** (αρ. σύμ. 5/2023)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του **N.3669/2008** «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87Α/7-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του **Π.Δ.133/2010** (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. **81320+77909 / 01-12-2016** (ΦΕΚ 4302Β' / 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Το με αρ. πρωτ. **Οικ. 35568 (192)/01-02-2017** έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί **“Αποφαινόμενων οργάνων**, μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ. “.
6. Το **Π.Δ. 7/2013** (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
7. Την υπ' αριθμ. **Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024** (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
8. Την υπ' αριθμ. **οικ.17255(397)/09-01-2024** (ΦΕΚ148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Την υπ' αριθμ. **οικ.250394(2033)/08-04-2024** (ΦΕΚ 2268/Β/16-04-2024) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Την υπ' αρ. **412/2023** απόφαση, 15^{ου}/11-4-2023 (ΑΔΑ:9ΤΡ97ΛΛ-ΔΑΡ) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 1/2023 Αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 23PROC012605290) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 250.000,00 €.
11. Την με αριθμ. **984/22-08-2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΦ517ΛΛ-1Β0, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013351065), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «**ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωση **19,46%** και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 202.325,03€ (με Φ.Π.Α.).
12. Τον με αρ. πρωτ. **121015/06-09-2023** έλεγχο νομιμότητας αριθμ. 984/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
13. Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας.
14. Την από 21-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013449203 & ΑΔΑ: 6ΩΧΔ7ΛΛ-ΘΦΜ) **Σύμβαση** του έργου.

15. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι **δώδεκα (12) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 21 Σεπτεμβρίου 2024.
16. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/15/669013(2875)/17-10-2023** απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
17. Την υπ' αριθμ. **1277/2024** απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:66Β57ΛΛ-ΘΦΒ) και την με αριθμ. πρωτ. **Φ2.3.5/15/651282(2643)/20-09-2024** απόφαση προϊσταμένου Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας 1^{ης} παράτασης κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι 21-12-2024 (24ΣΥΜV015458185)
18. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/15/369371(1476)/21-09-2024** απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος, σύμφωνα με την 1η παράταση.
19. Την από **20-11-2024 [αρ. πρωτ. 815717(3330)]** αίτηση του αναδόχου για τέσσερις (4) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
20. Την υπ' αρ. **ΔΥ/21-11-2024** εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου: «**Συντήρηση και καθαρισμός τεχνικών ρείθρων, τάφρων και φρεατίων στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας**» αναδόχου: «**ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (αρ. σύμβ. 5/2023)** κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι **21 Απριλίου 2025**.

Επειδή

Με την υπ' αρ. **ΔΥ/21-11-2024** εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τεκμηριώνεται πλήρως, η αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση του έργου καθόσον:

1. Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι εργασίες οι οποίες αφορούν στον καθαρισμό και τη μόρφωση τάφρων και ερεισμάτων οδών, τη διάνοιξη νέων τάφρων οδών σε σημεία όπου αυτές δεν υφίστανται, στην άρση καταπτώσεων, στην κατασκευή-επέκταση-συντήρηση-καθαρισμό υφιστάμενων τεχνικών, των ρείθρων και των φρεατίων, τη κατασκευή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (εγκιβωτισμός σωλήνων) και μικροκατασκευών (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κ.λ.π) με σκυρόδεμα, είτε σε σημεία (κατά πλάτος τομή) του οδοστρώματος στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, είτε σε σημεία σύνδεσης με αγροτικές οδούς και γενικώς στην αντιμετώπιση επείγουσών αναγκών επί οδικών τμημάτων του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, για συμβατικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ήτοι μέχρι τις 21-09-2024, το οποίο παρατάθηκε με την με αριθμ. πρωτ. **Φ2.3.5/15/651282(2643)/20-09-2024** απόφαση προϊσταμένου Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας 1^{ης} παράτασης κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι 21-12-2024 και με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία και δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
2. Υπάρχει υπόλοιπο των ποσοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και τη βελτίωση των τμημάτων του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας. Επειδή πρόκειται για έργο συντήρησης οι εργασίες που γίνονται επιλέγονται βάσει των αναγκών που προκύπτουν στο οδικό δίκτυο και εξυπηρετούν και έκτακτες ανάγκες εφόσον συμπεριλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη.
3. Οι συμβατικές ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί και με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, κυρίως λόγω της φύσης των εργασιών που αφορούν συντήρηση και αντιμετώπιση υφιστάμενων αλλά και απρόβλεπτων αναγκών όπως αυτές θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας και η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται και από τη συχνότητα και το μέγεθος των απρόβλεπτων γεγονότων αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα.
4. Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.
5. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι **τέσσερις (4) μήνες, μέχρι 21 Απριλίου 2025**.
6. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «**Συντήρηση και καθαρισμός τεχνικών ρείθρων, τάφρων και φρεατίων στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας**» αναδόχου «**ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» **χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 21 Απριλίου 2025**, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση και καθαρισμός τεχνικών ρείθρων, τάφρων και φρεατίων στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας» αναδόχου «ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» χωρίς υπαίτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, **κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 21 Απριλίου 2025**, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, για τους λόγους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην ανωτέρω σχετική εισήγηση ήτοι:

“Υπάρχει υπόλοιπο των ποσοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και τη βελτίωση των τμημάτων του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας. Επειδή πρόκειται για έργο συντήρησης οι εργασίες που γίνονται επιλέγονται βάσει των αναγκών που προκύπτουν στο οδικό δίκτυο και εξυπηρετούν και έκτακτες ανάγκες εφόσον συμπεριλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη.

Οι συμβατικές ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί και με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, κυρίως λόγω της φύσης των εργασιών που αφορούν συντήρηση και αντιμετώπιση υφιστάμενων αλλά και απρόβλεπτων αναγκών όπως αυτές θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας και η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται και από τη συχνότητα και το μέγεθος των απρόβλεπτων γεγονότων αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με κωδικό έργου Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΙΔΠ21.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1723/2024

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη